

SGR - Secretaría de Gestión de Riesgos
Subsecretaría de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos
Dirección de análisis de riesgos

PROYECTO: K008 SGR- Programa de Liquidación y ejecución de obras por concluir (Fase I) de la Dirección de Servicios de Infraestructura y Desarrollo Guayas (EXCORPECUADOR)

Líder del Proyecto:	Monge Arteaga, Carlos Adrian (carlos.monge@gestionderiesgos.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Espinosa Galarza, Leonardo Javier	Programas Relacionados:	PROGRAMA DE LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONCLUIR (FASE I) DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
Titular:	Hermenejildo De La A, Andrea Valeria	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	30340000.1278.7004	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	20,565,927.66
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/09/2010 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	22/08/2017	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Monge Arteaga, Carlos Adrian	Fecha del siguiente Hito:	30/10/2017

DATOS GENERALES

Descripción

RESUMEN EJECUTIVO

A partir del 7 de enero de 2010, mediante Decreto Ejecutivo No. 208, la Corporación Ejecutiva para la Reconstrucción de las Zonas afectadas por el Fenómeno El Niño - CORPECUADOR, se fusionó a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, bajo esta consideración, la SNGR cuenta con una unidad desconcentrada con capacidad de ordenación de pagos y gastos, que es la Dirección de Servicios de Infraestructura y Desarrollo- Guayas, quien operaría administrativa, técnica y financieramente con capacidad de ordenación de pagos y gastos y quien asumirá la responsabilidad de atender las obras pendientes que tienen que liquidarse.

La SNGR justifica y requiere que por parte del estado se le asignen los recursos económicos para liquidar y ejecutar las obras por concluir (fase 1) de la dirección de servicios de infraestructura y desarrollo guayas ex CORPECUADOR. De esta manera atender a poblaciones y disminuir sus niveles de riesgos y vulnerabilidad a las inundaciones.

LÍNEA BASE

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos heredó 1841 contratos de obras de Ex- Corpecuador, los cuales financieramente se encontraban en proceso de liquidación, adicional 14 contratos de obra generados por la Dirección de Infraestructura para realizar trabajos complementarios para culminar obras incompletas.

Las cuentas por pagar según lo determinado por la ex Corpecuador ascendían a USD\$ 123,196,961.49. Sin embargo, luego de una depuración -debido en gran parte a inadecuados procesos administrativos previo a la fusión por absorción, se determinó que las cuentas por pagar correspondían a USD\$ 68,467,159.09, cifra que fue nuevamente ajustada a USD 51'293.516,17, requeridos para liquidar totalmente los 1841 contratos y la cual fue solicitada al Ministerio de Finanzas para la ejecución del proyecto "Programa de Liquidación y Ejecución de Obras por concluir (Fase I) de la Dirección de Servicios de Infraestructura y Desarrollo Guayas (Ex Corpecuador)-PLEOC". Adicionalmente, los valores estimados para liquidar las 14 obras de la ex Corpecuador, las cuales corresponden a trabajos adicionales ascienden a USD 4,206,820.77.

OBJETIVO GENERAL

Liquidar y ejecutar las obras por concluir (fase 1) de la Dirección de Servicios de Infraestructura y Desarrollo Guayas (Ex CORPECUADOR) iniciadas a consecuencia de los inviernos 2008 y 2009, para así atender a poblaciones y disminuir sus niveles de riesgos y vulnerabilidad a las inundaciones.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.-Concluir la rehabilitación y reconstrucción de las vías afectadas por las inundaciones 2008 que cuentan con estudios de esa categoría heredadas por la Ex CORPECUADOR, que contaron con estudios contratados por dicha institución o de otras instituciones como Gobiernos Seccionales para proceder a la liquidación.

DATOS GENERALES

Descripción

POBLACION OBJETIVO: La Dirección de Servicios de Infraestructura y Desarrollo-Guayas tiene un ámbito de acción amplio, heredado de la Ex Corpecuador, la costa ecuatoriana, hasta la cota 1000 de la Cordillera de Los Andes, territorio donde habitan alrededor de 9'500.000 ecuatorianos.

PRODUCTO/SERVICIO:

Al final del 2013 haber liquidado el 100% de los compromisos de pagos pendientes heredados por la Ex CORPECUADOR.

Beneficios Cualitativos

- Contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador, mediante el fortalecimiento, ejecución y desarrollo del plan maestro, programas de recuperación y emergencias para así dar frente a las amenazas presentadas por los evento adversos, los mismo que pueden representar daños naturales y antrópicas a Nivel Nacional.

- Desarrollar estudios especializados que permitan encontrar las mejores alternativas técnicas en proyectos de alto nivel de riesgo y complejidad, para evaluar y analizar diferentes áreas de infraestructura.

Tipo de Beneficiario

Todos los habitantes del Ecuador, personas naturales y jurídicas que se encuentren en el territorio nacional, especialmente las comunidades que se encuentran ubicadas en sectores con un alto nivel de vulnerabilidad.

Restricciones

COSTO:

Inicialmente el proyecto fue presentado y validado por la SENPLADES por un presupuesto de \$ 68.467.159,09 (año 2010). Sin embargo en el transcurso se han ido solicitando algunos incrementos presupuestarios para así poder dar atención a la ejecución de varias obras y liquidación total de las mismas. A principios del año 2012 se solicitó un incremento por un monto de \$ 2.730.250,34 y en el mes de Septiembre del mismo año se aprobó un incremento presupuestario por un monto de \$ 525.312,88

TIEMPO:

El proyecto se ejecutará en un plazo de 3 años.

CALIDAD:

El número total de obras contratadas por la Ex Corpecuador que fueron absorbidas por la SNGR, suman 1841, de este total 673 contratos cuentan con actas de recepción definitivas, Acta Definitiva Presunta Y Pleno Derecho (Obras Concluidas)1; Actas En Tramite De Recepción Provisional De Contratos0; Obra En Ejecución Recibidas (18 Concl - 26 Terminac: 13 M.A, 13 T.U. - 5 Ejecución)suman un total de 49 contratos; Contratos con Acta de Recepción Provisional 349; Acta Provisional Presunta De Contratos1; Acta Provisional Pleno Derecho De Contratos1; Contratos Sin Actas (464 Con Actas - 257 En Terminaciones)719; Terminación Por Mutuo Acuerdo De Contratos Recibidas Por La Ex Corpecuador16; Terminación Por Mutuo Acuerdo De Contratos Generadas Por La SNGR0; Terminación Unilateral De Contratos32

El programa está destinado a liquidar las obras de la Dirección de Servicios de Infraestructura y Desarrollo-Guayas (ExCorpecuador)

ALCANCE:

Este es un programa de liquidación, en el cual se cancelarán y cerrarán los contratos que la SGR adquirió en el proceso de fusión con la Ex Corpecuador.

RECURSOS:

Por tratarse de un programa de liquidación es necesario contar con los insumos económicos para cerrar los procesos que aún siguen en vigencia.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 95.82 %
 Fecha de Inicio: 01/09/2010 Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	45 %	45 %	45 %	45 %	45 %	45 %	45 %	45 %	45 %	61 %	82 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2017</p> <p>Mediante modificación presupuestaria del 1 de julio del 2017, comprobante código 034-9999-0000 y documento de respaldo número 8252, el Ministerio de Finanzas realiza un débito por \$3.035.990,15 dólares; conforme directrices de SENPLADES para proforma 2017. En lo pertinente al proyecto, se siguen revisando los expedientes, a la espera de una asignación de fondos, para así continuar con los pagos.</p> <p>JUNIO 2017;</p> <p>Se continuó con la revisión de los expedientes de acuerdo a la matriz de pagos pendientes. Al final del primer semestre del 2017 se cuenta con un monto codificado de \$6.496.996,56 y un monto devengado de \$3.461.006.41 dólares.</p>	Monge Arteaga, Carlos Adrian	22/08/2017 - 04:28 PM
<p>MAYO 2017</p> <p>Pago de intereses por Sentencia Ejecutoriada del Tribunal Contencioso Administrativo de Portoviejo a favor de CONSDISEÑO CIA. LTDA. Por un monto de \$232,369.75. Pago a ADOMEGA por un monto de \$109,179.84 en el contrato Nro. CORPEC-DC-08-PR-5244-4706. Pago a CONSDISEÑO por un monto de \$54,037.52 en el contrato Nro. CORPEC-DP-06-067-EV-PGE. Pago a CONSDISEÑO por un monto de \$4,433.97 en el contrato Nro. CORPEC-DP-046-FCRH-PGE. Pago a Johnny Guillen por un monto de \$45,057.70 en el contrato Nro. CORPEC-DP-06-067-EV-PGE.</p>	Monge Arteaga, Carlos Adrian	07/07/2017 - 09:27 AM
<p>ABRIL 2017.</p> <p>Pago por el monto de USD\$240.997,87, en el contrato CORPEC-DE-08-PR-1243-0047 a Favor del Ing. Warner Velasquez por sentencia dictada por los Jueces del Tribunal Distrital de los Contencioso Administrativo.</p>	Monge Arteaga, Carlos Adrian	06/06/2017 - 04:01 PM
<p>MARZO 2017.</p> <p>1. Pago por el monto de USD\$451.573,20, en el contrato CORPEC-DP-08-PR-3114-27. 2. Pago por el monto de USD\$157.349,02, en el contrato CORPEC-DG-08-PR-6124-57.</p> <p>REPROGRAMACIÓN DE HITOS PENDIENTE. Dada la naturaleza del proyecto y la cantidad de información que debe ser contrastada con el fin de actualizar la herramienta, se procederá a reprogramar en su totalidad los mismos para</p>	Monge Arteaga, Carlos Adrian	05/05/2017 - 03:22 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>irlos actualizando una vez que el departamento financiero, quienes actualmente se encuentran solventando la solicitud de los comprobantes correspondientes a todos los procesos de pago y así poder reestructurar la organización del sistema.</p> <p>Codificado: USD\$6.496.996,56 Devengado: USD\$608.922.22</p>		
<p>FEBRERO 2017</p> <p>1. Pago al contratista ODORISIO por un monto de \$1.672.110,33 respecto del contrato CORPEC-DE-06-38-RHV-PGE por medio de convenio de pago No. SGR-001-2017. Asociado al Hito 1553. 2. Pago al contratista ING. KLEVER SOSA por un monto de \$119.010,21 respecto del contrato CORPEC-DE-08-PR-1123-0033 por medio de convenio de pago No. SGR-002-2017. Asociado al Hito 1639.</p> <p>* PROGRAMACIÓN DE HITOS PENDIENTE. En función de depurar la ficha de hitos incumplidos nos encontramos contrastando información que en su momento fue provista por la EX-CORPECUADOR. De esta manera evitaremos reprogramar hitos que en efecto se encuentran cumplidos en sus obligaciones.</p>	Monge Arteaga, Carlos Adrian	04/04/2017 - 04:16 PM
<p>ENERO 2016.</p> <p>*Comprobando información para reprogramación de Hitos. *Realizando actos preparatorios para concretar pagos por un monto cercano al 50% de lo asignado.</p>	Monge Arteaga, Carlos Adrian	07/03/2017 - 04:08 PM
<p>DICIEMBRE 2016 Dando cumplimiento a los compromisos acordados en la reunión de seguimiento con el MICS a fecha 13/12/2016 a las 15:30 los cuales fueron:</p> <p>1.-Reprogramar hitos. 1.1.-En proceso.</p> <p>2-Realizar un programa tentativo de pagos para el periodo del 2017. 2.1.-Actualmente cargado al sistema como anexo. (CRONOGRAMA DE PAGOS 2017)</p> <p>3- En caso de realizar pagos en los meses de noviembre y diciembre se deberá actualizar la matriz de los ya pagados durante el año 2016. 3.1.-Actualmente adjunta como anexo. (PAGOS DEL 2016) 3.2.-Considerando dos (2) sentencias ejecutoriadas a favor de: 3.2.1.-Consultoría y Diseño CONSDISEÑO CIA. LTDA. Por el monto de \$408,241.18. 3.2.2.-Ing Wagner Velázquez, contrato No. CORPEC-DE-09-PR-1243-0047. Por el monto de \$249,157.09 3.3.-Dos (2) pagos adicionales: 3.3.1.-Asesoría y Estudios Técnicos CIA. LTDA. Contrato No CORPEC-DC-08-PR-5124-4701. Por el monto de \$161.751,38. 3.3.2.-Navia Solórzano Nabor Elías, contrato No CORPEC-DG-08-PR-6214-5714. Por el monto de \$48,024.62.</p> <p>4.-En consideración de lo expuesto se determina haber devengado el presupuesto asignado para el año 2016.</p> <p>5.-Se actualizó la matriz de pagos pendientes al periodo 2017, dando de baja a los contratistas a quienes se realizó el pago.</p>	Monge Arteaga, Carlos Adrian	03/01/2017 - 04:59 PM
<p>NOVIEMBRE 2016</p> <p>1. Se elaboró el informe de ejecución del proyecto con corte 31 de octubre de 2016, mismo que fue enviado al MICS. El monto devengado a la fecha es de: \$ 26.357,64</p>	Monge Arteaga, Carlos Adrian	12/12/2016 - 09:40 AM
<p>OCTUBRE 2016</p> <p>El monto devengado a la fecha es de: \$ 26.357,64</p>	Monge Arteaga, Carlos Adrian	12/12/2016 - 09:33 AM
<p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>1. El 16-Septiembre, Regulación IVA por Convenio de pago SGR-005-2016 por trabajos adicionales ejecutados de Contrato CORPEC-DP-08-PR-3133-2048 construcción del puente sobre el Río PITAL Cantón Pto. López, Provincia de Manabí; por un valor de \$ 2.313,56</p>	Calderón Morante, Silvia Amada	16/11/2016 - 05:33 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2016</p> <p>1. El 22 de agosto del 2016, pago a Matamoros Arias Julio Cesar, por reajustes definitivos del Contrato No.CORPEC-DG-06-184-EC-FP suscrito el 20-nov-2006, por rehabilitación de la escuela Carlos Lucas y del Subcentro Julio Moreno, Cantón Santa Elena; por un valor de \$ 1,204.56 incluido IVA.</p> <p>2. El 31 de agosto del 2016, pago de convenio de pago por trabajos adicionales ejecutados del Contrato CORPECDP-08-PR-3133-2048 "Construcción del puente sobre el río Pital, Cantón Pto. Lopez, Provincia Manabí, por Ing. Sergio Zambrano Cevallos; por un valor de \$ 18,838.97 incluido IVA.</p>	<p>Morales Sanchez, Diego Ignacio</p>	<p>07/09/2016 - 03:01 PM</p>
<p>JULIO 2016</p> <p>1. (14 de julio)Pago a Mosquera Fernandez Gabriel, por reajuste definitivo de contrato No. CORPEC-DC-08-PR-5133-4006, por un monto total de \$ 641.65</p> <p>2. (21 de julio) Pago a Montenegro Bolaños Edilfonso, por concepto de reajustes definitos del contrato No. CORPEC-DE-08-011-PE-PGE, por un monto total de \$ 5,354.93</p> <p>3. (28 de julio) Pago a TRICONsul por reajustes definitivos, del contrato CORPEC-DG-08-001-EPE-PGE, por un monto total de \$ 77.92</p> <p>4. (28 de julio) Pago a Charcopa Hernandez Josuhe, por reajustes definitivos del contrato CORPEC-DE-08-PR-1243-0015, por un monto total de \$ 239.61</p>	<p>Morales Sanchez, Diego Ignacio</p>	<p>07/09/2016 - 02:55 PM</p>
<p>ENERO A JUNIO DE 2016</p> <p>1. Fueron asignados \$ 100,000.00 a inicios de año fiscal.</p> <p>2. Se está en proceso de revisión de la documentación, planillas pendientes de pagos; y recopilación de informes técnicos, financieros y jurídicos, para la actualización de los hitos.</p>	<p>Morales Sanchez, Diego Ignacio</p>	<p>07/09/2016 - 02:54 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2014 - DICIEMBRE DE 2015</p> <p>Dentro del proyecto se cancelaron tres contratos:</p> <p>1. (09 de junio de 2015) Contrato No. CORPEC-DS-08-PR-2134-1706 Contratista: RIPALDA BURGOS CRISTOBAL HONORATO Monto: \$ 34,433.36</p> <p>2. (10 de junio de 2015) Contrato No. CORPEC-DP-06-0354-FCRH-FP Contratista: IGLESIAS MATA MARIO ALEX Monto: \$ 34,062.83</p> <p>3. (19 de junio de 2015) Contrato No. CORPEC-DG-08-PR-6124-5708 Contratista: SIERRA ESPINALES JOSE LUIS Monto: \$ 16,052.36</p>	<p>Morales Sanchez, Diego Ignacio</p>	<p>07/09/2016 - 02:46 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2014:</p> <p>1. (25-Noviembre) Con factura No. 4438 se cancela valores del contrato de obra Construcción del puente sobre el río San Pablo en el Km 10 de la vía Quevedo-El Vergel-Fumisa, en la provincia de Los Ríos, cuyo contratista es la Compañía Estructuras de Hierro EDHESA S.A. (HITO 935 CUMPLIDO)</p> <p>2. (27-Noviembre) Se cancela la planilla No. 14 del contrato de fiscalización de la Rehabilitación de la vía Lodana-Sucre; Rehabilitación de la vía Tropezón-Las Anonas; Rehabilitación de la vía Noboa-El Encuentro, cantón 24 de Mayo, Provincia de Manabí, a cargo de la Consultora de Ingeniería, Estudios y Perforación de suelos CIEPER. (HITO 1187 CUMPLIDO)</p> <p>3. (27-Noviembre) Se cancelan las planillas No. 1 a No. 10 del contrato de fiscalización de la Rehabilitación de la vía Lodana-Sucre; Rehabilitación de la vía Tropezón-Las Anonas; Rehabilitación de la vía Noboa-El Encuentro, cantón 24 de Mayo, Provincia de Manabí, a cargo de la Consultora de Ingeniería, Estudios y Perforación de suelos CIEPER. (HITO 1187 CUMPLIDO)</p> <p>* De la revisión de los hitos señalados como cumplidos, se desprende que los saldos que se encuentran en el Informe Financiero como Saldo de Contrato, significan que son rubros no ejecutados, por lo tanto en la mayoría de los casos se encontrarán valores que no se pagan (saldos no ejecutados).</p>	<p>Morales Sanchez, Diego Ignacio</p>	<p>07/09/2016 - 02:41 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2014:</p> <p>1. (06-Noviembre) Con factura No. 1327, se cancelan valores de la planilla de liquidación correspondientes al contrato de obra Rehabilitación del camino vecinal desde Salitre absc. 0+000 hasta La Pitaya absc. 0+540 con material de préstamo importado y doble riego asfáltico en el canntón Salitre, provincia del Guayas, a cargo de la compañía ESTRUCDIS S.A.(HITO 1473 CUMPLIDO)</p> <p>2. (06-Noviembre) Con factura No. 1328, se el Reajuste Definitivo del anticipo, correspondiente al contrato de obra Rehabilitación del camino vecinal desde Salitre absc. 0+000 hasta La Pitaya absc. 0+540 con material de préstamo importado y doble riego asfáltico en el canntón Salitre, provincia del Guayas, a cargo de la compañía ESTRUCDIS S.A.(HITO 1473 CUMPLIDO)</p>	<p>Paladines Montiel, Pamela Alejandra</p>	<p>04/12/2014 - 05:28 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3. (11-Noviembre) Con factura No. 1070 se cancelan la planilla y reajustes del contrato de obra Rehabilitación de la vía La Paquita-San Pedro-Carretero en la absc. 0+000 hasta el Recinto San Pedro en la asbc. 5+300 en la vía principal Bucay-Naranjito, provincia del Guayas, y cuyo contratista es el Ing. Javier Cobo Peña. (HITO 1461 CUMPLIDO)</p> <p>5. (11-Noviembre) Con factura No. 1606 se cancelan las planillas y reajustes del contrato Rehabilitación de la vía Apartadero-Puente-Buza, ubicada en el cantón Atahualpa, provincia de El Oro, cuyo contratista es la Constructora Confacing Cia. Ltda. (HITO 1808 CUMPLIDO)</p> <p>6. (11-Noviembre) Con factura No. 1607 se cancelan las planillas y reajustes del contrato Rehabilitación de la vía Apartadero-Puente-Buza, ubicada en el cantón Atahualpa, provincia de El Oro, cuyo contratista es la Constructora Confacing Cia. Ltda. (HITO 1808 CUMPLIDO)</p> <p>7. (12-Noviembre) Con factura No. 1071 se cancelan la planilla y reajustes del contrato de obra Rehabilitación de la vía La Paquita-San Pedro-Carretero en la absc. 0+000 hasta el Recinto San Pedro en la asbc. 5+300 en la vía principal Bucay-Naranjito, provincia del Guayas, y cuyo contratista es el Ing. Javier Cobo Peña. (HITO 1461 CUMPLIDO)</p> <p>8. (14-Noviembre) Con factura No. 778 se cancelan trabajos del contrato de fiscalización del proyecto de Rehabilitación en la vía San Pablo-Chipe Hamburgo, de 24 km de longitud, en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, a cargo de la Compañía INCE Consultores Ecuatorianos Cía. Ltda.. (HITO 1292 CUMPLIDO)</p> <p>9. (14-Noviembre) Con factura No. 779 se cancelan trabajos del contrato de fiscalización del proyecto de Rehabilitación en la vía San Pablo-Chipe Hamburgo, de 24 km de longitud, en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, a cargo de la Compañía INCE Consultores Ecuatorianos Cía. Ltda.. (HITO 1292 CUMPLIDO)</p> <p>10. (21-Noviembre) Con factura No. 2082 se cancelan trabajos adicionales del contrato de fiscalización de la Construcción del puente sobre el Estero El Ceibal, ubicado en la vía Cruz Verde-Rocafuerte, provincia de Manabí, cuyo contratista es el Ing. Henry Aguirre Romero (HITO 1209 CUMPLIDO)</p> <p>11. (25-Noviembre) Se cancelan los reajustes definitivos de las planillas No. 1 a la No. 15 del contrato de fiscalización de la Construcción del puente sobre el Estero El Ceibal, ubicado en la vía Cruz Verde-Rocafuerte, provincia de Manabí, cuyo contratista es el Ing. Henry Aguirre Romero (HITO 1209 CUMPLIDO)</p> <p>12. (25-Noviembre) Con factura No. 1608 se cancelan trabajos adicionales del contrato Rehabilitación de la vía Apartadero-Puente-Buza, ubicada en el cantón Atahualpa, provincia de El Oro, cuyo contratista es la Constructora Confacing Cia. Ltda. (HITO 1808 CUMPLIDO)</p> <p>13. (25-Noviembre) Con factura No. 4439 se cancelan reajustes definitivos de planillas, planilla adicional y planilla de contrato complementario de la obra Construcción del puente sobre el río San Pablo en el Km 10 de la vía Quevedo-El Vergel-Fumisa, en la provincia de Los Ríos, cuyo contratista es la Compañía Estructuras de Hierro EDHESA S.A. (HITO 935 CUMPLIDO)</p>		
<p>OCTUBRE 2014: * Para este mes no existen devengados.</p>	<p>Paladines Montiel, Pamela Alejandra</p>	<p>04/12/2014 - 11:41 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2014:</p> <p>1. (04-Septiembre) Se cancela la planilla de liquidación y reajustes definitivos de anticipo y planillas de la No. 1 a la No. 15 correspondientes al contrato de Rehabilitación de la vía Sancán Membrillal, cantón Jipijapa, provincia de Manabí, cuyo contratista es la compañía VIPA Vía y Aeropuertos S.A. (HITO 1634 CUMPLIDO)</p> <p>3. (15-Septiembre) Con factura No. 576 se cancelan valores adicionales de obra ejecutados, correspondientes al contrato de obra Rehabilitación de la vía Bella María-San Carlos-Valle Hermoso, ubicado en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, cuyo contratista es el Ing. Rolando Quimí Rodríguez. (HITO 557 CUMPLIDO)</p> <p>4. (16-Septiembre) Con factura No. 933 se cancelan valores correspondientes al contrato de obra Rehabilitación de la vía desde Milagro-Mariscal Sucre hasta el recinto Carrizal, cantón Milagro, cuyo contratista es el Ing. Jaime Luzuriaga Ramírez. (HITO 1583 CUMPLIDO)</p> <p>5. (16-Septiembre) Con factura No. 934 se cancelan valores correspondientes al contrato de obra Rehabilitación de la vía desde Milagro-Mariscal Sucre hasta el recinto Carrizal, cantón Milagro, cuyo contratista es el Ing. Jaime Luzuriaga Ramírez. (HITO 1583 CUMPLIDO)</p> <p>6. (16-Septiembre) Con factura No. 9249 se cancela la planilla de liquidación y reajuste definitivo del anticipo del contrato Construcción de muro de contención en el sector La Concepción de 100 mts. de longitud, ubicado en la parroquia Santa Rosa, cantón Salina, provincia de Santa Elena, cuyo contratista es la compañía Equipos y Pruebas S.A. (HITO 706 CUMPLIDO)</p> <p>7. (16-Septiembre) Con factura No. 1803 se cancela la planilla de liquidación del contrato Rehabilitación de la vía desde el límite cantonal Samborondón en la abscisa 0+000 hasta el recinto San Guillermo abscisa 2+400, cantón Daule, provincia del Guayas, cuyo contratista es la compañía J. H. Soricanv S.A. (HITO 1594 CUMPLIDO)</p> <p>8. (17-Septiembre) Con factura No. 3331 se cancela el convenio de pago correspondiente a la fiscalización de obras de construcción del puente sobre el río Chan Chan km 1+100 de ancho</p>	<p>Paladines Montiel, Pamela Alejandra</p>	<p>06/11/2014 - 04:35 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>y la construcción del puente s/n 13+500 vía Marcelino Maridueña-La Resistencia, provincia del Guayas, cuyo contratista es la compañía Consultora Vera y Asociados C. Ltda. (HITO CUMPLIDO)</p> <p>9. (17-Septiembre) Con factura No. 3330 se cancelan valores por trabajos adicionales correspondiente a la fiscalización de la Rehabilitación de la vía Sabanetillas-San Gerardo-La Industria-Yatuví-Pita de 28 Km, cantón Caluma, provincia de Bolívar, cuyo contratista es la compañía Consultora Vera y Asociados C. Ltda. (HITO 538 CUMPLIDO)</p> <p>10. (18-Septiembre) Con factura No. 4280 se cancelan trabajos adicionales ejecutados en el contrato de Reconstrucción con pavimento de hormigón armado asfáltico y doble tratamiento superficial bituminoso en los espaldones de la vía San Carlos-Balao, provincia del Guayas. (HITO 574 CUMPLIDO)</p>		
<p>AGOSTO 2014:</p> <p>1. (25-Agosto) Con factura No. 1939 se cancelan los trabajos correspondientes al contrato de fiscalización de Rehabilitación ambiental del río Pove, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo, cuyo contratista es la compañía HIDROESTUDIOS CÍA. LTDA.. (HITO 1272 CUMPLIDO)</p>	Paladines Montiel, Pamela Alejandra	05/11/2014 - 02:52 PM
<p>JULIO 2014:</p> <p>* Para este mes no existen devengados.</p>	Paladines Montiel, Pamela Alejandra	02/09/2014 - 11:12 AM
<p>JUNIO 2014:</p> <p>1. (12-Junio) Con factura No. 631 se cancelan valores de reajustes provisionales de la planilla No. 2, reajuste definitivo del anticipo, reajuste definitivo de las planillas No. 1 y No. 2 correspondientes al contrato Reconstrucción de la Escuela Azuay, ubicada en el cantón Portoviejo, cuyo contratista es el Ing. Luis Alfonso Moreno Vera. (HITO 1372 CUMPLIDO)</p> <p>2. (12-Junio) Con factura No. 631 se cancelan valores de reajustes definitivos de la planillas No. 1 y No. 2, correspondientes al contrato Reconstrucción de la Escuela Azuay, ubicada en la parroquia Calderón, del cantón Portoviejo, cuyo contratista es el Ing. Luis Alfonso Moreno Vera. (HITO 1372 CUMPLIDO)</p>	Paladines Montiel, Pamela Alejandra	06/08/2014 - 10:15 AM
<p>MAYO 2014:</p> <p>1. (30-Mayo) Con factura No. 1576 se cancelan valores por trabajos, correspondientes al contrato de Construcción de muros de contención para protección del cementerio de San Lorenzo, Cantón San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas, cuyo contratista es el Ing. F.Marco Cortes Torres. (HITO 680 CUMPLIDO)</p> <p>2. (30-Mayo) Con factura No. 1558 se cancela la planilla de liquidación y reajustes definitivos de las planillas No. 1, 2, 3, 4 del contrato de Rehabilitación de la vía Portovelo-Salatí-La Tira, Provincia de El Oro, cuyo contratista es la Constructora Confacing. (HITO 1809 CUMPLIDO)</p>	Paladines Montiel, Pamela Alejandra	14/07/2014 - 08:43 AM
<p>ABRIL 2014:</p> <p>1. (16-Abril) Con factura No. 749 se cancelan valores de trabajos adicionales correspondientes al contrato de Estudios y Diseños para la Reconstrucción del puente Guachapelí, vía Vernaza-Bebo-Matecito, cantón Salitre, provincia del Guayas, cuyo contratista es el Ing. Francisco Nuques Garcés. (HITO 1152 CUMPLIDO)</p> <p>2. (16-Abril) Con factura No. 747 se cancela el reajuste definitivo del anticipo del contrato de Estudios y Diseños para la Reconstrucción del puente Guachapelí, vía Vernaza-Bebo-Matecito, cantón Salitre, provincia del Guayas, cuyo contratista es el Ing. Francisco Nuques Garcés. (HITO 1152 CUMPLIDO)</p>	Paladines Montiel, Pamela Alejandra	04/06/2014 - 10:50 AM
<p>MARZO 2014:</p> <p>Para este mes no se han reportado pagos de los contratos del proyecto.</p>	Paladines Montiel, Pamela Alejandra	29/04/2014 - 11:11 AM
<p>FEBRERO 2014:</p> <p>14. (14-Feb.) Con factura No. 754 se cancelan valores del contrato Construcción del Puente s/n Km. 13+500 vía Marcelino-Maridueña-La Resistencia de 25 Km de longitud y 10 m de ancho, cantón Marcelino Maridueña, provincia del Guayas. (HITO 1700 CUMPLIDO)</p> <p>15. (20-Feb.) Con factura 184 se cancela la planilla de liquidación de la Reconstrucción del alcantarillado tipo ducto desde la Av. Punta Carnero hasta las villas del MIDUVI, desde calle 17 hasta Av. 10A. (HITO 869 CUMPLIDO)</p> <p>16. (25-Feb.) Con factura No. 1301 se cancelan las planillas No. 15 y No. 16 y reajustes del contrato de la construcción del encauzamiento del río Mosca (Fase I), ubicado en Calceta, Catón Bolívar, provincia de Manabí. (HITO 672 CUMPLIDO)</p> <p>17. (25-Feb.) Con factura No. 728 se cancela planilla y reajuste de la construcción de alcantarilla tipo ducto cajón en el Barrio Regalo de Dios-Monte Oreb-Salvador-Los Jardines-Valle Hermoso, cantón Salinas, provincia de Santa Elena. (HITO 1695 CUMPLIDO)</p>	Paladines Montiel, Pamela Alejandra	03/04/2014 - 11:44 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>18. (25-Feb.) Con factura No. 1365 se cancelan planillas y reajustes del contrato de fiscalización de la construcción del puente sobre el río Baba, vía Santo Domingo-EI Esfuerzo y Construcción del puente sobre el río Bimbe, cantón Santo Domingo. (HITO 952 CUMPLIDO)</p> <p>19. (25-Feb.) Con factura No. 907 se cancelan las planillas No. 1 a No. 5 y Reajuste Definitivo del anticipo del contrato de fiscalización de la construcción del puente sobre el río Guambabi-La Industria; Fiscalización de la construcción puente vía Sabanetillas-San Gerardo-La Industria. (HITO 951 CUMPLIDO)</p> <p>20. (25-Feb.) Con factura No. 310 se cancela el contrato de la fiscalización de la Rehabilitación de la Escuela Carlos Manuel Bastidas, Instituto Técnico Superior Eloy Alfaro, Escuela Luis Tello, ubicada en Esmeraldas. (HITO 1001 CUMPLIDO)</p> <p>21. (25-Feb.) Con factura No. 31 se cancelan los reajustes definitivos del anticipo y de la planilla del contrato de la fiscalización de la Rehabilitación de la Escuela Carlos Manuel Bastidas, Instituto Técnico Superior Eloy Alfaro, Escuela Luis Tello, ubicada en Esmeraldas. (HITO 1001 CUMPLIDO)</p> <p>22. (25-Feb.) Con factura No. 312 se cancela el contrato de fiscalización de la rehabilitación del subcentro de salud Julio Moreno, Materno Infantil, El Limonal, El Rosario, Mercedes Coello, Manglaralto Área 28. (HITO 968 CUMPLIDO)</p> <p>23. (25-Feb.) Con factura No. 1389 se cancela la fiscalización de varios puentes, sitio Sosote, El Milagro, Las Peñas, El Limón, El Corozo, cantón Rocafuerte. (HITO 1046 CUMPLIDO)</p> <p>24. (26-Feb.) Con factura No. 636 se realiza el pago del contrato de construcción de muro de contención con gaviones para protección de biblioteca, barrios, viviendas en parroquia La Unión, cantón Santa Rosa, Provincia de Manabí. (HITO 1804 CUMPLIDO)</p> <p>25. (26-Feb.) Con factura No. 637 se realiza el pago del reajuste definitivo del anticipo del contrato de construcción de muro de contención con gaviones para protección de biblioteca, barrios, viviendas en parroquia La Unión, cantón Santa Rosa, Provincia de Manabí. (HITO 1804 CUMPLIDO)</p> <p>26. (26-Feb.) Con factura No. 2365 se cancela la planilla de liquidación y orden de trabajo del contrato del Encauzamiento de la Quebrada Jipijapa, cantón Jipijapa, Provincia de Manabí. (HITO 892 CUMPLIDO)</p>		
<p>FEBRERO 2014:</p> <p>1. (05-Feb.) Se cancelan los Reajustes Definitivos de anticipos y planillas No. 1 a la No. 12 y planilla de acuerdo, correspondiente al contrato a la Rehabilitación de la vía La Victoria-La Quebrada, enlace con la vía Bella María, Santa Rosa. (HITO 1404 CUMPLIDO)</p> <p>2. (05-Feb.) Con factura No. 651 se cancelan las planillas No. 1 y No. 2 del Contrato Complementario, Reajuste Definitivo del Anticipo y Planillas No. 1 a No. 9, correspondiente al contrato de Fiscalización de la Rehabilitación de la vía Mocache-EI Volante-EI Guarel, vía Juaneche y Rehabilitación de la vía La Ventura-La Macarena-EI Volante-EI Guarel. (HITO 959 CUMPLIDO)</p> <p>3. (10-Feb.) Con factura No. 1355, se cancelan los Reajustes Definitivos del anticipo y de las planillas No. 1 a No. 7, referente a la fiscalización de construcción de muro de gaviones, escolleras, encauzamiento y varias obras. (HITO 978 CUMPLIDO)</p> <p>4. (10-Feb.) Con factura No. 1356, se cancela el convenio de pago SGR-DI-D-002-2014, referente a la fiscalización de construcción de muro de gaviones, escolleras, encauzamiento y varias obras. (HITO 978 CUMPLIDO)</p> <p>5. (10-Feb.) Con factura No. 507 se cancelan valores por trabajos adicionales de la Fiscalización de la Construcción del Puente sobre el río Chague y construcción de puente sobre el río Limón, cantón Bucay, provincia del Guayas. (HITO 983 CUMPLIDO)</p> <p>6. (10-Feb.) Con factura No. 508 se cancelan los reajustes definitivos de anticipo y reajuste definitivo de planillas, referente a la Fiscalización de la Construcción del Puente sobre el río Chague y construcción de puente sobre el río Limón, cantón Bucay, provincia del Guayas. (HITO 983 CUMPLIDO)</p> <p>7. (10-Feb.) Con factura No. 917 se cancelan planillas y reajustes de Fiscalización de la Rehabilitación de la vía San Pablo-San Francisco-La Mila y de la vía Simón Bolívar-Tutumbe-San Isidro, cantón San Vicente, provincia de Manabí. (HITO 1043 CUMPLIDO)</p> <p>8. (10-Feb.) Con factura No. 4670 se cancelan la orden de Trabajo, Reajuste Definitivo del Anticipo y Reajuste Definitivo de la planilla No. 1 a No. 33, por concepto de la Rehabilitación de la vía Lagarto Pizares-Anchayacu, ubicado en el cantón Rioverde y cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas. (HITO 1350 CUMPLIDO)</p> <p>9. (10-Feb.) Con factura 429 se cancela el contrato de la Fiscalización de la Rehabilitación del Colegio Agropecuario 13 de Octubre, Escuela Lcdo. Carlos Lucas, Hospital Rafael Serrano López y Protección con escolleras y muros de gaviones en márgenes de río Babahoyo. (HITO 967 CUMPLIDO)</p> <p>10. (10-Feb.) Con factura No. 748 se cancela el contrato de Estudios y Diseño para la reconstrucción del puente Guachapelí, vía Vernaza-Bebo-Matecito, cantón Salitre, provincia del Guayas. (HITO 934 CUMPLIDO)</p> <p>11. (10-Feb.) Con factura No. 1561 se realiza el pago de las planillas No. 1 a No. 6 y Reajuste Definitivo de Anticipo, para el contrato de Fiscalización de construcción de muro de gaviones</p>	<p>Paladines Montiel, Pamela Alejandra</p>	<p>05/03/2014 - 12:26 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Colegio 5 de Agosto, muro de gaviones, CODESA, Unidos somos más y construcción de muros de gaviones en la Isla San Juan, provincia de Esmeraldas. (HITO 943 CUMPLIDO) 12. (10-Feb.) Con factura No. 1959 se cancelan los reajustes del contrato de la Rehabilitación del Km. 7 vía Quevedo-La Reforma 22 Km de longitud, ubicada en el cantón Santo Domingo. (HITO 1581 CUMPLIDO) 13. (14-Feb.) Con factura 1313 se cancela la planilla de liquidación y el Reajuste Definitivo del anticipo por concepto de varias obras; Puente colgante, Quebrada Naranjapamba-Celica, Encauzamiento Quebrada Cruceiros II, Construcción de muro, provincia de Loja. (HITO 1034 CUMPLIDO)</p>		
<p>ENERO 2014: *Para este mes no existen devengados, se están realizando las gestiones respectivas para la asignación de recursos que permitirá cancelar y liquidar los contratos de la Ex Corpecuador en su totalidad.</p>	<p>Paladines Montiel, Pamela Alejandra</p>	<p>05/03/2014 - 08:39 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2013: 26. (16-Dic.) Con factura No. 934 se cancela el reajuste definitivo del anticipo del contrato de Fiscalización de la Rehabilitación de la vía Papayo desde Luz de América hasta Canahuete (Pechiche); Rehabilitación de la vía Ricaurte-Caracol, cantón Urdaneta, provincia de Los Ríos, cuyo contratista es el Ing. Luis Ernesto Suárez. (HITO CUMPLIDO) 27. (16-Dic.) Con factura No. 1130 se cancelan las planillas No. 6, No. 7, No. 8 y No. 9 del contrato de Fiscalización de la Rehabilitación de la vía Montecristi-Camarones-San José (Tramo II), Bajo de Las Palmas-Camarones-Las Pampas, cuyo contratista es el Ing. Alex Cedeño Linzán. (HITO CUMPLIDO) 28. (19-Dic.) Con factura No. 935 se cancelan las planillas No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4 del anticipo del contrato de Fiscalización de la Rehabilitación de la vía Papayo desde Luz de América hasta Canahuete (Pechiche); Rehabilitación de la vía Ricaurte-Caracol, cantón Urdaneta, provincia de Los Ríos, cuyo contratista es el Ing. Luis Ernesto Suárez. (HITO CUMPLIDO) 29. (19-Dic.) Con factura No. 790 se cancela el convenio de pago del contrato de la Rehabilitación de la vía Guayaquil-El Empalme, acceso a Laurel, cuyo contratista es el Gobierno Provincial del Guayas. (HITO CUMPLIDO) 30. (19-Dic.) Con factura No. 1886 se cancela la planilla de liquidación, reajuste definitivo del anticipo y reajuste definitivo de las planillas No. 1 a No. 10 del contrato de Fiscalización de la Rehabilitación del río Pove, cantón Santo Domingo, cuyo contratista es el Grupo Consultor Hidroestudios Cía. Ltda. (HITO CUMPLIDO) 31. (19-Dic.) Con factura No. 1254 se cancela el reajuste definitivo de la planilla única del contrato de Construcción de muro de geotubos en el Barrio San Pablo, cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, cuyo contratista es el Ing. Eduardo Arizala. (HITO CUMPLIDO) 32. (19-Dic.) Se cancela el reajuste definitivo de la planilla de liquidación del contrato de Construcción del puente sobre el río Chanchan km 1+100, vía Marcelino-Maridueña-La Resistencia de 50 m de longitud, cantón Marcelino Maridueña, provincia del Guayas, cuyo contratista es el Ing. Carlos Montoya Sotomayor. (HITO CUMPLIDO) 33. (19-Dic.) Con factura No. 981 se cancela el reajuste definitivo de la planilla No. 10 del contrato Rehabilitación de la vía Comuna-Timbre, ubicada en el cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, cuyo contratista es el Ing. Jorge Luis García Santos. (HITO CUMPLIDO) 34. (19-Dic.) Con factura No. 1307 se cancela las planillas No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4 y reajuste definitivo del anticipo del contrato de fiscalización de la Construcción de muro Tramo 2, parroquias San Gregorio, Daule, El Pampón, Bolívar, San Pablo de la Ciudad de Muisne. (HITO CUMPLIDO) 35. (19-Dic.) Con factura No. 411 se cancela el reajuste definitivo del anticipo y reajuste definitivo de la planilla No. 3 del contrato de la Fiscalización de la Rehabilitación de la vía Piñas-Zaruma (Subtramo Y de Osorio-Zaruma) de 4.26 km de longitud, cuyo contratista es el Ing. Manuel Buele Buele. (HITO CUMPLIDO)</p>	<p>Paladines Montiel, Pamela Alejandra</p>	<p>05/02/2014 - 03:10 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2013: 14. (10-Dic.) Con factura NO. 1172 se cancela la planilla de liquidación del contrato de Reconstrucción de alcantarillas (cámaras y tuberías) para colectar desechos sólidos en el Barrio Puerto Nuevo de 4.430 m de longitud, cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, cuyo contratista es el Ing. Patricio Cabal. (HITO CUMPLIDO) 15. (10-Dic.) Con factura No. 1676 se cancela el convenio de pago por los trabajos adicionales ejecutados en el contrato Construcción de muro de contención protección del río Chanchan, ubicado en el Sector de Ventura, cantón La Troncal, provincia del Cañar, cuyo contratista es el Ing. Carlos Bermúdez. (HITO 682 CUMPLIDO) 16. (12-Dic.) Con factura No. 201 se cancelan los trabajos adicionales ejecutados en el contrato de protección con escollera en zonas críticas, margen derecha del río Chico, vía San Francisco-Los Ebanitos, ubicado en el cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, cuyo contratista es la Compañía Bragar S.A. (HITO 1304 CUMPLIDO) 17. (12-Dic.) Con factura No. 1503 se cancelan las planillas No. 1, No. 2 y No. 3 del contrato de Estudios para evaluar los daños causados por la estación invernal 2008 y para la elaboración</p>	<p>Paladines Montiel, Pamela Alejandra</p>	<p>05/02/2014 - 03:09 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>de un programa preventivo en zonas de riesgos, cuyo contratista es la Compañía Triconsul Cia. Ltda. (HITO 1113 CUMPLIDO)</p> <p>18. (12-DIC) Con factura No. 3044 se cancelan los reajustes definitivos de las planillas No. 16 y No. 17 del contrato complementario de la Fiscalización de la Rehabilitación de la vía Sabanetillas-San Gerardo-La Industria-Yatuví-Pita, cantón Caluma, provincia de Bolívar, cuyo contratista es la Compañía Consultora Vera y Asociados. (HITO 1257 CUMPLIDO)</p> <p>19. (13-Dic.) Con factura No. 2511 se cancelan los reajustes definitivos del anticipo y reajustes definitivos de las planillas No. 1 a No. 18 y de Acta de Acuerdo (Rubros nuevos) 1 a la 11 del contrato de la Rehabilitación de la vía La Guayas-El Limón, con pavimento asfáltico de 2", recinto El Limón, Cantón El Empalme, Provincia del Guayas, cuyo contratista es la Compañía Frontesa S.A. (HITO 1593 CUMPLIDO)</p> <p>20. (13-Dic.) Con factura No. 1342 se cancela el convenio de pago por trabajos adicionales ejecutados en el contrato de Construcción de muro de gaviones, ubicado en la vía El Esfuerzo, en Parroquia El Esfuerzo, provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas, cuyo contratista es el Ing. Darwin Suárez Carrera. (HITO CUMPLIDO)</p> <p>21. (13-Dic.) Con factura No. 726 se cancela la planilla única del contrato de Construcción de muro de geotubos en el barrio El Pampón, cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, cuyo contratista es el Ing. Alfredo AyoviAyovi. (HITO CUMPLIDO)</p> <p>22. (13-Dic.) Con factura No. 727 se cancela el reajuste definitivo del anticipo y reajuste provisional y definitivo de la planilla única del contrato de Construcción de muro de geotubos en el barrio El Pampón, cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, cuyo contratista es el Ing. Alfredo AyoviAyovi. (HITO CUMPLIDO)</p> <p>23. (16-Dic.) Con factura No. 326 se cancelan las planillas No. 1 y No. 2 del contrato de Construcción de muro de contención para protección del Puente La López, Canton Chillanes, provincia de Bolívar, cuyo contratista es el Ing. Rumualdo Vásquez. (HITO CUMPLIDO)</p> <p>24. (16-Dic.) Con factura No. 327 se cancela el reajuste definitivo del anticipo del contrato de Construcción de muro de contención para protección del Puente La López, Canton Chillanes, provincia de Bolívar, cuyo contratista es el Ing. Rumualdo Vásquez. (HITO CUMPLIDO)</p> <p>25. (16-Dic.) Con factura No. 1427 se cancelan las planillas No. 1, No. 2, No.3, No. 4 y No. 5 del contrato de Fiscalización de la Reconstrucción, protección de los estribos y ampliación del puente sobre el río Pital, cantón Santa Rosa y Construcción de Alcantarilla de tubo, cantón El Guabo, cuyo contratista es el Ing. Jorge Vera Anzoategui. (HITO CUMPLIDO)</p>		
<p>DICIEMBRE 2013:</p> <p>1. (02-Dic) Con factura No. 2001 se cancelan los valores por trabajos adicionales ejecutados de la Construcción de muros de contención para la protección del río Cañar, ubicado en el Sector Barranco Amarillo, cuyo contratista es el Ing. Jorge Nicolalde (HITO 681 CUMPLIDO)</p> <p>2. (03-Dic.) Con factura No. 876 se cancelan los reajustes definitivos de anticipo y planilla única por concepto de Rehabilitación del Colegio picoazá del cantón Portoviejo y Escuela Anibal San Andrés del cantón Montecristi, provincia de Manabí, cuyo contratista es la Ing. Shatty Cevallos (HITO 234 CUMPLIDO)</p> <p>3. (04-Dic.) Con factura No. 951 se cancela el reajuste definitivo del anticipo y planilla única del contrato de Fiscalización y Auditoría de cada una de las obras emergentes de jurisdicción Delegación Portoviejo, cuyo contratista es la Compañía Consulestudios Cia. Ltda. (HITO 1234 CUMPLIDO)</p> <p>4. (06-Dic.) Con factura No. 1745 se cancelan las planillas No. 1, No. 2, No. 3 No. 4 y No. 5 y reajuste definitivo de anticipo, del contrato para la Rehabilitación del Alcantarillado Sanitario, ubicado en el cantón Vinces, Provincia de Los Rios, cuyo contratista es el Ing. Richard Nogales (HITO 1699 CUMPLIDO)</p> <p>5. (06-Dic.) Con factura No. 1501 se cancelan los reajustes definitivos del anticipo y reajustes provisionales de las planillas No. 1, No. 2, No. 3 del contrato de Estudios para evaluar daños causados por la Estación Invernal 2008 y para la elaboración de un programa preventivo en zonas de riesgo, cuyo contratista es la Compañía Triconsul Cia. Ltda. (HITO 1113 CUMPLIDO)</p> <p>6. (06-Dic.) Con factura No. 1657 se cancelan los reajustes definitivos del anticipo y reajustes definitivos de la planilla No. 1 a la planilla No. 34 del contrato de Rehabilitación de la vía Guamayacu-Sabanetillas-La Industria-Yatuví-Pita a nivel de carpeta asfáltica, cuyo contratista es la Compañía Covipal Cia. Ltda. (HITO 1587 CUMPLIDO)</p> <p>7. (09-Dic.) Con factura No. 660 se cancela la planilla de liquidación y el reajuste definitivo del anticipo del contrato de Rehabilitación de la vía san Pablo-Santa Rosa-Morillo, Recinto San Pablo, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, cuyo contratista es el Ing. Juan Carlos Sierra. (HITO 1625 CUMPLIDO)</p> <p>8. (09-Dic.) Con factura No. 3718 se cancelan los reajustes definitivos de las planillas No. 7 y No. 8 y Acta de Acuerdo del contrato de Rehabilitación de la vía Barbones-Santa Cruz-El Guabo, ubicado en el Cantón El Guabo, provincia de El Oro, cuyo contratista es la Compañía Carvallo Cia. Ltda. (HITO 1730 CUMPLIDO)</p> <p>9. (09Dic.) Con factura No. 628 se cancelan la planilla No. 1 y No. 2 y la Orden de trabajo del contrato de Encauzamiento de la Quebrada en el Sector Cruceros II, Camal Municipal, cantón</p>	<p>Paladines Montiel, Pamela Alejandra</p>	<p>22/01/2014 - 08:56 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Celica, provincia Loja, cuyo contratista es la Compañía Construmani Cia. Ltda. (HITO 1088 CUMPLIDO)</p> <p>10. (09-Dic.) Se cancela el reajuste definitivo de la planilla No. 4 y reajuste definitivo de la planilla No. 1 del contrato complementario por concepto de Fiscalización de Estudios de Rehabilitación de la vía Puerto Villamil-Volcán Sierra Negra, Vía Progreso-Playa Ochoa, cuyo contratista es la Ing. Nubia Romero. (HITO 239 CUMPLIDO)</p> <p>11. (09-Dic.) Se cancela la planilla No. 4 y reajustes definitivos del anticipo y las planillas No. 1, No. 2, No. 3 del contrato de Fiscalización del Colegio Nacional Mixto Puerto López y Escuela Felicísimo, Provincia de Manabí, cuyo contratista es el Ing. Nabor Navia Solórzano. (HITO 1209 CUMPLIDO)</p> <p>12. (09-Dic.) Se cancela la planilla No. 6 y reajuste definitivo del anticipo y planillas No. 1, No. 2, No. 3, No. 4 y No. 5 del contrato de Fiscalización de la vía Intersección Tramo 7-Julcuy (Tramo I), cuyo contratista es el Ing. Jorge Martinetti (HITO 1212 CUMPLIDO)</p> <p>13. (10-Dic.) Con factura No. 2901 se cancela la planilla No. 6 del contrato de Fiscalización de la Rehabilitación de la vía Intersección Tramo 7-Julcuy (Tramo I), cuyo contratista es el Ing. Jorge Martinetti (HITO 1212 CUMPLIDO)</p>		
<p>NOVIEMBRE 2013:</p> <p>1. (08-Nov) Con factura No. 205 se cancela planilla única del contrato original para la Culminación de la construcción del puente colgante sobre el río Jubones e implementación de iluminación con energía solar, ubicado en el sector Ducos, Provincia de El Oro, cuyo contratista es la Compañía Likaconstru S.A. (HITO 1065 CUMPLIDO)</p> <p>2. (08-Nov.) Con factura No. 206 se cancela planilla única del contrato complementario para la Culminación de la construcción del puente colgante sobre el río Jubones e implementación de iluminación con energía solar, ubicado en el sector Ducos, Provincia de El Oro, cuyo contratista es la Compañía Likaconstru S.A. (HITO 1065 CUMPLIDO)</p> <p>3. (22-Nov.) Se cancelan los reajustes definitivos de anticipo, planilla única y planilla adicional de contrato por concepto de Rehabilitación de la Escuela Brasil Leonidas García, ubicada en el cantón Jama, Provincia de Manabí, cuyo contratista es el Ing. Yimmy Candela Vera (HITO 464 CUMPLIDO)</p> <p>4. (22-Nov.) Se cancelan los reajustes definitivos de anticipo, planilla No. 1 y No. 2 del contrato para la Rehabilitación del Colegio Nacional Técnico Jipijapa, cuyo contratista es el Ing. Ecuador Santistevan Cevallos (HITO 1669 CUMPLIDO)</p> <p>*No existen hitos establecidos para el mes de Noviembre.</p>	<p>Paladines Montiel, Pamela Alejandra</p>	<p>03/01/2014 - 07:40 PM</p>
<p>OCTUBRE 2013:</p> <p>1. (08-Oct) Se cancela convenio de pago por obras adicionales en el contrato de Fiscalización de la Rehabilitación de la vía Piñas-Zaruma (Subtramo Y de Osorio-Y de Zaruma-Paccha), cuyo contratista es el Ing. Manuel Buele Buele. (HITO 335 CUMPLIDO)</p> <p>2. (08-Oct) Se cancelan las planillas No. 1, No. 2 y No. 3 con sus respectivos Reajustes Provisionales, correspondientes a la Construcción de muro de contención para protección del río Gala, ubicado en el sector Shumiral, cantón Ponce Enriquez, Provincia del Azuay, a cargo del Ing. Luis Guerrero Ortega. (HITO 684 CUMPLIDO)</p> <p>3. (08-Oct) Se cancela el Reajuste Definitivo de la Planilla No. 1, No. 2, No. 3, No. 4 y No. 5 del contrato de fiscalización de la Rehabilitación de la vía Canuto-Chorrera, ubicada en el cantón Chone, cuyo contratista es el Ing. Mario Iglesias mata. (HITO 1195 CUMPLIDO)</p> <p>4. (08-Oct) Se cancela la Planilla de Liquidación del contrato Obras Complementarias aguas abajo del badén, ubicado en el Km 21 de la vía Bahía de Caràquez-Tosagua, a favor del Ing. Manuel Pico Zea (HITO 1300 CUMPLIDO)</p> <p>5. (08-Oct) Se cancela un monto por cantidades adicionales para la Protección con escollera margen derecha del río Portoviejo, parroquia Ayacucho, a favor del Ing. Ramón Centeno García (HITO 1311 CUMPLIDO)</p> <p>6. (08-Oct) Se cancela el Reajuste Definitivo del anticipo y Reajustes Definitivos desde la Planilla No. 1 a Planilla No. 6, Reajuste Definitivo Planilla Adicional no. 1, No. 2 y No. 3 de la Rehabilitación de la vía Piñas-Zaruma (Subtramo Y de Osorio-Y de Zaruma- Paccha), cuyo contratista es la Compañía Confacing Cia. Ltda. (HITO 1431 CUMPLIDO)</p> <p>7. (22-Oct) Se cancela el Reajuste Definitivo del Anticipo, Reajuste Definitivo de la planilla No. 1 a la No. 12, Reajuste Definitivo de la Planilla No. 13 C.C., No. 14 C.C., No. 15 C.C. y Planilla No. 16 C.C. y Planilla No. 17 C.C. de la Fiscalización de la Rehabilitación de la vía Sabanetillas-San Gerardo-La Industria-Yatuvi-Pita, de 28 Km de longitud, a favor de la Compañía Consultora Vera y Asociados Cia. Ltda. (HITO 1258 CUMPLIDO)</p> <p>8. (26-Oct) Se cancela la Planilla No. 10, Reajuste Definitivo del anticipo y Reajustes Definitivos desde la planilla No. 1 hasta la planilla No. 9 de la Rehabilitación de la vía La Comuna-Timbre, cantón Esmeraldas, a favor del Ing. Jorge Garcia Santos. (HITO 1579 CUMPLIDO)</p> <p>*No existen hitos establecidos para el mes de Octubre</p>	<p>Paladines Montiel, Pamela Alejandra</p>	<p>02/12/2013 - 04:42 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2013:</p> <p>1. (03-Sept) Se cancela convenio de pago por obras adicionales en la Construcción de Alcantarillado Sanitario del Cantón Tosagua, (Fase I), cuyo contratista es el Ing. Miguel Oquendo Zambrano. (HITO 859 CUMPLIDO)</p> <p>2. (12-Sept) Se cancela el Reajuste Definitivo de las Planillas No. 1 y No. 2 de la obra Reconstrucción de una alcantarilla (cámara y tuberías) para colectar aguas lluvias en las calles las Playas, Las Aguas y Libertad, cantón Salinas a cargo del Ing. Homero Moreira Palma. (HITO 614 CUMPLIDO)</p> <p>3. (12-Sept) Se cancela el Reajuste Definitivo de la Planilla No. 1 a No. 18 y Reajuste Definitivo Planilla No. 1 CC y Planilla No. 2 CC de la Rehabilitación de la vía Sumita-Pita-Las Palmitas de agua sucia, cantón El Carmen, cuyo contratista es la Compañía Constructora del Pacífico, Construpacific S.A. (HITO 1631 CUMPLIDO)</p> <p>4. (12-Sept) Se cancelan los Reajustes Definitivos de las Planillas No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. 5, No. 6 y No. 7 de la Construcción del puente sobre El Estero Banife, ubicado en la vía Santa Lucía, a favor del Ing. Eduardo Jalil Salmon (HITO 891 CUMPLIDO)</p> <p>5. (12-Sept) Se cancela el Reajuste Definitivo del Anticipo y Reajuste Definitivo de Planilla Única de la Construcción del puente sobre el río La Segunda, en la vía Rocafuerte-La Perla, cantón Ríoverde, a favor del Ing. Klaus Chica Vivar (HITO 1414 CUMPLIDO)</p> <p>6. (25-Sept) Se cancelan los Reajustes Definitivos desde la Planilla No. 1 a Planilla No. 11, Reajuste Definitivo Planilla No. 12 AA, No. 12 CC, No. 13 CC, No. 14 AA, No. 15 CC y No. 16 AA de la Rehabilitación de la vía Quiroga-La Pavita-La Pita, cantón Bolívar, cuyo contratista es el Ing. Ramón Muñoz Moreira (HITO 1615 CUMPLIDO)</p> <p>7. (30-Sept) Se cancela Planilla No. 13 + Acta de Acuerdo, No. 14 + Acta de Acuerdo, No. 15 + Acta de Acuerdo, No. 16 + Acta de Acuerdo, No. 17 + Acta de Acuerdo, No. 18 + Acta de Acuerdo y sus reajustes provisionales correspondientes; Orden de Trabajo, Planilla de Liquidación de Obra, Reajuste Definitivo del Anticipo y Reajuste Definitivo de Planilla No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. 5, No. 6, No. 7, No. 8, No. 9, No. 10, No. 11, No. 12, No. 13, No. 14, No. 15, No. 16, No. 17 y No. 18 de la Construcción del puente sobre el río Chan Chan Km 1+100, vía Marcelino Maridueña-La Resistencia de 50 m de longitud, cantón Marcelino Maridueña, a favor del Ing. Carlos Montoya Sotomayor. (HITO 906 CUMPLIDO)</p> <p>8. (30-Sept) Se cancela la Planilla de Liquidación de la Fiscalización de la obra de emergencia para la Construcción del Puente sobre el Estero Banife, ubicado en la vía Santa Lucía, a favor de la Compañía Elgadi S.A. (HITO 1145 CUMPLIDO)</p> <p>9. (30-Sept) Se cancelan los Reajustes Definitivos del Anticipo, Planilla No. 1, No. 2 y No. 3 de la Rehabilitación del Colegio Nacional "23 de Junio", ubicado en el cantón Baba, provincia de Los Ríos, cuyo contratista es la Arq. Normal Fonfay Vásquez. (HITO 1656 CUMPLIDO)</p> <p>10. (30-Sept) Se cancela el Reajuste Definitivo del Anticipo y la Planilla única de la Construcción de muro de geotubos, ubicado en el Barrio San Pablo, cantón Muisne, a favor del Ing. Eduardo Arizala. (HITO 760 CUMPLIDO)</p> <p>11. (30-Sept) Se cancela el Convenio de Pago, correspondiente a obras adicionales de la Construcción de muro de piedra Escollera en el balneario Don Juan, cantón Jama, cuyo contratista es el Ing. Marcelo Loor. (HITO 770 CUMPLIDO)</p>	<p>Paladines Montiel, Pamela Alejandra</p>	<p>05/11/2013 - 12:05 AM</p>
<p>AGOSTO 2013:</p> <p>1. (13-Ago) Con factura No. 905 se cancela convenio de pago por obras adicionales en la Construcción de Alcantarillas, tipo ducto cajón 522 metros de longitud en la Av. 10-a, sector Vinicio Yagual, cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, cuyo contratista es el Ing. Javier Uscocovich Intriago. (HITO 849 CUMPLIDO)</p> <p>2. (29-Ago) Con factura No. 531 se cancela Acta de Acuerdo por variación de cantidades 003-2009 (Conenio de Pago) de la obra Rehabilitación de la vía Bella María-San Carlos-Valle Hermoso, ubicada en el cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, a cargo del Ing. Rolando quimi Rodríguez.. (HITO 1808 CUMPLIDO)</p>	<p>Paladines Montiel, Pamela Alejandra</p>	<p>02/09/2013 - 02:09 PM</p>
<p>JULIO 2013:</p> <p>JULIO 09: Con Memorando No. SNGR-TEC-2013-0519, de fecha 09 de Julio del 2013, se envía la planilla junto con sus respectivos anexos (factura, certificado de no adeudar al IESS) para el trámite de pago, correspondiente al contrato CORPEC-08-5045-PR-OP-PGE para la Construcción de alcantarillas tipo ducto cajón en el barrio Regalo de Dios-Monte Horeb-El Salvador-Los Jardines-Valle Hermoso y Monte de Los Olivos, cuyo contratista es el Ing. Alfredo Ayoví Ayoví.</p> <p>JULIO 17: Con Memorando No. SNGR-TEC-2013-0539, de fecha 17 de Julio del 2013, se envían las planillas No. 16, 17, 18, 19, 20, 21 y planilla adicional (Convenio de Pago) para el trámite de pago, correspondientes al contrato CORPEC-DP-04-023-CFCO-FP, para la Fiscalización de la Reconstrucción de la vía Portoviejo-Rocafuerte-Tosagua, tramo Mejía-Cruz Verde, a cargo de la Compañía Consdiseño Cía. Ltda.</p> <p>JULIO 19: Con Memorando No. SNGR-TEC-2013-0542, de fecha 19 de Julio del 2013, se envió la planilla de liquidación de rubros contractuales, de liquidación de obras adicionales (aumento de obra) y de liquidación de rubros nuevos para el trámite de pago, correspondientes al contrato</p>	<p>Paladines Montiel, Pamela Alejandra</p>	<p>04/08/2013 - 12:14 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>CORPEC-DP-08-PR-3223-2070, para el Encauzamiento de la Quebrada Jipijapa, a cargo del Ing. Teofanes Orlando López.</p> <p>JULIO 24: Con Memorando No. SNGR-TEC-2013-0551, de fecha 24 de Julio del 2013, se envió aprobada, para el trámite de pago la planilla de incremento de obra única correspondiente al contrato PR-7123-6024-CORPEC-DM-08, para la ejecución de la Rehabilitación de la vía Bella María-San Carlos-Valle Hermoso, cuyo contratista es el Ing. Rolando Quimi Rodríguez.</p> <p>JULIO 25: Con Memorando No. SNGR-TEC-2013-0553, de fecha 25 de Julio del 2013, una vez revisadas y aprobadas las planillas de fiscalización No. 3 y No. 4 junto con sus respectivos reajustes de precios, se enviaron para le trámite de pago. Estas planillas corresponden al contrato CORPEC-DE-07-063-066-062-FCU-FP, para la fiscalización de la Rehabilitación del Instituto Técnico Superior Eloy Alfaro, ubicado en la ciudad y provincia de Esmeraldas; Escuela Luis Tello Ripalda, ubicada en la parroquia La Tola, cantón Eloy Alfaro y Rehabilitación de la Escuela Carlos Manuel Bastidas, ubicada en el recinto Guayabillo, cantón Ríoverde, provincia de Esmeraldas, cuyo contratista es el Ing. Jorge Bernal.</p> <p>Con Memorando No. SNGR-TEC-2013-0554, de fecha 25 de Julio del 2013, se devolvió la planilla de liquidación final del contrato CORPEC-DG-08-5038-PR-OP-PGE, para la ejecución de la Estabilización de taludes en el sector La Concepción, cantón Salinas, presentada por la Compañía Equipos & Pruebas. La planilla fue devuelta por no haber cumplido con los requisitos establecidos por la Institución (no adjuntó. copia del contrato, memoria de cálculo de los rubros que se planillas, memoria fotográfica, copia de certificado del IESS, certificado bancario, fotocopia de cédula de ciudadanía)</p>		
<p>JUNIO 2013:</p> <p>JUNIO 20: Con Memorando No. SNGR-TEC-2013-0480, de fecha 20 de Junio, se envió al trámite de pago las planillas de liquidación de obra (rubros contractuales, obras adicionales, obras complementarias) correspondientes al contrato CORPEC-DP-08-PR-3223-2070, para el Encauzamiento de la Quebrada Jipijapa, cuyo contratista es el Ing. Teofanes Orlando López.</p> <p>JUNIO 25: Con fecha 24 de Junio se envió a la Dirección de Asesoría Jurídica 28 liquidaciones técnicas-económicas de varias obras de la Ex Corpecuador, con el fin de conocer el estado de las mismas y si estas tienen saldo de anticipo no devengado.</p> <p>JUNIO 26: Con fecha 26 de Junio se envió a la Dirección de Asesoría Jurídica 5 liquidaciones técnico-económicas, correspondientes a las obras de la Ex Corpecuador, con el fin de conocer el estado en el que se encuentran para así liquidar estos contratos.</p>	<p>Paladines Montiel, Pamela Alejandra</p>	<p>01/07/2013 - 10:06 AM</p>
<p>MAYO 2013:</p> <p>Mayo 22: El Ing. Iván Roca Salazar, Asesor de la Subsecretaría de GestiónTécnica, se trasladó a la provincia de Manabí los días 21 y 22 para realizar inspecciones técnicas y posteriormente emitir informes del estado de las obras visitadas previo a la elaboración de las respectivas actas de recepción.</p> <p>Mayo 23: El día Miércoles 22 del presente mes, se realizó en la ciudad de Quito una reunión para dar conocimiento sobre los avances que se han obtenido referente a la liquidación de los contratos de la Ex Corpecuador, a la misma asistieron el Ing. Salvador Jaramillo, Asesor de Infraestructura de la Presidencia de la República, Ing. Rafael Del Río, Subsecretario de Gestión Técnica de Riesgos de la SNGR</p> <p>Mayo 30: Se ha procedido con la devolución de dos planillas que fueron recibidas en el Área Técnica, ya que presentaban errores su elaboración, así como también faltaban documentos de soporte.</p>	<p>Paladines Montiel, Pamela Alejandra</p>	<p>03/06/2013 - 08:43 AM</p>
<p>ABRIL 2013</p> <p>Abril 18: El 16 del presente mes el Ing. Iván Roca se trasladó a la Provincia de Los Ríos para realizar una inspección técnica previo a la elaboración del Acta de Recepción Definitiva de la obra: Rehabilitación de la vía La Esperanza-El Vergel.</p> <p>Abril 30: Se recibió una planilla de fiscalización, la misma que fue devuelta por no tener los soportes respectivos. Hasta la fecha no han ingresado más planillas.</p>	<p>Paladines Montiel, Pamela Alejandra</p>	<p>03/05/2013 - 09:15 AM</p>
<p>MARZO 2013</p> <p>Marzo 28: Hasta la fecha no han ingresado planillas ni de avance de obra ni de fiscalización, pero se ha continuado realizando inspecciones técnicas previo a la elaboración de las diferentes Actas de Recepción Provisional y Definitiva, así como también se han hecho visitas de obras, las mismas que se han efectuado para elaborar liquidaciones económicas y por consiguiente finiquitar el contrato.</p>	<p>Paladines Montiel, Pamela Alejandra</p>	<p>01/04/2013 - 08:45 AM</p>
<p>FEBRERO 2013:</p> <p>Febrero 18: Se han realizado las inspecciones técnicas a algunas obras, previo a la elaboración del Acta de Recepción y también se ha continuado elaborando liquidaciones técnicas económicas con el fin de conocer cuales son las obras que tienen saldo de anticipo no devengado y posteriormente tomar las medidas apropiadas para finiquitar los respectivos contratos.</p> <p>Febrero 25: Los ingenieros han realizado inspecciones técnicas de obra, previo a la elaborar del Acta de Recepción Provisional y/o Definitiva, también se han seguido elaborando liquidaciones</p>	<p>Paladines Montiel, Pamela Alejandra</p>	<p>04/03/2013 - 08:51 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
económicas y solicitudes de terminación unilateral de los contratos que no han devengado el saldo de anticipo.		
ENERO: Enero 28: Se han seguido presentando liquidaciones económicas de varias obras, a fin de dar a conocer a los diferentes departamentos cuales son los contratistas que tienen saldo de anticipo no devengado, también se han realizado las inspecciones de obras previo a la elaboración de las actas de recepción.	Paladines Montiel, Pamela Alejandra	18/02/2013 - 08:41 AM
DICIEMBRE 2012: Diciembre 05: En estos días se han estado verificando los estados de los contratos que figuran con saldo de anticipo no devengado y si tienen planillas presentadas y en trámite. El Departamento de Estadística nos proporcionó la información sobre el estado de los contratos y al revisar si existen planillas presentadas o pendientes de pago, encontramos que algunos de los contratos poseen planillas presentadas, las mismas que han sido enviadas al trámite de cancelación; también se requirió al Área Financiera que remitan al Área Técnica los informes financieros actualizados de dichos contratos. Diciembre 11: Se ha solicitado al Departamento De Estadística el listado total de los contratos de la Ex Corpecuador, que reflejan saldo de anticipo no devengado, para proceder a elaborar la liquidación técnica económica de los mismos Diciembre 28: Una vez que el Departamento de Estadística remitió el listado de los contratos que aún tienen saldo de anticipo no devengado, se ha procedido a realizar memorandos indicando la liquidación técnico económica de cada uno de los contratos, donde refleja el monto que los contratistas no han devengado.	Paladines Montiel, Pamela Alejandra	28/12/2012 - 03:42 PM
NOVIEMBRE 2012: En este mes han ingresado solicitudes de recepción definitiva de varios contratistas y fiscalizadores, las mismas que fueron derivadas a los técnicos del área para que realicen las inspecciones respectivas, previo a la elaboración de las Actas. Las planillas presentadas durante este mes fueron pocas, pero enviadas al trámite de pago.	Paladines Montiel, Pamela Alejandra	05/12/2012 - 12:23 PM
OCTUBRE 2012: Han ingresado planillas de avance de obra y de fiscalización, las mismas que fueron revisadas, aprobadas y enviadas al Departamento Jurídico para que este examine el caso y determine si existe algún impedimento para continuar con el trámite de pago. También se ha seguido realizando inspecciones técnicas previo a la elaboración de las Acta de Recepción tanto Provisionales como Definitivas. De la misma manera el Área Técnica ha estado realizando liquidaciones técnico económicas de algunos contratos con el fin de liquidarlos.	Paladines Montiel, Pamela Alejandra	20/11/2012 - 09:52 AM
AGOSTO 2012 Las planillas que han sido recibidas, se han revisado y si cumplieron con todos los requisitos solicitados por la Institución se tramitaron al Departamento Jurídico para que este determine si existe algún impedimento legal que obstaculice el trámite de pago; hubo unas planillas que tuvieron errores y estas fueron devueltas a la Dirección Provincial que las envió. Los técnicos también han realizado inspecciones técnicas previo a la elaboración de las Actas Provisionales o Definitivas y posteriormente el informe requerido, así como también han calculado los valores de reajustes de precios en caso de que el contratista no los haya presentado	Paladines Montiel, Pamela Alejandra	17/10/2012 - 02:13 PM
JULIO 2012 Han ingresado planillas de avance de obra y fiscalización a las oficinas de la SNGR, las mismas que fueron revisadas y las que cumplieron con los requisitos solicitados por la Institución han sido enviadas al Departamento Jurídico para continuar con el trámite respectivo. También contamos con el ingreso de dos técnicos (Ingenieros Civiles), quienes realizaron inspecciones de obra, luego de esto han presentado su informe técnico previo a la elaboración de las Actas de Recepción respectivas, en estos informes se indica si es procedente o no realizar dichas actas de recepción.	Paladines Montiel, Pamela Alejandra	17/10/2012 - 02:12 PM
JUNIO 2012 Se ha realizado inspecciones técnicas, posteriormente se han elaborado sus respectivos informes previo a la elaboración de Actas de Recepción. Han ingresado planillas de obra y fiscalización, una vez revisadas y cuando se ha constatado que estas cumplen con los requisitos solicitados por la Institución son aprobadas y tramitadas al Departamento Jurídico.	Paladines Montiel, Pamela Alejandra	17/10/2012 - 02:12 PM
MAYO 2012 Se ha procedido a revisar las planillas, si estas cumplen con los requisitos solicitados por la Institución son aprobadas y tramitadas al Departamento Legal, caso contrario se las devuelve al	Paladines Montiel, Pamela Alejandra	17/10/2012 - 02:12 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
contratista para que realice las correcciones a las observaciones encontradas por el Área Técnica y luego sean reingresadas. Los informes de inspección técnica previo a la elaboración de las Actas de Recepción Provisionales y Definitivas siguen emitiéndose.		
ABRIL 2012 Las planillas que son receptadas en la Dirección de Área Técnica, se revisan detalladamente y si todo se encuentra en orden son tramitadas al Departamento Legal para que este revise si es procedente el pago. También se continúa realizando inspecciones e informes finales de obras, previo a la elaboración del Acta de Recepción Definitiva o Provisional de las obras y fiscalizaciones.	Paladines Montiel, Pamela Alejandra	17/10/2012 - 02:11 PM
MARZO 2012 Se designan a los técnicos de la SNGR para que se trasladen a inspeccionar las obras de la Dirección de Servicios de Infraestructura (Ex Corpecuador), y así emitir un informe de inspección técnica previo a la elaboración de las Actas de Recepción. Se sigue revisando planillas, y si cumplen con los requisitos de la Institución se procede a tramitarlas y enviarlas al Departamento Legal, caso contrario se las devuelve al contratista para que las corrija y las reingrese.	Paladines Montiel, Pamela Alejandra	17/10/2012 - 02:11 PM
FEBRERO 2012 Se elaboran las inspecciones e informes técnicos previos a la elaboración de las Actas de Recepción, tanto Provisionales como Definitivas, también se continúa recibiendo planillas de obra, revisándolas y si estas cumplen con los requisitos solicitados por la institución se las aprueba y envía al Departamento Legal para determinar si se puede continuar con el trámite de pago.	Paladines Montiel, Pamela Alejandra	17/10/2012 - 02:10 PM
ENERO 2012 Se receptan las planillas de obra en la Dirección de Área Técnica, se designa a un técnico para que las revise y una vez aprobadas se las envía al Departamento Jurídico, para que este determine si existen impedimentos legales que suspendan el trámite de pago de las planillas.	Paladines Montiel, Pamela Alejandra	17/10/2012 - 02:10 PM
ENERO 2010-DICIEMBRE 2011 Se realizan las inspecciones y revisiones de planillas de las obras de la Dirección de Servicios de Infraestructura y Desarrollo-Guayas, para aprobarlas y enviarlas al trámite de pago, también se elaboran las Actas de Recepción Provisionales y Definitivas de las obras y fiscalizaciones.	Paladines Montiel, Pamela Alejandra	17/10/2012 - 02:09 PM
SEPTIEMBRE 2012: Se han recibido planillas de ejecución de obra, las mismas que han sido revisadas y se devolvieron porque no cuentan con los requisitos solicitados por la Institución, presentan fallas en su elaboración, por esto han sido devueltas para que el contratista las arregle y posteriormente se espera su reingreso. También se han realizado inspecciones de obras, previo a la elaboración de Actas de Recepción Provisionales o Definitivas, según sea el caso. Este mes la Cordinación General de Planificación presentó a SENPLADES un informe detallado de las obras que constan el el PLEOC.	Paladines Montiel, Pamela Alejandra	17/10/2012 - 02:09 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Incumplimiento de documentación	19/08/2016	Diego Ignacio Morales Sanchez	20	20	4	0/0

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Recursos. Rotación de personal CAUSARÍA un retraso en la revisión técnica, financiera y jurídica de las planillas	16/05/2017	Carlos Adrian Monge Arteaga	30 %	60	18	1/2

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Bolívar
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas
3	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > La Mana
4	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí
5	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Santo Domingo
6	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Caluma
7	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Chillanes
8	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Echeandia
9	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Las Naves
10	Zona 5 - Litoral > Guayas > Balao
11	Zona 5 - Litoral > Guayas > Coronel Marcelino Maridueña
12	Zona 5 - Litoral > Guayas > Daule
13	Zona 5 - Litoral > Guayas > El Empalme
14	Zona 5 - Litoral > Guayas > El Triunfo
15	Zona 5 - Litoral > Guayas > Gral. Antonio Elizalde (Bucay)
16	Zona 5 - Litoral > Guayas > Milagro
17	Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjal
18	Zona 5 - Litoral > Guayas > Salitre (Urbina Jado)
19	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Santa Elena
20	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Salinas
21	Zona 6 - Austro > Azuay > Camilo Ponce Enríquez
22	Zona 6 - Austro > Cañar > El Tambo
23	Zona 6 - Austro > Cañar > La Troncal
24	Zona 7 - Sur > El Oro > Arenillas
25	Zona 7 - Sur > El Oro > Atahualpa
26	Zona 7 - Sur > El Oro > Balsas
27	Zona 7 - Sur > El Oro > El Guabo
28	Zona 7 - Sur > El Oro > Huaquillas
29	Zona 7 - Sur > El Oro > Las Lajas
30	Zona 7 - Sur > El Oro > Machala
31	Zona 7 - Sur > El Oro > Portovelo
32	Zona 7 - Sur > El Oro > Santa Rosa
33	Zona 7 - Sur > El Oro > Zaruma
34	Zona 7 - Sur > Loja > Celica
35	Zona 7 - Sur > Loja > Loja
36	Zona 7 - Sur > Loja > Macara
37	Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	CIERRE: ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE CORPECUADOR COMPONENTE INFRAESTRUCTURA, liquidada.	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
2	CIERRE: ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE CORPECUADOR COMPONENTE INSTITUCIONAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
3	CIERRE: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA CORPORACION , liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
4	CIERRE: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE MATRIZ Y DELEGACIONES., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.1
5	CIERRE: ADQUISICION DE ZAPATOS Y CARTERAS PARA EL PERSONAL FEMENINO DE MATRIZ Y DELEGACIONES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
6	CIERRE: ALCANTARILLA TIPO CAJON. EN VERDUM CANTON JAMA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
7	CIERRE: AUMENTO DE ALTURA Y REPARACION DE MURO , BARRIO ACAPULCO, CANTON MARCELINO MARIDUEÑA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
8	CIERRE: CAMBIO DE CUBIERTA Y CONSTRUCCIÓN D UNA AULA EN LA ESCUELA MANUEL AGUSTÍN, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
9	CIERRE: CAMBIO DE CUBIERTA Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA JACINTO MORAN Y JUAN SIXTO BERNAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
10	CIERRE: CANALETA DRENAJE 670M./PEDRO CARBO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
11	CIERRE: CONFORMACION DEL TALUD (PARTE SOCAVADA) EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CORAZA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
12	CIERRE: CONSTR 2ALCANTARILLAS DE CAJÓN (B1) DE 2.00M X 2.00M DE SECCIÓN Y 19 M DE LONGUITUD, EN LA ABSCISA 1+424; (A1) DE 2M X 2M DE SECCIÓN Y 20 M DE LONG, EN LA ABSCISA 2+600 EN LA CARRETERA TABIAZO CARLOS CONCHA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
13	CIERRE: CONSTRUCCION DE CANAL ABIERTO , liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
14	CIERRE: CONSTRUCCION DE LADERAS CON TERRAZA , liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
15	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SUCRE EN LA VIA LODANA SUCRE DEL CANTON 24 MAYO., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
16	CIERRE: CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
17	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAJON EN EL SECTOR EL TRIUNFO, CANTON CALUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
18	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LE VÍA YATUVI - BOTADERO DE BASURA, CANTÓN CALUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
19	CIERRE: CONSTRUCCION DE CANAL DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO ZONA FRANCA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
20	CIERRE: CONSTRUCCION DE DUCTO CAJON UBICADO EN LA ABS 4+00 DE LA VIA FLAVIO ALFARO -CIRIACO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
21	CIERRE: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA (AGUA POTABLE) PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
22	CIERRE: CONSTRUCCION DE LA CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS DE DOS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
23	CIERRE: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MURO DE GAVIONES DE 150 METROS DE LONGITUD EN LA PARROQUIA TACHINA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
24	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE AGVIONES EN EL CAUCE DEL RIO BURRO SECTOR LA FLORESTA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
25	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE ARCILLA PARA CONTROL DE INUNDACIONES DE LA CIUDADELA EL NAZARENO, DE LA PARROQUIA NUEVA SANTA ROSA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
26	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE ARCILLA PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN LA CIUDADELA ALBORADA,	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	CANTON SANTA ROSA, liquidada							
27	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON ESCOLLERA PARA PROTECCION DE MURO DE ALA DE LAS ABCISAS 3+900; 7+600; 10+200 DE LA VÍA LAS PALMERAS -LAS MERCEDES -24 DE MAYO., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
28	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON ESCOLLERA PARA PROTECCION DE MURO DE ALA, SOBRE EL RÍO GUINEAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
29	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON ESCOLLERA PARA PROTECCION DE MUROS DE ALA NORMAL PUENTE MATA PALO KM. 2,2 VÍA TOSAGUA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
30	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES PARA PROTECCION DE BARRIOS Y VIVIENDAS EN PARROQUIA PUEBLO NUEVO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
31	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE TIERRA EN PARROQUIA ANTONIO SOTOMAYOR, CANTON VINCES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
32	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN KM. 31+500 VIA PACHIJAL Y UN MURO DE HORMIGÓN CICLOPEO Y ALCANTARILLA EN VIA LAURELES KM. 1+600 VIA PACHIJAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
33	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO CAÑAR, PROTECCION HIDRAULICA DEL MISMO CON PIEDRA DE ESCOLLERA, EN EL SECTOR LA ISLA 1, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
34	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADO A LA ALTURA DE LA TORRE Nº 215 TRANSELECTRIC DEL SISTEMA INTERCONECTADO TRAPICHE 5, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
35	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PROTECCION HIDRAULICA DEL MISMO CON PIEDRA DE ESCOLLERA, EN EL SECTOR EL TROVADOR 3, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
36	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DEL RÍO CHIMBO, UBICADO EN LA ABSCISA 8+500, DE LA VIA CUMANDA -LA ISLA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
37	CIERRE: Construcción de muro de Escollera para proteger el puente del RIO TAINA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
38	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA PARA PROTEGER LA VIA SAN VICENTE -CANOA, EN EL SITIO BRICEÑO,, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
39	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN EL PUENTE STA MARTHA, UBICADO EN EL BARRIO SANTA MARTHA, CANTON CHONE., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
40	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA LA PROTECCION DE LA PARROQUIA TACHINA, CANTON ESMERALDAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
41	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION DE LAS VIVIENDAS EN LAS LADERAS DE QUEVEDO, FASE II, SECTOR VIVA ALAFARO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
42	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTEGER LA ESCUELA JUAN MONTALVO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
43	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES SOBRE EL RIO GUINEAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
44	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES, HUBICADO EN LOS ACCESOS AL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA SALANGO, CANTON PUERTO LOPEZ, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
45	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
46	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES, PARA PROTECCION DE BARRIO RIBEREÑO DEL RIO DAULE, CANTON PICHINCHA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
47	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES, UBICADO EN RIO SUCRE,	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	BARRIO 1 DE ENERO, liquidada							
48	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GEOTUBOS PARA PROTECCION DE LA PARROQUIA DAULE, CANTON MUISNE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
49	CIERRE: CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN LA VIA LA CATARAMA, SAN ANTONIO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
50	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE "EL MUERTO" , liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
51	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE GUANAVISTA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
52	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE S/N DE L=23M ABSCISA 10+500, EN LA VIA PITA -YATUVI -LA INDUSTRIA -SAN GERARDO - SABANILLAS - GUAMAYACU, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.1
53	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL ESTERO CALUMA DE L=23M EN LA ABSCISA 0+500 UBICADO EN LA VIA CALUMA VIEJO -PLOMO VADO - PASAGUA (BARRIO SAN JOSÉ), liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
54	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL ESTERO EL CAIMITO DE LONGITUD 15M DE LONGITUD UBICADO EN EL CANTÓN CALUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
55	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO MOSCA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.1
56	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SALANGO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
57	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RÍO LAS DAMAS, DE 12M DE LONGITUD, UBICADO EN LA VIA PROVIDENCIA - LA ROSITA, CANTON CHILLANES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.1
58	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RÍO SAN PABLO, DE 15 M DE LONGITUD, UBICADO EN EL CANTÓN EL TRIUNFO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
59	CIERRE: CONSTRUCCION DE TERRAPLEN Y BATERIAS DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL PUENTE LAS MARGARITAS., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
60	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN DIQUE DE PROTECCION DE PIEDRA ESCOLLERA EN EL CANTON MONTALVO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
61	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN Y MURO DE HORMIGON CICLOPEO Y ALCANTARILLAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
62	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE ESCOLLERA PARA PROTEGER ESTRIBOS DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CARACOL., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.1
63	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE ESCOLLERA PARA PROTEGER ESTRIBOS DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SAN PABLO., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
64	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE ESPIGON CON ESCOLLERA EN EL RECINTO HIGUERON, CANTON MOCACHE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
65	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE GAVIONES EN EL SECTOR LA CARMELA, CANTON BABA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
66	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE GAVIONES PARA PROTEGER EL SECTOR LA PUNTILLA EN LA CALLE ANGEL BURGOS Y 10 DE AGOSTO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
67	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE GAVIONES PARA PROTEGER LA LADERA DE LA PARTE ALTA EN LA PARROQUIA NICOLAS INFANTE, CANTON QUEVEDO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
68	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE PROTECCION DESDE EL RECINTO 24 DE MAYO AL RECINTO LA HUAQUILLAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
69	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE HORMIGON ARMADO TIPO DUCTO CAJON, UBICADO SOBRE EL ESTERO LA NARANJA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
70	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE "LOS CACHOS" DE 38,45 M LONG UBICADOS EN EL KM 16 DE LA CARRETERA BAHIA DE	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	CARAQUEZ -CHONE, liquidada							
71	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE ALCATRAZ SOBRE EL ESTERO AGUA AMARGA, UBICADO EN EL KM 1+000 DE LA CARRETERA SAN VICENTE - PEDERNALES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
72	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE BANCHAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
73	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA QUEBRADA UBICADA EN EL KM 8 DE LA VIA BAHIA DE CARAQUEZ - CHONE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
74	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO ROCAFUERTE EN EL CANTON CALUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
75	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO SAMANA EN EL CANTON CALUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
76	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO LAS NUÑEZ DE 40 MTS. DE LONG. , liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
77	CIERRE: Construcción muro de Gaviones en Barrio Galo Plaza canton Quevedo, Prov. Los Rios, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
78	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE 70 BAÑOS Y DEL SISTEMA HIDRÁULICO SANITARIO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
79	CIERRE: Construcción de alcantarilla de Hormigón armado, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
80	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA SOBRE RIO CODE, COOP. PUEBLO EN MARCHA Y REPARACIÓN DE BASES DE PUENTE SOBRE RIO BABA EN KM. 7 VIA SANTO DOMINGO - LA REFORMA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
81	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE AULA Y BAT.SANITARIA COL.ALESANDRO VOLTA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
82	CIERRE: Construcción de la II Etapa del drenaje pluvial de Babahoyo, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
83	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, PARA CONSTRUCCIÓN DE 70 VIVIENDAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
84	CIERRE: Construcción de las viviendas de la Manzana No. 3 (14 adosadas y 1 sola) de la población de Las Piedras, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
85	CIERRE: Construcción de las viviendas de las manzanas No. 4 (16 adosadas) de la población de "Las Piedras", liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
86	CIERRE: Construcción de Muro de Gaviones en el Puente del Estero de Damas -Cantón Echeandía, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
87	CIERRE: Construcción de Protección al Barrio Barreiro y al Puente sobre el Rio San Pablo del Cantón Babahoyo, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
88	CIERRE: Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
89	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PLANTASS PARA 4 ESCUELAS LUIS FELIPE BORJA DEN EL CANTON GUABO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
90	CIERRE: Construcción de un muro de arcilla y arena compactada Barrio Las Palmitas., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
91	CIERRE: Construcción de una Alcantarilla de Hormigón Armado ubicada en el sector centro de Lourdes, vía Piñas - Lourdes, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
92	CIERRE: Construcción del Canal de Evacuación de Aguas Lluvias, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.1
93	CIERRE: Construcción del drenaje pluvial en la ciudad de Babahoyo, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
94	CIERRE: Construcción del Muro de Alas en el Puente La Morena vía Cumbres La Codicia, cantón Flavio Alfaro, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
95	CIERRE: Construcción del Muro de Gaviones de Tachina en la provincia de Esmeraldas, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
96	CIERRE: Construcción del Muro de Gaviones Malecón de Viche, Cantón Quininde en la provincia de Esmeraldas, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
97	CIERRE: Construcción del puente El Muerto, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
98	CIERRE: Construcción del puente Los Cachos, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
99	CIERRE: Construcción del puente Sancán, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
100	CIERRE: Construcción Muro de Gaviones en el Rio Chimbo Barrio la Dolorosa, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
101	CIERRE: CONTERATO 38 DESAZOLVE DEL CANAL MARGEN DERECHO LOTE 01 ABSCISA 10+200 13+100, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
102	CIERRE: CONTRATO 23 DESAZOLVE DEL CANAL MARGEN IZQUIERDO LOTE 04 ABSCISA 7+940 10+680, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
103	CIERRE: CONTRATO 30 Canales de riego MARGEN DERECHO Lote #1 Abscisa 2+900 hasta 3+500, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
104	CIERRE: CONTRATO 31 DESAZOLVE DEL CANAL MARGEN DERCHO LOTE 01 ABSCISA 3+500 4+020, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
105	CIERRE: CONTRATO 35 DESAZOLVE DEL CANAL MARGEN DERECHO LOTE 01 ABSCISA 6+080 7+540, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
106	CIERRE: CONTRATO 39 DESAZOLVE DEL CANAL MARGEN DERECHO LOTE 01 ABSCISA 13+100 13+760, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
107	CIERRE: CONTRATO 44 DESAZOLVE DEL CANAL MARGEN DERECHO LOTE 01 ABSCISA 16+280 16+605, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
108	CIERRE: CONTRATO 49 DESAZOLVE DEL CANAL MARGEN DERECHO LOTE 01 ABSCISA 18+723 19+214, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
109	CIERRE: CONTRATO 50 DESAZOLVE DEL CANAL MARGEN DERECHO LOTE 01 ABSCISA 19+214 19+680, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
110	CIERRE: Contrato N° 47 - Desazolve del Canal: Margen Derecha Lote N° 01., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
111	CIERRE: Contruccion de Ducto Cajon ubicado en la Salvacion del sitio Don Juan Pirichime del Canton Jama., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
112	CIERRE: Contruccion del Muro de Gaviones en el canton Jipijapa, salida a Noboa derecho de la Quebrada del Puente Canton Jipijapa, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
113	CIERRE: Contruccion del Muro de Gaviones para la proteccion del Puente Metalico De Las Flores, ubicado en el canton Tosagua., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
114	CIERRE: COSTRUCCION DE CANAL DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS UBICADO EN BARRIO PUNTA ARENA - RIO VERDE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
115	CIERRE: DERENAJE SUPERFICIAL DE AALL SOBRE GALERIA IZQ Y DER. Y CONSTRUCCION DE CUNETAS DE LA PRESA LA ESPERANZA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
116	CIERRE: DESAOLVE QUEBRADA PTE. LOS CACHOS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
117	CIERRE: DESAZOLVE CANAL MEJIA S. LAS PEÑAS ABSCISA: 7+480 9+220, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
118	CIERRE: DESAZOLVE DEL CANAL :MEJIA SAN JOSE DE LAS PEÑAS (1+000 2+760), liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
119	CIERRE: DESAZOLVE DEL CANAL :NATURAL SOSOTE -LAS PEÑAS(1+120 2+340), liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
120	CIERRE: DESAZOLVE DEL CANAL SOSOTE LAS PEÑAS, ABSCISA 2+340 2+690; 0+000 0+640;0+000 1+080, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
121	CIERRE: DESAZOLVE DEL CANAL: LAS MARAVILLAS -SAN ELOY ABSCISA 0+000...1+000, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
122	CIERRE: DESAZOLVE DEL CANAL: LAS MARAVILLAS ABSCISA 0+000 2+900, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
123	CIERRE: DESAZOLVE DEL CANAL: LAS MARAVILLAS ABSCISA 4+380 5+220, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
124	CIERRE: DESAZOLVE DEL CANAL: LAS MARAVILLAS ABSCISA0+000 1+800, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
125	CIERRE: DESAZOLVE DEL CANAL: LAS MARAVILLAS ABSCISA5+220..5+660, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
126	CIERRE: DESAZOLVE DEL CANAL: MEJIA SAN JOSE LAS PEÑAS : ABSCISA 4+200 .5+420, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
127	CIERRE: DESAZOLVE DEL CANAL:MARGEN IZQ.	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	LOTE. 05 ABCISCA 3+320 Y 4+140...4+508,50, liquidada							
128	CIERRE: DESAZOLVE DEL CANAL:PASAJE - ROCAFUERTE ABCISCA 1+800,,,3+310, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
129	CIERRE: DRAGADO DEL RIO CHIMBO, SECTOR LA ISLA, VIA CUMANDA - LA ISLA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
130	CIERRE: ENCAUZAMIENTO DEL ESTREO DE PIEDRA EN EL SECTOR LAS AMERICAS, RECINTO SAN CARLOS, CANTON NARANJAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
131	CIERRE: ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHACAYACU, 300M. AGUA ARRIBA DEL PUENTE UBICADO EN VIA NARANJAL -PUERTO INCA, (LONG. 800 M. ANCHO 50M Y ALTURA 1,20) CANTON NARANJAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
132	CIERRE: ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHIMBO, UBICADO EN EL SECTOR ROCAFUERTE, CANTON NARANJITO, PROV. DEL GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
133	CIERRE: ENCAUZAMIENTO DEL RIO SUQUIBI A LA ALTURA DEL RECINTO SAN LUIS DEL ZAPOTE, CANTON VENTANAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
134	CIERRE: ENCAUZAMIENTO DEL RÍO GALA A LA ALTURA DEL PUENTE QUE CONDUCE A LA PROVINCIA DE EL ORO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
135	CIERRE: ENCAUZAMIENTO DEL RÍO GALA A LA ALTURA DEL RECINTO LA FORTUNA ETAPA # 3, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
136	CIERRE: ENCAUZAMIENTO DEL RÍO TENGUEL A LA ALTURA DEL RECINTO ESPERANZA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
137	CIERRE: ENROCADO AL MARGEN DEL RIO CAÑAR PARTE POSTERIOR DEL RECINTO SAN CARLOS, CANTON NARANJAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
138	CIERRE: ENROCADO AL MARGEN ISQUIERDA DEL RIO DAULE EN LA ENTRADA A SANTA LUCIA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
139	CIERRE: ESCUELA ATAHUALPA 112, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
140	CIERRE: Estudio de Estabilización de los Taludes	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	en Abscisas 01 -200 y 02+000 vía Batallón Montufar Autoridad Portuaria, liquidada							
141	CIERRE: Estudio de reconstrucción de la vía Salitre -General Vernaza -Tres Marías -Baba Intersección Babahoyo/ Quevedo, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
142	CIERRE: ESTUDIO DEFINITIVOS DEL PUENTE CRUZ DEL PANADERO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
143	CIERRE: ESTUDIO GEOTECNICO PARA ESTABILIZAR EL HUNDIMIENTO DE LA VIA KM. 19 VIA QUEVEDO - EL ESFUERZO - PALMAR DEL BIMBE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
144	CIERRE: ESTUDIO PAR LA REHABILITACION DE LA VIA EL PROGRESO -PLAYA OCHOA, DE 10,6 KM. DE LONGUITUD, UBICADA EN LA ISLA SAN CRISTOBAL, PROVINCIA INSULAR DE GALAPAGOS., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
145	CIERRE: ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA AMPLIACION DEL PUENTE PUCAYACU Y AMPLIACION DEL PUENTE VELEZ DE LA VIA LA MANA - LATACUNGA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
146	CIERRE: ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO S/N DE 25M DE LONGUITUD, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
147	CIERRE: Estudio y diseño para la reconstrucción de los puentes sobre los ríos Burro Muerto, Río Grande y Alcantarilla estero Los Pocitos, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
148	CIERRE: ESTUDIOS CALUMA -LA ESMERALDA -LA Y DE BALZAPAMBA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
149	CIERRE: Estudios constr alcantarillas de hormigón armado ubicados en las abscisas 1+424; 2+600; 5+160; 6+140; 6+980; 8+800; 10+160; 11+960; 12+560; 13+210; 14+405; y reparación del puente sobre el río Tácole en la vía Tabiazo -Carlos Concha, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
150	CIERRE: Estudios de Estabilización talud Cerro El Carmen Sector al monumento al Corazón de Jesús, con frente a la av. Pedro Menéndez Gilbert en una longitud de 100	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	metros y de 40 metros de la altura aproximadamente a la parroquia Tarqui, liquidada							
151	CIERRE: Estudios de la construcción de 200 viviendas de interés social, prov. Esmeraldas, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
152	CIERRE: ESTUDIOS DE LA REHABILITACION DE LA VIA BOSQUE DE ORO QUINSALOMA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
153	CIERRE: Estudios de la rehabilitación de la vía El Vergel -Fumisa, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
154	CIERRE: Estudios de los Puentes "Quebrada Carcabon" y "Rio Progreso", liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
155	CIERRE: Estudios de reconstrucción de la vía Machala -Primavera -La Iberia, en la provincia de El Oro., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
156	CIERRE: Estudios de Reconstrucción Puentes Estero S/N en el Km. 5.90, Estero Guampe Km. 11.70 y Estero Km. 16.20, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
157	CIERRE: Estudios del Proyecto San Mateo -Río Verde, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
158	CIERRE: ESTUDIOS ESTRUCTURALES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CRUZ DEL PANADERO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
159	CIERRE: ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CAMARONES DE 150 MTS. DE LONGITUD, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
160	CIERRE: ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION DE VIADUCTO "BABAHOYO" FASE III, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
161	CIERRE: ESTUDIOS PARA LA CONTRUCCION DEL PUENTE ANGOSTO DE 40 MTS DE LONGITUD., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
162	CIERRE: ESTUDIOS PARA LA ESTABILIZACION DEL TALUD NORTE DE LA LOMA EL GATAZO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
163	CIERRE: Estudios para la estabilización de laderas en la ciudad de Quevedo, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
164	CIERRE: ESTUDIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE LA PLANTA LA ESTACILLA HASTA BAHIA DE CARAQUEZ, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
165	CIERRE: ESTUDIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FLAVIO ALFARO - LA CRESPA -ENTRADA A PAMBILAR, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
166	CIERRE: ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION DE LA VIA LOS ANGELES -CHACARITA -LA INDUSTRIA PASAJE B DE 17,78 KM DE LONGITUD. EN EL CANTON VENTANAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
167	CIERRE: ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION DE LA VIA PUERTO VILLAMIL -VOLCAN SIERRA NEGRA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
168	CIERRE: ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION DE LA VIA QUEVEDO -LA REFORMA, DE 22 KM. DE LONGITUD., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
169	CIERRE: ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VIA ALLURIQUIN LA FLORIDA LAS MERCEDES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
170	CIERRE: ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VIA NUEVO ISRAEL LOS NARANJOS -PUERTO LIMON -LUZ DE AMERICA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
171	CIERRE: Estudios para la rehabilitación de los puentes Las Juntas, Caracol y San Pablo, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
172	CIERRE: Estudios para la rehabilitación de los puentes Velasco Ibarra y Zapotal, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
173	CIERRE: Estudios para la rehabilitación del Hospital Regional MSP Santo Domingo, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
174	CIERRE: ESTUDIOS SOCIO -ECONOMICO Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PROG.VIVIENDA SAN RAFAEL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
175	CIERRE: Estudios Técnicos para la Reparación y/o Protección de los puentes Ostiones Mate, Camarones Palma Real y Tonsupa, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
176	CIERRE: Estudios y diseños de la protección de orillas del Malecón del cantón Mocache, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
177	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA REHABILITACION DE LA VIA CALUMA VIEJO -GUAYABAL	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	-PITA -PUERTA NEGRA, liquidada							
178	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA REHABILITACION DE LA VIA CHARQUIYACU -EL TOPE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
179	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VÍA LAGARTO -PIZARES - ANCHAYACU, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
180	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA TABIAZO -CARLOS CONCHA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
181	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS CHAZO JUAN -ECHEANDIA LA CENA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
182	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS LA COMUNA -TIMBRE Y VIA SAN PABLO DE CUVE - EL ACHIOTE., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
183	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PUENTES LAS CAÑAS Y JERUSALEN, UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
184	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS PARA EL PLAN DE CONTIGENCIA ANTE EL FENOMENO DEL NIÑO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
185	CIERRE: Estudios y Diseños de Puente sobre Río Salango, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
186	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍA SAN PABLO -CHIPEAMBURGO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
187	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍA SANTO DOMINGO -COLORADO DEL BÚA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
188	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA VÍA TONCHIGUE -SAN FRANCISCO -BUNCHE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
189	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES LOS QUEMADOS Y LA GUAYAS, UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
190	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES PITAYO	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Y MANGAHURQUILLO, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE LOJA, liquidada							
191	CIERRE: Estudios y Diseños definitivos del Puente Alcatraz ubicado en el Km. 1 via San Vicente - Pedernales, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
192	CIERRE: Estudios y Diseños definitivos del Puente Camarones, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
193	CIERRE: Estudios y Diseños definitivos del Puente Quinde 1, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
194	CIERRE: Estudios y Diseños definitivos del puente sobre el Río Mache., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
195	CIERRE: Estudios y Diseños definitivos del puente sobre el Río Bunche, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
196	CIERRE: Estudios y diseños definitivos para la estabilización de laderas y deslizamiento en el Barrio la Esperanza en el canton Chone, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
197	CIERRE: Estudios y Diseños del Puente Mutile, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
198	CIERRE: Estudios y Diseños del Puente Quingue 2, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
199	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO LAPANGORA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
200	CIERRE: Estudios y Diseños Estructurales para la reconstrucción de la vía 10 de Agosto -Los Bancos, en la Provincia de Pichincha, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
201	CIERRE: Estudios Y Diseños Estructurales para la reconstrucción de la vía Santo Domingo -10 de Agosto, en la provincia de Pichincha., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
202	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS KM 19 VÍA QUEVEDO -EL ESFUERZO PALMAR DEL BIMBE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
203	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE BANIFE, UBICADO EN LA VIA SANTA LUCIA - DAULE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
204	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE LA CEPÁ, VIA CONE	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	- VUELTA LARGA, CANTON YAGUACHI., liquidada							
205	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE SAN IGNACIO, SOBRE EL RÍO PORTOVIEJO, SITIO EL CADY., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
206	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHAB. DEL PUENTE SONRE EL RIO CONGO DE 30MTS DE LONG. Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHB. DEL PUENTE ROSA DE ORO DE 45MTS DE LONG., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
207	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA VIA SAN CARLOS -BALAO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
208	CIERRE: Estudios y Diseños para las obras de Estabilización de Laderas en Telimbela, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
209	CIERRE: Estudios y Diseños para puentes colgantes San Gabriel 2 en San José del Tambo Caluma, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
210	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA RECONSTRUCCION DEL PUENTE BAMBIL COLLAO, UBICADO EN LA VÍA COLONCHE - FEBRES CORDERO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
211	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LAS MARGARITAS, UBICADO EN LA VÍA SAN ANTONIO -SAN VICENTE., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
212	CIERRE: FISC ESTUDIOS VIA CHARQUIYACO EL TOPE DEL CANTON CALUMA - DE LA VIA CALUMA VIEJO GUAYABAL PITA PUERTA NEGRA, VIA BOSQUE DE ORO-QUINSALOMA DEL CANTON LAS NAVES Y FISCALIZACION DEL PUENTE S/N EN EL RECINTO LA INDUSTRIA	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
213	CIERRE: FISC COLEGIO NACIONAL ELOY VELASQUEZ CEVALLOS, NACIONAL COLON ALFRO, ESCUELA LEOPOLDINA CHAVEZ, COLEGIO ABDON CALDERON, COLEGIO 15 DE OCTUBRE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
214	CIERRE: FISC CONSTR MURO CONTENCIÓN ESCOLLERA PARA PROTECCIÓN MURO DE ALA Y RELLENO PTE SOBRE EL RÍO CARRIZAL; FISC CONSTR MURO DE CONTENCIÓN CON ESCOLLERA PARA PROTECCIÓN MURO DEL PUENTE PEATONAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
215	CIERRE: FISC CONSTR MURO ESCOLLERA EN ORILLA RÍO MOCACHE A LA ALTURA DEL PTE PEATONAL, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ESCOLLERA EN LA ORILLA DEL RÍO MOCACHE A LA ALTURA DE LA ESCUELA RÍO GUAYAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ESPIGO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
216	CIERRE: FISC CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE GAVIOMES PARA PROTECCIÓN DE LA VIA INTERSECCIÓN TRAMO 7 AL ANEGADO, FISC.LA CONSTR MURO GAVIONES PARA PROTECCIÓN DE LA VIA CHIRIJOS JESUS MARIA EL TIGRE Y FISC. DE LA CONSTR DE ALCANTARILLAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
217	CIERRE: FISC CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJON EN LA AV. 10 -A DESDE CALLE 8A CALLE 2 Y CALLE 19 DEL SECTOR VINICIO YAGUAL; CONST. ALCANT TIPO DUCTO CAJON EN EL ESTERO DE PUNTA CARNERO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
218	CIERRE: Fisc construcción de alcantarillas ubicadas en el Km 0+100 y 2+700 de la vía El Aguacate -Las Cañitas -Maculillo -Bombón en el Km. 10+000 de la vía Pise -Bajo Hondo -Libertad y en el Km 2+200 de la vía Pise -San José de la Tranca, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
219	CIERRE: FISC DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON ESCOLLERA ESTRIBOS PUENTE SOBRE EL RÍO MOSQUITO; MURO DE ALA CON MEJORAMIENTO PROTECCIÓN PUENTE AMARILLO VIA TOSAGUA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
220	CIERRE: FISC DE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN VALLE TOACHI; BARRIO LA CAROLINA; ESTERO INFIERNILLO; COOP. SANTA MARTHA; BARRIO VIRGEN DEL CISNE; COOP. ASISTENCIA MUNICIPAL Y 16 DE MARZO., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
221	CIERRE: FISC DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO CANAL CEDEGE, DE 16 M DE LONGUITUD POR 11.80 METROS DE ANCHO DEL TRAMO BUENOS AIRES - SANTA ELENA DE LA VÍA PROGRESO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
222	CIERRE: FISC DE LA REHABILITACION DE LA VIA TONCHIGUE -GALERA -BUNCHE TRAMO 2, DE LA PRIMERA FASE DESDE CUMILINCHE HASTA LA POBLACION DE LA GALERA DE 5,50 KM. UBICADO EN CANTON ATACAMES Y MUISNE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
223	CIERRE: FISC DE PROTECCION PUENTE SOBRE EL RÍO GUINEAL, VÍA LOS PALMARES -LAS MERCEDES; PROTECCION PUENTE SALIDA VIA SUCRE - NOBOA - SAN VICENTE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
224	CIERRE: FISC LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE RCTO. SAN JOSE HASTA LOMA BLANCA, RCTO. LA SECA A PIGIO; PARROQUIA LA AURORA; RCTO. LAUREL; RCTO. MAMA CHOLA; RCTO. 26 DE NOVIEMBRE; Y CASCOL DE BAHOMA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
225	CIERRE: FISC LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA VÍA RCTO, MARÍA EUGENIA - RCTO. PANIGON, FISCALIZACIÓN EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA VÍA RCTO, LAS PIÑAS - RCTO. LOS MONOS; liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
226	CIERRE: FISC PROTECCION PTE MENDOZA Y CHORRILLO, JUNIN / SAN MATEO, CONSTR MURO ESCOLLERA PARA PROTECCION MUROS DE	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	ALA EN PTE A LA SALIDA DE JUNIN A CALCETA., liquidada							
227	CIERRE: FISC REPARACION DE CENTROS ESCOLARES: ESCUELA 28 DE MARZO - ESCUELA PRESIDENTE ALFARO - ESCUELA CIUDAD DE PÓSORJA - ESCUELA TIWINZA AMAZONICO Y ESCUELA VIRGILIO DROUET FUENTES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
228	CIERRE: FISCALICACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SUCRE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
229	CIERRE: FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE VINCES (II ETAPA) SECTORES LA VIRGEN Y EL PALMARIN, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
230	CIERRE: Fiscalizacion Estudios y Diseños definitivos para la reconstruccion de los Puentes colgantes Bellavista y La Samba, en los cantones Las Naves y Echeandia, en la provincia de Bolivar, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
231	CIERRE: FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA MANUEL MARIA SANCHEZ Y REMIGIO CRESPO TORAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
232	CIERRE: FISCALIZACION CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES, MALIMPIA, CUBE, BARRIO SAN JOSÉ, LA UNIÓN, BARRIO 5 DE AGOSTO, VICHE, CUBE III Y EN RIVERA DEL RÍO VICHE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
233	CIERRE: FISCALIZACION CONSTRUCCION DE MURO DE HORMIGON ARMADO PARA PROTEGER MARGEN DERECHA DEL RIO MOCACHE, SOBRE SECTOR BARRIO LINDO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
234	CIERRE: FISCALIZACION DE CADA UNA DE LAS OBRAS EMERGENTE DE JURISDICCION DE CORPECUADOR. EN LA PROV. DE LOS RIOS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
235	CIERRE: Fiscalizacion de Carreteras, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
236	CIERRE: FISCALIZACION DE ESTUDIOS DE LA REHABILITACION DE LAS VIAS PUERTO VILLAMIL - VOLCAN SIERRA NEGRA Y	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	PROGRESO -PLAYA OCHOA, liquidada							
237	CIERRE: Fiscalización de Estudios y Diseños definitivos para la reconstrucción de los Puentes colgantes San Gabriel I y San Gabriel II, en San José del Tambío, en la provincia de Bolívar., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
238	CIERRE: Fiscalización de Estudios y Diseños definitivos para las obras de estabilización de las laderas de las localidades Telimbela y Plomovado, en el cantón Caluma, en la provincia de Bolívar, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
239	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS DE CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO Y OCHO ALCANTARILLAS TUBULARES DE H. ARMADO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
240	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON ESCOLLERA PARA PROTECCIÓN DE MURO DE ALA SOBRE PUENTE RÍO ZAPOTAL; PUENTE TIGRE; VÍA CAMPOZANO - GUALE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
241	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO TANQUE ELEVADO Y RED CONEXIÓN A TUBERÍA MATRIZ EN EL CANTÓN PUEBLOVIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
242	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PLANTAS PARA SEIS AULAS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA PROV. DE NAPO PASTAZA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
243	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ANGOSTO SOBRE EL RÍO PERIPA VÍA LOS ANGELES - EL PARAISO, CANTÓN QUEVEDO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
244	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL BALSAMO UBICADA EN SAN VICENTE SAN ISIDRO	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
245	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR 15 DE MARZO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
246	CIERRE: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE MEJÍA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
247	CIERRE: FISCALIZACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA SERVIDA EN EL BARRIO MARIANA DE JESUS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
248	CIERRE: FISCALIZACION DE LA IMPERMEABILIZACION Y RECONSTRUCCION DE GAVIONES EN LA UNION RIOS BUENA VISTA Y SANTA ROSA Y MURO DE CONTENCIÓN FASE II, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
249	CIERRE: FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ""MACHALA -LA PRIMAVERA -LA IBERIA"" FASE I, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
250	CIERRE: FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCION DE LOS PTES.SAN JUAN Y PORTOVIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
251	CIERRE: FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE LA GUAYAS EN LA VIA EL EMPALME LA GUAYAS EL LIMON DEL CANTON EMPALME, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
252	CIERRE: FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO GARZON Y PUENTE SOBRE EL ESTERO LA LOPEZ, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
253	CIERRE: FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO LA PANGORA EN LA VIA BALZAPAMBA -MONTALVO LA ESMERALDA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
254	CIERRE: FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO LASCANO, UBICADO EN EL RECINTO EL PORVENIR., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
255	CIERRE: FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CABUYAL, REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CONTRERAS, REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO COLOPE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
256	CIERRE: FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCIÓN PUENTE CAMARONES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
257	CIERRE: FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL ESTERO EL CAMPITO VÍA LA CONCORDIA PLAYA EL MUERTO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
258	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION D ELA VIA SAN JUAN DE VINCES - ESTERO DE EN MEDIO POZA SECA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
259	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA CALUMA - RIO LA ESMERALDAS DE 11, 14 KM. DE LONGITUD UBICADA EN EL CANTON CALUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
260	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA ALLURIQUIN LA FLORIDA LAS MERCEDES DE 26 KM DE LONG., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
261	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA BALZAR -ELOY ALFARO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
262	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA FLAVIO ALFARO - CIRIACO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
263	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA INTERSECCION DEL TRAMO 7 LA AMERICA (VIA JIPIJAPA NOBOL), liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
264	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA JIPIJAPA NOBOA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
265	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA LA ESPERANZA -PEDRO PABLO GOMEZ, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
266	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA LA UNION A SAN PABLO DE PUEBLO NUEVO DE 10KM DE LONG., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
267	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA PACHA ZARUMA (SUBTRAMOS : PACHA - HUERTAS) EN EL CANTON ATAHUALPA -ZARUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
268	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA PAJAN -CAMPOZANO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
269	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	VIA PALALACHE CONVENTO EN LOS CANTONES CHONE Y FLAVIO ALFARO, liquidada							
270	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA PECHICHAL HASTA LAS CHABELAS; VIA LAS CHAVELAS - LOS CASADOS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.1
271	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA PITAL - CORDILLERA DE SAMANA, DE LA VIA LA Y DE LA ESMERALDAS, EL MIRADOR SAMAMA ORIENTAL Y DE LA VIA SAMAMA -RESERVA FORESTAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
272	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA SAN MATEO -SANTA MARIANITA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
273	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA SOSOTE TIERRAS AMARILLAS ROCAFUERTE ENTRE LOS CANTONES PORTOVIEJO Y ROCAFUERTE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
274	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DEL COLEGIO NACIONAL TECNICO JIPIJAPA, ECS. MOISES SAENZ, CENTRO DE RESCATE COSTERO CRUZ ROJA ECUATORIANA EN PUERTO CAYO (CONVENIO DE PAGO), liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
275	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DEL COLEGIO ZOILA UGARTE, COLEGIO MIXTO SIMON BOLIVAR, COLEGIO NACIONAL TECNICO REPUBLICA DEL PERU, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
276	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION VIA CHONE -FLAVIO ALFARO MANABI, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
277	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION VIA EMPALME - LA GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
278	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION VIA LOS BAJOS -BAJOS DEL PENICHE -LAS PALMAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
279	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION VIA SAN VICENTE EL CARMEN DE PIJILI, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
280	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION VIA SUCRE NOBOA , liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
281	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION;ESCUELA FISCAL MIXTO PUNA; ESCUELA NICOLAS A. GONZALEZ; ESCUELA CACIQUE TUMBALA; ESCUELA VICTOR EMILIO ESTRADA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
282	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA ZAPALLO PALALACHE - KM. 15.20 DE LONGITUD UBICADA ENTRE LOS CANTONES CHONE Y FLAVIO ALFARO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
283	CIERRE: FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA FANCA 1, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
284	CIERRE: FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA FANCA 2, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
285	CIERRE: FISCALIZACION DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO CONGO VIA EL EMPALME - LA GUAYAS - EL LIMON; CANTON BUCAY, PROVINCIA DEL GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		21/06/2011		Sí	0.05
286	CIERRE: FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LOS BLOQUES 4 -5 Y AUDITORIO DEL COLEGIO ELOY ALFARO EN LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
287	CIERRE: Fiscalizacion Puente Banchal Km 108 Via Nobol - Jipijapa , liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
288	CIERRE: FISCALIZACION RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SALIDA A ZAPOTAL TRAMO DE LA VIA BUENOS AIRES - SANTA ELENA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
289	CIERRE: FISCALIZACION Y AUDITORIA DE CADA UNA DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA DE JURISDICCION DE LA DELEGACION ESMERALDAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
290	CIERRE: FISCALIZACION Y AUDITORIA DE CADA UNA DE LAS OBRAS EMERGENTE DE JURISDICCION DE	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	CORPECUADOR. EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, liquidada							
291	CIERRE: FISCALIZACION Y AUDITORIA DE CADA UNA DE LAS OBRAS EMERGENTES DE JURISDICCION DELEGACION CALUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
292	CIERRE: FISCALIZACION Y AUDITORIA DE CADA UNA DE LAS OBRAS EMERGENTES DE JURISDICCION SANTO DOMINGO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
293	CIERRE: FISCALIZACION Y AUDITORIA DE CADA UNA DE LAS OBRAS EMERGENTES DE JURISDICCION DELEGACION CALUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
294	CIERRE: FISCALIZACION Y AUDITORIA DE CADA UNA DE LAS OBRAS EMERGENTES DE JURISDICCION DELEGACION PROTOVIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
295	CIERRE: FISCALIZACIÓN CONST. MUROS GAVIONES CAUCE RIO BURRO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
296	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE 200 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
297	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON VINCES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
298	CIERRE: Fiscalización de construcción Muro de Contención Fase I, Barrio Nuevo Santa Rosa, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
299	CIERRE: Fiscalización de Estudios del Sistema de Drenaje Pluvial de los sectores Josefina 1 y 2 y San Camilo del norte, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
300	CIERRE: Fiscalización de Estudios para la rehabilitación de los puentes Las Juntas, Caracol y San Pablo, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
301	CIERRE: Fiscalización de Estudios para la rehabilitación de los puentes Velasco Ibarra y Zapotal, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
302	CIERRE: Fiscalización de la construcción del dique de protección en el río Bulubulu a la altura de la población de Cochancay, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
303	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 1ERA.	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	FASE SISTEMA COLECTOR MARGINAL, liquidada							
304	CIERRE: Fiscalización de la construcción de alcantarillas ubicadas en las abscisas 5+610.6, 6+140.8, 140.8+800 , liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
305	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIA VERGEL -FUMISA TRAMO 1, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
306	CIERRE: Fiscalización de la construcción de la vía Margarita -Febres Cordero, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
307	CIERRE: Fiscalización de la construcción del puente Alcatraz, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
308	CIERRE: Fiscalización de la construcción del puente Los Cachos, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
309	CIERRE: Fiscalización de la construcción del puente Mútile, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
310	CIERRE: Fiscalización de la construcción del puente Quebrada Carcabon, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
311	CIERRE: Fiscalización de la construcción del puente Quinge 2, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
312	CIERRE: Fiscalización de la construcción del puente Salaite, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
313	CIERRE: Fiscalización de la construcción del puente Salango, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
314	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO ESTERO VERDE 1 Y PUENTE SOBRE EL RIO ESTERO VERDE 2, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
315	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA MACHALA - PRIMAVERA -LA IBERIA FASE I, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
316	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES EL FOCO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
317	CIERRE: Fiscalización de la reconstrucción del muro de contención Fase I para protección del Barrio Nuevo Santa Rosa, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
318	CIERRE: Fiscalización de la Reconstrucción del Puente "Estero Medina", liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
319	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	PUENTE SOBRE EL ESTERO EL MACHO, liquidada							
320	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESC.DIEGO MINUCHE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
321	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE LA VÍA SALITRE GENERAL VERNAZA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		09/12/2011		Sí	0.05
322	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACION DE LA ESC.24 DE JUNIO, ESC. COMBATE DE PILO Y ESC. EULOGIO SERRANO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
323	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACION VIA GUAYAQUIL KM. 58 - EL EMPALME - ACESO A LAUREL, UBICADA EN EL CANTON DAULE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
324	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN COL. TEC. PICOAZA. VIRGILIO RATTY, ESC. PATRIA, ETHER VIVAR, ENRIQUE DELGADO COPIANO, SUBCENTRO DE SALUD LASCANO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
325	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RÍO YANAYACU Y DE LA LINEA DE CONDUCCION, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
326	CIERRE: Fiscalización de la rehabilitación de la Escuela "Pedro Cornelio Drouet" en la Parroquia Tachina, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
327	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VIA CHAZO JUAN ECHEANDIA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
328	CIERRE: Fiscalización de la Rehabilitación de la vía Caluma -Charquiyacu, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
329	CIERRE: Fiscalización de la rehabilitación de la vía Cumandá -La Isla (2da. Etapa), liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
330	CIERRE: Fiscalización de la rehabilitación de la vía Cumandá -La Isla (Tramo I), liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
331	CIERRE: Fiscalización de la rehabilitación de la vía La Esperanza -La Cadena -El Vergel, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
332	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA PIÑAS - ZARUMA	1-Solicitud de Información	31/12/2011		08/10/2013		Sí	0.09

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	(SUBTRAMO Y DE OSORIO - ZARUMA), liquidada							
333	CIERRE: Fiscalización de la rehabilitación de la vía Ponce Enríquez -Bella Rica, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
334	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA PORTOVIEJO - PICOAZÁ -EMPATE MANTA - ROCAFUERTE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
335	CIERRE: Fiscalización de la rehabilitación de la vía Valle Hermoso -Cristóbal Colón, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
336	CIERRE: Fiscalización de la rehabilitación de la vía Vinces - Matecito, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
337	CIERRE: Fiscalización de la rehabilitación de la vía Zapotal -Las Naves -San Luis de Pambil, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
338	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LAS ESCUELA REPUBLICA DE CHILE, JULIO GONZALEZ, JOSEFINA VERA DE ARAY, Y CARMEN BENALCAZAR, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
339	CIERRE: Fiscalización de la Rehabilitación de las Vías by Pass Quininde -Chone -2 de mayo y By Pass Quininde - Chone -24 de septiembre, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
340	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE VÍA LOS ANGELES -EL PARAÍSO (14) EN EL CCANTÓN BUENA FE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
341	CIERRE: Fiscalización de la rehabilitación del drenaje pluvial sectores 1 y 2 San Camilo, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
342	CIERRE: Fiscalización de la rehabilitación del hospital Juan Montalván de Ricaurte, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
343	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN ESCUELA SANTIAGO RAMON CAJAL, COL. 25 DE MAYO, ESC. JUSTINO CORNEJO, ESC. PICHINCHA, SUBCENTRO SALUD COLON, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
344	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN ESCUELAS, LUIS FELIPE CHAVEZ, DR. ANTONIO BORRERO, ERNESTO VELASQUEZ, LUIS MARTINEZ, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
345	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN SAN VICENTE -HCDA.LAS DELICIAS (TRAMO II), liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
346	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN VIA CALUMA -RIO LA ESMERALDAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
347	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN VIA SANTO DOMINGO - COLORADO DEL BÚA UMPE CHICO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
348	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN: COLEGIO NACIONAL GUAYAQUIL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
349	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN: ESCUELA REPUBLICA DE MEXICO, COLEGIO AUGUSTO MENDOZA MOREIRA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
350	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA VÍA SANTO DOMINGO -COLORADO DEL BÚA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
351	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 1ERA. FASE BARRIO DEL SUR -RECINTO FERIAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
352	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUEVEDO -LA ESTRELLA -EL TERMINAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
353	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ALCANTARILLAS DE LA CARRETERA TONCHIGUE -GALERA -BUNCHE Y TABIAZO -CARLOS CONCHA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
354	CIERRE: Fiscalización de las obras de rehabilitación de 2 pilas del puente Zapotal y de la construcción del enrocado de protección del mismo, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
355	CIERRE: Fiscalización de las Obras de Reparación del Puente Los Ostiones ubicado en la vía San Mateo - Vainilla, en la provincia de Esmeraldas, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
356	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LOS ACCESOS A LOS PUENTES CARACOL Y SAN PABLO DEL VIADUCTO BABAHOYO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
357	CIERRE: Fiscalización de Los Estudios de Estabilización de Taludes en la vía Batallón Montufar - Autoridad Portuaria de Esmeraldas, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
358	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE REHABILITACIÓN DE LA VÍA KM 19 QUEVEDO -EL ESFUERZO -PALMAR DEL BIMBE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
359	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA SAN PABLO - CHIPEMABURGO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
360	CIERRE: Fiscalización de los Estudios para la rehabilitación del Hospital Regional MSP Santo Domingo, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
361	CIERRE: Fiscalización de los estudios y diseños para la protección de orillas del Malecón de Mocache, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
362	CIERRE: Fiscalización de los trabajos de reconstrucción del puente sobre el río Mache, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
363	CIERRE: Fiscalización de los trabajos de rehabilitación de la vía Atacames -La Unión -Las Vegas, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
364	CIERRE: Fiscalización de los trabajos de rehabilitación de la vía Esmeraldas -Tabiázo, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
365	CIERRE: Fiscalización de los trabajos de rehabilitación de la vía Guayacán -Pucayacu, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
366	CIERRE: Fiscalización de los trabajos de rehabilitación de la vía San Mateo -Río Verde - Esmeraldas, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
367	CIERRE: Fiscalización de los trabajos de rehabilitación de la vía Santo Domingo -Puerto Limón, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
368	CIERRE: Fiscalización de los trabajos de rehabilitación de la vía Santo Domingo -San Jacinto del Bua, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
369	CIERRE: Fiscalización de los trabajos de rehabilitación del Hospital Regional M.S.P. Santo Domingo, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
370	CIERRE: Fiscalización de los trabajos de rehabilitación del puente Delia María, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
371	CIERRE: Fiscalización de los trabajos de rehabilitación	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	del puente San Francisco, liquidada							
372	CIERRE: Fiscalización de los trabajos de rehabilitación del puente sobre el río Camarones, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
373	CIERRE: Fiscalización de los trabajos de rehabilitación del tramo Esmeraldas (Redondel de Codesa) -San Mateo, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
374	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE PROTECCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO PITAL, CANTON PUERTO LOPEZ., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
375	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN MEDIANTE DOBLE TRATAMIENTO VÍA GUAYACÁN -PUCAYACU, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
376	CIERRE: Fiscalización del puente Timbre, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
377	CIERRE: FISCALIZACIÓN EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA VÍA LA PAQUITA - SAN PEDRO Y REHABILITACION DE LA VÍA ESPERANZA - EL LIMON, CANTON BUCAY, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
378	CIERRE: FISCALIZACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VIA MILAGRO - MARISCAL SUCRE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
379	CIERRE: Fiscalización Rehabilitación de las vías "Int. El Guabo/Pasaje -El Progreso" y "Buena vista -Vega Ribera", liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
380	CIERRE: FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA DE CADA UNA DE LAS OBRAS EMERGENTES DE JURISDICCION DE CORPECUADOR, DELEGACION GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
381	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA REHABILITACIÓN VIA CHONE -BOYACA Y OBRA ADICIONALES DE LA REHABILITACIÓN VIA CHONE -COLORADO - BALZAR, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
382	CIERRE: LASTRADO CAMINO SAN FRANCISCO -ROCAFUERTE EN NARANJITO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
383	CIERRE: Lastrado de la Vía El Rosario Mata de Platano - Cantón Echeandia, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
384	CIERRE: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA VÍA SAMBORONDON SALITRE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
385	CIERRE: LIMPIEZA DE CANALES DE TIERRA EN VARIOS BARRIOS DE HUAQUILLAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
386	CIERRE: LIMPIEZA DE CANALES EN LA ZONA DEL KM. 31 VIA EL TRIUNFO INGRESO A TENDALES, CANTON EL TRIUNFO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
387	CIERRE: LIMPIEZA DE CANALES EN LA ZONA DEL KM. 31,5 VIA AL TRIUNFO, UBICADO EN EL RCTO. CRISTO REY, CANTON EL TRIUNFO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.1
388	CIERRE: LIMPIEZA DE DERRUMBES Y ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA VIA CALUMA - CHARQUIYACO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
389	CIERRE: LIMPIEZA Y PROTECCION DEL CANAL ADYACENTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO DE MACHALA,, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
390	CIERRE: MEJORAMIENTO CON LASTRADO DE SUELO SELECCIONADO DEL TRAMO DE CAMINO VECINAL, DE 5km de long.,5m ancho y espesor de 0.15 m. de material base clase 4, de acuerdo a las especificaciones técnicas del MOP, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
391	CIERRE: MEJORAMIENTO DE DE TRAMOS AFECTADOS EN LA VIA SAN VICENTE - SAN ISIDRO, CANTON SAN VICENTE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
392	CIERRE: MEJORAMIENTO DE ENTRADA A CHONE, SECTOR MONUMENTO AL MONTUBIO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
393	CIERRE: MURO DE ESCOLLERA PARA PROTECCION DE PUENTE 5 DE JUNIO, PARROQUIA PICOAZA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
394	CIERRE: MURO DE GAVIONES. PARROQUIA CAMPOZANO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
395	CIERRE: MURO ESCOLLERA PROTECCIÓN PTE.5 DE JUNIO EN LA PARROQUIA PICOAZA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
396	CIERRE: MURO ESCOLLERA PTE.SOBRE RÍO TAINA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
397	CIERRE: POR PANELERIA PARA LAS INSTALACIONES DE MATRIZ CORPECUADOR, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
398	CIERRE: PROGRAMA DE DOCTORADO CONJUNTO ESPOL - INGENIERIA GEOLOGÍA MINERO AMBIENTAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
399	CIERRE: PROTECCION CON ESPIGONES DE ESCOLLERA EN EL SECTOR DEL PUENTE ZAPOTAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
400	CIERRE: PROTECCION CON MURO DE ESCOLLERA DEL PUENTE EL CLAVO, UBICADO EN LA VIA BELLAVISTA - SANTA ANA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
401	CIERRE: PROTECCION DE ESCOLLERA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MOCACHE, CALLE ELOY ALFARO, SECTOR 23 DE AGOSTO., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
402	CIERRE: PROTECCION DE ESCOLLERA MARGEN IZQUIERDA AGUAS ARRIBADEL BADEN, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
403	CIERRE: PROTECCION DE LAS ORILLAS DEL RIO CHANCHAN, SECTOR PRODUCCION AGRICOLA, CANTON CUMANDA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
404	CIERRE: PROTECCION HIDRAULICA DEL CAUCE DEL RIO EN EL SECTOR DEL RECINTO ESTERO CLARO, CONSTRUCCION DE MURO DE ESPIGONES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
405	CIERRE: PROTECCION HIDRAULICA DE LA BASE DEL PUENTE EN EL RECINTO ESTERO CLARO UBICADO EN VIA EL TRIUNFO -HUIGRA, CANTON EL TRIUNFO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
406	CIERRE: PROTECCION HIDRAULICA DEL MARGEN DERECHA DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA PARROQUIA SANTA ROSA DE FLANDES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
407	CIERRE: PROTECCION HIDRAULICA DEL MARGEN DERECHA DEL RÍO FRENTE A LA POBLACION DE SANTA ROSA DE FLANDES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
408	CIERRE: PROTECCION HIDRAULICA DEL MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO DESDE EL FINAL DE LA POBLACION DE SANTA ROSA DE FLANDES HASTA PUERTO BAQUERIZO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
409	CIERRE: PROTECCION HIDRAULICA DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO GALA A LA ALTURA DEL SITIO RECINTO LA FORTUNA 1RA. ETAPA , liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
410	CIERRE: PROTECCION HIDRAULICA DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO GALA EN EL RECINTO LA FORTUNA 2DA. ETAPA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
411	CIERRE: PROTECCION HIDRAULICA DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO TENGUEL EN EL RECINTO ESPERANZA Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
412	CIERRE: PROTECCION HIDRAULICA DEL MURO AL MARGEN DERECHO SOBRE EL RÍO TENGUEL MEDIANTE LA COLOCACION DE PIEDRA ESCOLLERA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
413	CIERRE: PROTECCION HIDRAULICA DEL RIO POCOS PALOS, EN LE PARROQUIA TAURA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
414	CIERRE: Protección de Puentes de la vía Guayacan -Pucayacu, ubicada en el cantón La Mana provincia de Cotopaxi, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
415	CIERRE: PROTECCIÓN, LIMPIEZA, DESALOJO, DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CANALES (ESTERO MATANZA), EN CANTON DURÁN, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
416	CIERRE: PROVISIÓN E INSTALACION ELECTROMECHANICA PARA GALERIAS IZQUIERDA Y DERECHA DE LA PRESA LA ESPERANZA , liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
417	CIERRE: RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TRIPLE CAJON, PALMAR, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
418	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA COLEGIO NACIONAL PICHINCHA EN EL CANTÓN PICHINCHA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
419	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA JOSE MARIA CORDOVA EN MANTA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
420	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA REPUBLICA DEL ECUADOR EN EL RECINTO CAÑAVERAL DEL CANTON SALITRE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
421	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA SANTIAGO RAMON Y CAJAL EN EL CANTÓN SANTA ANA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
422	CIERRE: RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN PERTENECIENTE A LA VÍA DAULE - SALITRE TRAMO LA T HASTA EL SECTOR LOS TINTOS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
423	CIERRE: RECONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO MANGLARALTO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
424	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL COLEGIO JAIME DEL HIERRO EN EL RECINTO MARIA DEL TOACHI, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
425	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO JAVITA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
426	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MAMEY, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
427	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SUCRE DE 17 MTRS DE LONGITUD, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
428	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO, ENTRADA # 2, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
429	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE RIO ZAPOTAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
430	CIERRE: Reconstrucción del puente Estero Medina, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
431	CIERRE: RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO LOS POCITOS DE 18 MTRS DE LONGITUD POR 12.30 MTRS DE ANCHO, PROVINCIA DEL GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
432	CIERRE: RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GRANDE DE 42 MTRS DE LONGITUD Y 12.30 MTRS DE ANCHO, PROVINIA DEL GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
433	CIERRE: RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA FRANCISCO CAMPOS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
434	CIERRE: REDES ELECTRICAS PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
435	CIERRE: REDISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES DAULAR, RIO GRANDE,ZAPOTAL, Y RIO VERDE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
436	CIERRE: REHAB DE LAS ESCUELAS MARIA EULALIA EN EL LAUREL, ENRIQUE LOPEZ EN SANTA LUCIA Y FISCAL MIXTA NO. EN BALZAR (3 CENTROS ESCOLARES/SANTA LUCIA), liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
437	CIERRE: REHABILITACION CARRETERA CHAZO JUAN -ECHEANDIA DE 16.90 KM. DE LONGITUD, A NIVEL DE SUBASE PROVINCIAL DE BOLIVAR, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
438	CIERRE: REHABILITACION CARRETERO CALUMA -RIO LA ESMERALDA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
439	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA "8 DE ENERO" EN EL CANTON JIJAPA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
440	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA "LA TIERRA ES VIDA" UBICADA EN EL RECINTO SAN NICOLAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
441	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA FELICISIMO L. EN EL CANTON PUERTO LOPEZ., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
442	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA POLIBIO JARAMILLO SAA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
443	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA ROSITA BARBERAN DE ZAMBRANO EN EL CANTON CHONE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
444	CIERRE: REHABILITACION DE LA LOS VÍA LOS CASADOS HASTA LOS EBANOS - ABSCISA 0+000 A 2+500, CANTON JUNIN., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
445	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA BALZAR ELOY ALFARO EN EL CANTON CHONE., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
446	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA CASA DE TEJA - LA BALSA - CAMPO ALEGRE, UBICADA EN EL CANTON BABA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
447	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA ECHENDIA LA CENA PRIMERA ETAPA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
448	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA INTERSECCION TRAMO 7 JULCUY (1) EN EL CANTON JIPIJAPA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		10/12/2011		Sí	0.05
449	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA DE ACCESO, DESDE LA CIUDAD DE MILAGRO HASTA EL RECINTO LAS AVISPAS, CANTON MILAGRO PROVINCIA DE GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
450	CIERRE: REHABILITACION DE LASTRADO EN EL CAMINO VECINAL ISIDRO AYORA - ROSA DE ORO, CANTON ISIDRO AYORA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
451	CIERRE: REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL MARGEN IZQUIERDO EN EN LA COOPERATIVA NUEVA UNIÓN CAMPESINA JUNTO AL RÍO CHACAYACU, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
452	CIERRE: REHABILITACION DEL CAMINO ACCESO SOBRE EL MURO Y REPARACION DE ROTURA EN EL SECTOR TROVADOR, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
453	CIERRE: REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO Y MURO DE CONTENCIÓN DEL SECTOR TRAPICHE, TRAMO B, PUERTO INCA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
454	CIERRE: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUERTO REAL -ROQUE DE 4,2KM DE LONGITUD., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
455	CIERRE: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ROSA AMELIA -LAS CAÑITAS - CAÑAVERAL DEL 2,8KM DE LONG, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
456	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO "JAIME ROLDOS AGUILERA" UBICADA EN EL RECINTO SAN NICOLAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
457	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO FISCAL 1	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	DE JUNIO, PARROQUIA TENGUEL DEL CANTON GUAYAQUIL, liquidada							
458	CIERRE: REHABILITACION DEL DRENAJE FLUVIAL DE LA PARROQUIA SAN CAMILO DE LAS CALLES OTTO AROSEMENA, MALECON, VENEZUELA Y PANAMA (SECTOR 2), liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
459	CIERRE: REHABILITACION DEL SUBCENTRO DE SALUD PINDAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
460	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA 10 DE AGOSTO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.1
461	CIERRE: REHABILITACIÓN COLEGIO TECNICO PICOAZA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
462	CIERRE: REHABILITACIÓN COLEGIO TECNIOC 25 MAYO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
463	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA ESC. FISCAL ALEJANDRINA VELASCO, UBICADO EN LA PARROQUIA PALESTINA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
464	CIERRE: Rehabilitación de la vía Caluma -Charquiyacu, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
465	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA VÍA CHIRIJO -JESÚS MARÍA -EL TIGRE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
466	CIERRE: Rehabilitación de la vía Cumandá -La Isla (Tramo I), liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
467	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA VÍA HCDA.LAS DELICIAS -SAN ISIDRO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.05
468	CIERRE: Rehabilitación de la vía Margarita -Febres Cordero, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
469	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA VÍA PIÑAS(PORTETE) - PACCHA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
470	CIERRE: Rehabilitación de la vía Ponce Enríquez -Bella Rica, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
471	CIERRE: REHABILITACIÓN DEL COLG. TÉCNICO 13 ENERO DE PARROQUIA ANTONIO SOTOMAYOR DE VINCES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
472	CIERRE: Rehabilitación del Hospital Juan Montalvo de Ricarte, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
473	CIERRE: Rehabilitación del puente Delia María Vía la	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Esperanza - La Cadena - El Vergel, liquidada							
474	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA "AZOGUEZ" PARROQUIA ALAJUELA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
475	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA ELOY ALFARO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
476	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA JULIA GONZALEZ, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
477	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA MARIANA COBOS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
478	CIERRE: RELLENO Y RECONFORTACION DE DIQUE EN EL RIO CHICO Y REHABILITACION DE MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR LA CONCAGUA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
479	CIERRE: REPARACION DE FISURAS EN LA GALERIA DERECHA DE LA PRESA LA ESPERANZA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
480	CIERRE: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR TRAPICHE TRAMO C, UBICADO EN LA ABSCISA 8+100 DE LA VÍA PUERTO INCA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
481	CIERRE: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EN LA COOPERATIVA NUEVA UNIÓN CAMPESINA JUNTO AL RÍO CAÑAYACU, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
482	CIERRE: REPARACION DE MURO EN EL RIO MILAGRO Y REHABILITACION DE VIA DE ACCESO AL CHOBO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
483	CIERRE: REPARACION DE MURO EN EL SECTOR PAUJI Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO CHACAYACU, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
484	CIERRE: REPARACION DEL MURO DEEN EN EL SECTOR DE UNION DE CAMPESINOS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
485	CIERRE: REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AYAMPE DE 99.97 MTRS DE LONGTUD, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
486	CIERRE: REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO CURIA DE 15.40 MTRS DE LONGITUD, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
487	CIERRE: REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	MONTAÑITA DE 24.11 MTRS DE LONGITUD, liquidada							
488	CIERRE: REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JOSE DE 25-26 MTS DE LONG, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
489	CIERRE: REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO COLOPE, EN LA VÍA SAN MATEO - RIO VERDE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		28/07/2011		Sí	0.08
490	CIERRE: Reparación de Escuela " Pio Bravo Vallejo y Cobos ", liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
491	CIERRE: Reparación de Escuela "Hualcopo Duchicela", liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
492	CIERRE: REPARACIÓN DE LA ESCUELA DR. MANUEL ELISIO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
493	CIERRE: REPARACIÓN DE LA ESCUELA DUCHICELA XXII, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
494	CIERRE: REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CHAUCHA EN EL KM. 0+000 DE LA CARRETERA SAN VICENTE EL CARMEN DE PIJILI, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.06
495	CIERRE: REVISION DISEÑOS Y ACTUALIZACION DE COSTOS DE LOS PTES ESMERALDAS, TACHINA, CAMARONES, TACUZA, COLOPE, CABUYAL Y RIOVERDEY PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES QUININDE Y VICHE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
496	CIERRE: Revisión y complementación de estudios relacionados con dique de protección río Bulubulu, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.08
497	CIERRE: SANTO DOMINGO -JULIO MORENO -OTONGO DEL BABA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
498	CIERRE: SUMINISTRO DE TUBERIA DE H. A. DE=24 I/T, EN RÍO CAÑAYACU, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
499	CIERRE: Supervisión de los trabajos de construcción del puente San Pablo, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
500	CIERRE: Supervisión Rehabilitación vía "La Lorena - By Pass Quevedo - Quito ", "By Pass Quevedo - Quito -Santa Martha - Vía a Quevedo" y "By Pass Quevedo - Quito - Code -	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Venceremos - Vía a Quevedo", liquidada							
501	CIERRE:CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN ANTES DE LA ENTRADA AL PUEBLO DEL RECINTO JESUS MARIA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.15
502	CIERRE:CONSTRUCCION DEL PUENTE "SALAITE", liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.09
503	CIERRE:DESAZOLVE DEL CANAL: LAS MARAVILLAS ABCISA 2+900 4+380, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.07
504	CIERRE:FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA ESCUELA RAMON ESTUPIÑAN, ESCUELA ATACAMES Y ESCUELA LEON FEBRES CORDERO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.1
505	CIERRE:FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA CHAZO JUAN ECHEANDIA SEGUNDA ETAPA DE 16,90 KM DE LONG., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.1
506	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJON EN LA COOP. VENUS DEL RÍO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2012		31/12/2012		Sí	0.09
507	CIERRE: FISC DE REHAB DE CARRETERA PACCHA ZARUMA (SUBTRAMO HUERTAS - ZARUMA) DE 15.80 KM. DE LONGITUD, PERTENECIENTE A LOS CANTONES ATAHUALPA Y ZARUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2012		31/12/2012		Sí	0.07
508	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA (CAMARA Y TUBERIAS) PARA COLECTOR DESECHOS SOLIDOS EN EL BARRIO PUERTO NUEVO DE 4,430 M. CANTON LIBERTAD -SANTA ELENA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		10/12/2013		Sí	0.08
509	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PARA COLECTAR AGUAS LLUVIAS EN LA CALLES LA PLAYA, LASA AGUAS Y LA LIBERTAD, PARROQUIA SANTA ROSA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		12/09/2013		Sí	0.11
510	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DEL PUENTE LA LOPEZ, CANTÓN CHILLANES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		16/12/2013		Sí	0.03
511	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DEL RÍO CHANCHAN, UBICADO EN	1-Solicitud de Información	31/12/2013		10/12/2013		Sí	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	EL SECTOR DE VENTURA, liquidada							
512	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DEL RÍO GALA, UBICADO EN EL SECTOR DE SHUMIRAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		08/10/2013		Sí	0.05
513	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GEOTUBOS UBICADO EN EL BARRIO EL PAMPON, CANTON MUISNE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		13/12/2013		Sí	0.03
514	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GEOTUBOS UBICADO EN EL BARRIO SAN PABLO, CANTON MUISNE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		30/09/2013		Sí	0.07
515	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL ESTERO BELIN, UBICADO EN EL KM. 26 VÍA MILAGRO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		31/12/2012		Sí	0.07
516	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJON EN LA AV. 10 -A DESDE CALLE 8A CALLE 2, EN AV. S/N., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		13/08/2013		Sí	0.03
517	CIERRE: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON TOSAGUA FASE I, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		03/09/2013		Sí	0.07
518	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO BANIFE, UBICADA EN LA VÍA SANTA LUCIA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		12/09/2013		Sí	0.06
519	CIERRE: DSIDG: CULMINACIÓN DE CONSTR DE PTE COLGANTE SOBRE EL RÍO JUBONES E IMPLEMENTACIÓN DE ILUMINACIÓN CON ENERGÍA SOLAR, UBICADO EN EL SECTOR DUCOS, PARROQUIA CASACAY, DEL CANTÓN PASAJE, LIQUIDADA	1-Solicitud de Información	31/12/2013		08/11/2013		Sí	0.07
520	CIERRE: DSIDG: CULMINACIÓN DE REHAB DE VÍA BARBONES-SANTA CRUZ-EL GUABO, INCLUIDA CARPETA ASFÁLTICA, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, UBICADA EN LA ABSCISA 0+000 HASTA 15+712, ENTRE BARBONES Y EL GUABO, CANTÓN EL GUABO, LIQUIDADA	1-Solicitud de Información	31/12/2013		31/12/2012		Sí	0.04
521	CIERRE: DSIDG: CULMINACIÓN DE REHAB VÍA SAN PABLO-SANTA ROSA-MORILLO DE	1-Solicitud de Información	31/12/2013		31/12/2012		Sí	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	2,48 KM DE LONG CON SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, EN LOS RECINTOS SAN PABLO - SANTA ROSA - MORILLO, DEL CANTÓN SANTA ELENA, LIQUIDADA							
522	CIERRE: DSIDG: CULMINACIÓN REHAB VÍA VICTORIA - LA QUEBRADA, HASTA EMPATAR CON VÍA BELLA MARÍA - SANTA ROSA, CARPETA ASFÁLTICA, CUNETAS DE HORMIGÓN, ALCANTARILLAS DE TUBOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, CANTÓN SANTA ROSA, LIQUIDADA	1-Solicitud de Información	31/12/2013		31/12/2012		Sí	0.05
523	CIERRE: DSIDG: RAHAB DE LA CARRETERA (VIA) BUNCHE - MUISNE, QUE SERVIRA DE ENLACE ENTRE EL PUENTE DEL RIO BUNCHE Y LA POBLACION DE MUISNE, CANTON MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS, LIQUIDADA	1-Solicitud de Información	31/12/2013		31/12/2012		Sí	0.07
524	CIERRE: ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADA EN EL SECTOR CRUCEROS II - CAMAL MUNICIPAL CANTON CELICA. PROVINCIA DE LOJA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		09/12/2013		Sí	0.03
525	CIERRE: ESTUDIOS DE EMERGENCIAS PARA EVALUAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA ESTACION INVERNAL 2008 Y PARA EVALUAR UN PROGRAMA PREVENTIVO EN ZONAS DE RIESGOS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		06/12/2013		Sí	0.03
526	CIERRE: FISC DE RECONSTRUCCION, PROTECCION DE LOS ESTRIBOS Y AMPLIACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PITAL DE 40M DE LONGITUD EN EL CANTON SANTA ROSA; Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE TUBO PARA CONTROL DE INMUNDACIONES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		16/12/2013		Sí	0.05
527	CIERRE: FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DEL COLEGIO PICOAZA EN EL CANTON PORTOVIEJO Y ESCUELA ANIBAL SAN ANDRES EN MINTECRISTI, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		03/12/2013		Sí	0.08
528	CIERRE: FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RÍO	1-Solicitud de Información	31/12/2013		31/12/2012		Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	ROSA DE ORO, UBICADO EN LA VÍA SAMBORODON, liquidada							
529	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA CANUTO -CHORRERA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		08/10/2013		Sí	0.05
530	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DEL COLEGIO NACION MIXTO PUERTO LOPEZ Y ESCUELA FELICISIMO., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		09/12/2013		Sí	0.05
531	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA INTERSECCION TRAMO 7 JULCUY TRAMO 1. UBICADA EN EL CANTON JIPIJAPA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		09/12/2013		Sí	0.05
532	CIERRE: FISCALIZACION Y AUDITORIA DE CADA UNA DE LAS OBRS EMERGENTES DE JURISDICCION DELEGACION PORTOVIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		04/12/2013		Sí	0.05
533	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA SABANETILLAS - SAN GERARDO - LA INDUSTRIA - YATUVI - LA PITA, DE 28 KM. DE LONGITUD, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		12/10/2013		Sí	0.05
534	CIERRE: OBRAS COMPLEMENTARIAS AGUAS ABAJO DEL BADEN UBICADO EN EL KM. 21 DE LA VÍA BAHIA DE CARAQUEZ - TOSAGUA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		08/10/2013		Sí	0.05
535	CIERRE: PROTECCION CON ESCOLLERA DE ZONAS CRITICAS DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO CHICO EN LA VIA SAN FRANCISCO - LOS EBANITOS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		12/12/2013		Sí	0.05
536	CIERRE: PROTECCION DE ESCOLLERA MARGEN DERECHA DEL RIO PORTOVIEJO, EN LA PARROQUIA AYACUCHO., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		08/10/2013		Sí	0.05
537	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO LA SEGUNDA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		12/09/2013		Sí	0.05
538	CIERRE: RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA PIÑAS -ZARUMA (SUBTRAMO: YDE OSOSRIO - Y DE ZARUMA - PACCHA), liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		08/10/2013		Sí	0.15
539	CIERRE: RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PORTOVIEJO - ROCAFUERTE -TOSAGUA, TRAMO MEJIA - CRUZ VERDE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		31/12/2012		Sí	0.07
540	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA COMUNA -	1-Solicitud de Información	31/12/2013		26/10/2013		Sí	0.15

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	TIMBRE, UBICADA EN EL CANTON ESMERALDAS, liquidada							
541	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA GUAMAYACU -SABANETILLAS -LA INDUSTRIA -YATUVI -PITA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		06/12/2013		Sí	0.05
542	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA LA GUAYAS - EL LIMON CON PAVIMENTO ASFALTICO DE 2", liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		13/12/2013		Sí	0.05
543	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA QUIROGA - LA PAVITA - LA PITA. CANTÓN BOLIVAR., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		25/09/2013		Sí	0.07
544	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA SAN PABLO - SANTA ROSA -MORILLO, RECINTO SAN PABLO, CANTON SANTA ELENA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		09/12/2013		Sí	0.05
545	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA SUMITA - LA PITA - LAS PALMITAS DE AGUA SUCIA, CANTÓN EL CARMEN., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		12/09/2013		Sí	0.06
546	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO 23 DE JUNIO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		30/09/2013		Sí	0.06
547	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO NACIONAL TECNICO JIPIJAPA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		22/11/2013		Sí	0.07
548	CIERRE: REHABILITACION ESCUELA BRASIL LEONIDAS GARCIA EN EL CANTON JAMA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		22/11/2013		Sí	0.1
549	CIERRE: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON VINCES, SECTOR NICARAGUA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		06/12/2013		Sí	0.03
550	CIERRE: Rehabilitación de la vía Barbones -Santa Cruz -El Guabo, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		09/12/2013		Sí	0.03
551	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA BARBONES -SANTA CRUZ -EL GUABO, UBICADO EN EL CANTÓN EL GUABO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		09/12/2013		Sí	0.03
552	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA BELLA MARÍA -SAN CARLOS - VALLE HERMOSO, CANTON SANTA ROSA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2013		29/08/2013		Sí	0.07
553	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES PARA LA PROTECCION DE BIBLIOTECA, BARRIOS Y VIVIENDAS EN PARROQUIA	1-Solicitud de Información	30/12/2014		26/02/2014		Sí	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	LA UNION EN EL CANTÓN SANTA ANA, liquidada							
554	CIERRE: CONSTR CON PAVIMENTO DE HORMIGON ASFALTICO Y DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO EN LOS ESPALDONES DE LA VÍA SAN CARLOS -BALAO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		18/09/2014		Sí	0.05
555	CIERRE: CONSTR DE UNA ALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJON EN EL BARRIO REGALO DE DIOS -MONTE HERED - EL SALVADOR - LOS JARDINES - VALLE HERMOSO Y EN LOS OLIVOS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		25/02/2014		Sí	0.04
556	CIERRE: CONSTR DEL PTE S/N KM. 13+500 VIA MARCELINO MARIDUEÑA - LA RESISTENCIA DE 25M DE LONG. Y 10M DE ANCHO, CANTON MARCELINO MARIDUEÑA, PROVINCIA DE GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		14/02/2014		Sí	0.05
557	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE HORMIGON PARA PROTECCION DEL CEMENTERIO SAN LORENZO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		30/05/2014		Sí	0.04
558	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR LA CONCEPCION , PARROQUIA SANTA ROSA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		16/09/2014		Sí	0.03
559	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES UBICADO EN LA PARROQUIA EL ESFUERZO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		13/12/2013		Sí	0.05
560	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES UBICADO EN LA PARROQUIA EL ESFUERZO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		13/12/2013		Sí	0.03
561	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA ESCOLLERA EN EL BALNEARIO DON JUAN, CANTON JAMA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		30/09/2013		Sí	0.07
562	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN PABLO UBICADO EN EL KM 10 DE LA VIA LA ESPERANZA -LA CADENA - EL VERGEL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		25/11/2014		Sí	0.05
563	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CHAN CHAN KM. 1+100 VÍA MARCELINO MARIDUEÑA - LA RESISTENCIA DE 50M DE LONG. Y 10 M DE ANCHO, CANTON MARCELINO	1-Solicitud de Información	31/12/2014		17/09/2014		Sí	0.07

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	MARIDUEÑA - GUAYAS., liquidada							
564	CIERRE: DSIDG: CONSTR ALCANTARILLA DUCTO CAJÓN DESDE LA AV. PUNTA CARNERO HASTA LAS VILLAS DE MIDUVI 600 ML Y CULMINACIÓN DE CONSTR ALCANTARILLA DUCTO CAJÓN DESDE LA CALLE 17 HASTA LA AV. 10-A DE 488 ML, EN VINICIO YAGUAL, LIQUIDADA	1-Solicitud de Información	31/12/2014		20/02/2014		Sí	0.05
565	CIERRE: ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA JIPIJAPA, UBICADA EN EL CANTÓN JIPIJAPA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		26/02/2014		Sí	0.04
566	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE GUACHAPELI, UBICADO EN LA VIA VERNAZA - BEBO - MATECITO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		10/02/2014		Sí	0.05
567	CIERRE: FISC CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES COLEGIO 5 DE AGOSTO; FISC CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES HO.AO, CODESA, UNIDOS SOMOS MÁS Y FISC CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN LA ISLA SAN JUAN, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		10/02/2014		Sí	0.05
568	CIERRE: FISC DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RÍO GUAMBABI, LA INDUSTRIA; SOBRE PUENTE S/N VIA SABANETILLAS - SAN GERARDO -LA INDUSTRIA - YATUVI -PITA. CANTON CALUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		17/09/2014		Sí	0.05
569	CIERRE: FISC DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO BABA, VIA SANTO DOMINGO - EL ESFUERZO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO BIMBE., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		25/02/2014		Sí	0.05
570	CIERRE: FISC DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS REHABILITACIÓN DE LA VÍA MOCACHE -LA CRUZ DE SOLIS, REHABILITACIÓN DE LA VÍA LA AVENTURA -LA MACARENA -EL VOLANTE - GUAREL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		05/02/2014		Sí	0.03
571	CIERRE: FISC REHAB COLEGIO AGROPECUARIO 13 DE OCTUBRE, ESCUELA FISCAL NO. 33 LCDO.	1-Solicitud de Información	31/12/2014		10/02/2014		Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	CARLOS LUCAS, HOSPITAL RAFAEL SERRANO LOPEZ Y PROTECCION ESCOLLERAS Y MURO GAVIONES EN MARGENES DEL RIO BABAHOYO, CASA OLMEDO, liquidada							
572	CIERRE: FISC REHAB SUBCENTRO DE SALUD "JULIO MORENO", "MATERNO INFANTIL", SUBCENTRO DE SALUD "EL LIMONAL", SUBCENTRO DE SALUD "EL ROSARIO", REHALITACION DE HOSPITALMANGLARALTO AREA 28 Y REHABILITACION DE LA ESCUELA "MER, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		25/02/2014		Sí	0.05
573	CIERRE: FISC REHABILITACION DE LA VIA SANCAN-MEMBRILLAL; REHABILITACION DE LA VIA NARANJITA -LA UNION; REHABILITACION DE LA VIA RIO HONDO -CERRO BRAVO -EL CAIMITO., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		04/09/2014		Sí	0.05
574	CIERRE: FISC REHABILITACION VIA LODANA - SUCRE; VIA TROPEZON - LAS - ANONAS;VIA NOBOA - EL ENCUENTRO; REHABILITACION VIA SUCRE -NOBOA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		27/11/2014		Sí	0.04
575	CIERRE: FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES ESCOLLERAS, ENCAUZAMIENTO Y VARIAS OBRAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		10/02/2014		Sí	0.05
576	CIERRE: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RÍO CHAGUE Y CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RÍO EL LIMON, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		10/02/2014		Sí	0.05
577	CIERRE: FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE "EL CEIBAL", liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		25/11/2014		Sí	0.05
578	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA ESCUELA "MANUEL BASTIDAS", liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		25/02/2014		Sí	0.05
579	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA KM. 19 VIA QUEVEDO EL ESFUERZO -PALMAR DEL BIMBE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		28/02/2014		Sí	0.05
580	CIERRE: FISCALIZACION DE VARIAS OBRAS; PUENTE COLGANTE, QUEBRADA NARAJAPAMBA	1-Solicitud de Información	31/12/2014		14/02/2014		Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	-CELICA, ENCAUZAMIENTO QUEBRADA CRUCEROS II, CAMAL MUNICIPAL, CONST. MURO EN LA VÍA MACARA - SABIANGO, liquidada							
581	CIERRE: FISCALIZACION REHABILITACION DE LA VIA SAN PABLO -SAN FRANCISCO -LA MILLA, REHABILITACION DE LA VIA SIMON BOLIVAR -TUTUMBE - SAN ISIDRO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		10/02/2014		Sí	0.05
582	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE DIFERENTES OBRAS DE PUENTES, SITIO SOSOTE, EL MILAGRO, LAS PEÑAS, EL LIMON, EL COROZO, CANTON ROCAFUERTE., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		25/02/2014		Sí	0.05
583	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO POVE, CANTÓN SANTO DOMINGO , liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		25/08/2014		Sí	0.05
584	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA VÍA SAN PABLO -CHIPE - HAMBURGO, DE 24 KM. DE LONGITUD, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		14/11/2014		Sí	0.05
585	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA AZUAY, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		12/06/2014		Sí	0.05
586	CIERRE: REHAB DE LA VÍA LA PAQUITA - SAN PEDRO - CARRETERO; DOBLE TRATAMIENTO SUPERFIAL, EN LA ABSCISA 0+000 HASTA EL RCTO. SAN PEDRO, EN LA ABSCISA 5+300, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		12/11/2014		Sí	0.05
587	CIERRE: REHABILITACION DE CAMINO VECINAL DESDE SALITRE HASTA LA PITAYA CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO Y DOBLE RIEGO, CANTON SALITRE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		06/11/2014		Sí	0.05
588	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA LAGARTO PIZARES - ANCHAYACU EN EL CANTON RIO VERDE Y CANTON ELOY ALFARO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		14/02/2014		Sí	0.04
589	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA A MILAGRO - MARISCAL SUCRE HASTA EL RECINTO CARRIZAL, CANTON MILAGRO PROVINCIA DEL GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		16/09/2014		Sí	0.03
590	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA DESDE EL LIMITE	1-Solicitud de Información	31/12/2014		16/09/2014		Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	CANTONAL, SAMBORONDON HASTA EL RCTO. SAN GUILLERMO, CANTON DAULE, liquidada							
591	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA LA VICTORIA - LA QUEBRADA ENLACE CON LA VÍA BELLA MARIA -SANTA ROSA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		05/02/2014		Sí	0.05
592	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA SANCAN - MEMBRILLAL, CANTÓN JIPIJAPA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		15/09/2014		Sí	0.3
593	CIERRE: REHABILITACIÓN DEL KM. 7 VÍA A QUEVEDO - LA REFORMA 22 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		10/02/2014		Sí	0.05
594	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA APARTADERO - PUENTE BUZA, CANTÓN ATAHUALPA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		25/11/2014		Sí	0.03
595	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA PORTOVELO - SALATI - SECTOR LA TIRA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2014		30/05/2014		Sí	0.03
596	CIERRE: CONSTRUCCION DEL ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA FANCA 1, liquidada	1-Solicitud de Información	18/11/2016		18/11/2016		Sí	0.03
597	CIERRE: Estudio del puente Banchal, liquidada	1-Solicitud de Información	18/11/2016		18/11/2016		Sí	0.09
598	CIERRE: Estudios y Diseños para puentes colgantes Bellavista y la Samba en Cantón Las Naves y Echeandia, liquidada	1-Solicitud de Información	18/11/2016		18/11/2016		Sí	0.09
599	CIERRE: FISC DE LA OBRA EMERGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO BANIFE, UBICADO EN LA VIA SANTA LUCIA, CANTON DAULE. PRV. DEL GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	18/11/2016		18/11/2016		Sí	0.05
600	CIERRE: FISCALIZACIÓN REHABILITACIÓN DE LA VÍA EMPALME -PICHINCHA DE 23,70 KM., liquidada	1-Solicitud de Información	18/11/2016		18/11/2016		Sí	0.09
601	CIERRE. CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA TIPO CAJON DE 1,50M X 1,50M. L=260M, UBICADO EN EL BARRIO NUEVA LOJA., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
602	CIERRE. REHABILITACION DE LA ESCUELA FISCAL DR. AGUSTIN VERA LOOR, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
603	CIERRE: ACCESOS AL PUENTE "GUINEAL" VIA JIPIJAPA -NOBOA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
604	CIERRE: ADQUISICION DE MUEBLES PARA ADECUACIONES DE NUEVAS OFICINA DE MATRIZ CORPECUADOR, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
605	CIERRE: ALCANTARILLA ESTERO EL ROSAL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
606	CIERRE: ALCANTARILLADO SANITARIO DE OLMEDO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
607	CIERRE: ALCANTARILLAS BARRIO LA AURORA Y ALCANTARILLA ESC.CESAR FERNANDO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
608	CIERRE: AMPLIACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA CALCETA -EL COROZO -LAS DELICIAS -SAUCES 1 -SAUCES 2 -4 ESQUINAS , liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
609	CIERRE: AMPLIACIÓN PTE.SECTOR ATASCOSO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
610	CIERRE: ASESORIA JURIDICA CONSULTORIA CONSTITUCION DE FIDECOMISO MERCANTIL DE CORPECUADOR, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
611	CIERRE: BATALLÓN MONTUFAR -AV.PEDRO V.MALDONADO - AUT.PORTUARIA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
612	CIERRE: COLOCACION DE ESCOLLERA EN LA MARGEN DERECHA DEL ESTERO MOJINAL PARA PROTECCION DE PUENTE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
613	CIERRE: COLOCACION DE ESCOLLERA MARGEN IZQUIERDO RIO CARRIZAL PARA PROTECCION PUENTE EL RECREO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
614	CIERRE: COLOCACION DE HORMIGON ARMADO EN LA CIUDADELA LOS ROSALES, UBICADA EN LA VIA PARQUE FORESTAL -ZAPOTAL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
615	CIERRE: COLOCACION DE MURO DE ESCOLLERA ENTRE RIO CHAN Y RIO SAN ISIDRO, PARROQUIA MACHALILLA, CANTON PUERTO LOPEZ, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
616	CIERRE: COLOCACIÓN DEL DOBLE TRATAMIENTO VÍA GUAYACAN -PUCAYACU, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
617	CIERRE: CONSTR DE ALCANTARILLA TIPO CAJON DE HOMIGON ARMADO	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	UBICADA EN LA PARROQUIA 7 DE OCTUBRE SECTOR BELLA AURORA, CANTON QUEVEDO, liquidada							
618	CIERRE: CONSTR DE ALCANTARILLA TIPO CAJON DE HOMIGON ARMADO UBICADA SOBRE EL CANAL DE RIEGO DE CEDEGE, EN EL RECINTO EL GUAREL, CANTON BABAHOYO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
619	CIERRE: CONSTR DE DOS ALCANTARILLAS CAJÓN (A8) DE 2.00M X2.00M DE SECCIÓN Y 14 M DE LONG, EN LA ABSCISA 11+960; (A9) DE 2 M X 2 M DE SECCIÓN Y 18 M DE LONG, EN LA ABSCISA 12+560 EN LA CARRETERA TABIAZO CARLOS CONCHA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
620	CIERRE: CONSTR DE DOS ALCANTARILLAS DE CAJÓN (A9) DE 3.00M X3.00M DE SECCIÓN Y 21 M DE LONG, UBICADA EN LA ABSCISA 13+10; (A10) DE 3.5M X 3.5M DE SECCIÓN Y 22 M DE LONG, EN LA ABSCISA 14+405 EN LA CARRETERA TABIAZO CARLOS CONCHA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
621	CIERRE: CONSTR DE DOS ALCANTARILLAS DE CAJÓN (P3) DE 3.00 M X 3.00M DE SECCIÓN Y 25.00 M DE LONG, EN LA ABSCISA 10+400; (P4) 3.5 M X 11+600 EN LA CARRETERA TONCHIGUE -GALERA -QUINGUE - BUNCHE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
622	CIERRE: CONSTR DE ESTACION DE DRENAJE SANITARIO DE CASETA DE TRANSFORMACION Y VIVIENDA DE GUARDIAN EN EL SECTOR LAS ACACIAS CANTON PALENQUE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
623	CIERRE: CONSTR DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CAÑAR Y PROTECCIÓN HIDRAULICA MEDIANTE LA COLOCACION DE PIEDRA ESCOLLERA SECTOR "A", RECINTO SAN CARLOS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
624	CIERRE: CONSTR DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN HIDARULICA	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	DE LAS MARGENES DEL RÍO SAN FRANCISCO MEDIANTE COLOCACION DE PIEDRA ESCOLLERA Y ENCAUZAMIENTO DE RÍO , EN EL RECINTO SECADAL, liquidada							
625	CIERRE: CONSTR DE MURO DE GAVIONES DE H. A. AL MARGEN DEL RÍO BALAO PROTECCION DE VIVIENDAS DE BALAO INICIA A LA ALTURA DEL PUENTE A CONSTRUIRSE EN LA AV. CIRCUNVALACION, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
626	CIERRE: CONSTR DE PUENTE SOBRE EL ESTERO RETIRO DE CHANQUIYACO DE LONGITUD = 20M Y UBICACIÓN DEL PUENTE BAYLE EN EL MISMO ESTERO EN LA ABSCISA 0+680 UBICADO EN LA VIA LA CHORRERA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
627	CIERRE: CONSTR DE TRES ALCANTARILLAS DE CAJÓN (P0) DE 2.00 M X 2.00M DE SECCIÓN Y 15.00 M DE LONG, EN LA ABSCISA 2+300; (P2) 2 M X 2M DE SECCIÓN Y 23 M DE LONG EN LA ABSCISA 5+000; (P2) DE 3.5M X 3.5M DE SECCION Y 24M DE LONG, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
628	CIERRE: CONSTR DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGON ARMADO PARA PROTEGER MARGEN DERECHA DEL RÍO MOCACHE, EN EL SECTOR BARRIO LINDO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
629	CIERRE: CONSTR DE UNA ALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJON EN EL ESTERO DE PUNTA CARNERO INGRESO A LA CANTERA MUNICIPAL T OTRO A LA ALTURA DEL COLEGIO P. F. DAVILA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
630	CIERRE: CONSTR DE UNA ALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJON EN EL SECTOR LUIS CELLERI -CARMEN BUCHELLI Y LAS PEÑAS, DE UN CANAL ABIERTO Y PASO HUMEDO, PARROQUIA ANCONCITO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
631	CIERRE: CONSTR DE UNA ALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJON EN LA CALLE 30 Y CALLE D DEL SECTOR VINICIO YAGUAL, CONSTRUCCION DE DUCTO CAJON DESDE CEDEGE	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	HASTA ALBARRADA VICENTE ROCAFUERTE, liquidada							
632	CIERRE: CONSTR DEL MURO DE CERRAMIENTO POSTERIOR DE LA ESCUELA FISCAL GRAL. EPLICACHIMA, DEL RECINTO SAN JACINTO, DEL CANTON NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
633	CIERRE: CONSTR DEL PUENTE COLGANTE - QUEBRADA NARANJAL PAMBA -CELICA DE 20 M. DE LONG. PARROQUIA NARANJAPAMBA CANTON CELICA PROVINCIA DE LOJA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
634	CIERRE: CONSTR DEL PUENTE SITIO MEJIA, CAMINO LOS PALACIOS SOBRE CANAL DE DRENAJE DESDE LA COMPUERTA DE MEJIA HASTA LAS PEÑAS, CANTÓN ROCAFUERTE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
635	CIERRE: CONSTR E INSTALAC DE 2 COMPUERTAS DE SERVICIO DE DESAGUE DE FONDO, CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACION DE LA PRESA LA ESPERANZA UBICADA EN LA PARROQUIA QUIROGA DEL CANTON BOLIVAR, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
636	CIERRE: CONSTR PTE EN SITIO EL LIMON AFUERA, CAMINO PÚBLICO, SOBRE CANAL DE DRENAJE, DESDE HIGUERON DE PICOAZA HASTA ESTERO MESIAS, CANTÓN ROCAFUERTE., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
637	CIERRE: CONSTR PTE SOBRE EL RÍO CHILA BÚA EN EL KM 11 DE LA VÍA STO DOMINGO -SAN JACINTO- SAN PEDRO DE LAUREL; CONSTR PTE SOBRE EL RÍO LA ABUNDANCIA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.02
638	CIERRE: CONSTR SUBDRENES EN LA LADERA DERECHA, CANALES DE DRENAJE SUPERFICIAL EN LA LADERA DERECHA, PERFORACION Y TUBOS PARA PIESOMETRO EN LA LADERA DERECHA, PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE LA PRESA LA ESPERANZA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
639	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE MANGAHURQUILLO, UBICADO KM. 38,8 DE LA VIA HOLLADA - MANGAHURQUILLO, CANTON PUYANGO., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
640	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
641	CIERRE: CONSTRUCCION ALCANTARILLA DE CAJON 1M X 1M L=28M BARRIO VIRGEN DEL CISNE , liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
642	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE CAJON EN SAN JACINTO DE IÑAN, CANTÓN PONCE ENRIQUEZ, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
643	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VÍA SAN JOSÉ DEL TAMBO - AL RECREO, CANTÓN CHILLANES, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
644	CIERRE: CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS EN LA MZ "C" CINCO Y EN LA MZ "L" SEIS PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
645	CIERRE: CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN LA MZ "C" PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
646	CIERRE: CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN LA MZ "C" PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
647	CIERRE: CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN LA MZ "C" PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
648	CIERRE: CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN LA MZ "E" PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
649	CIERRE: CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN LA MZ "E" PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
650	CIERRE: CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN LA MZ "K" PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
651	CIERRE: CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN LA MZ "L" PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
652	CIERRE: CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN LA MZ "L" PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
653	CIERRE: CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS EN LA MZ "M" PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.02
654	CIERRE: CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN LA MZ "F" PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
655	CIERRE: CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN LA MZ "G" PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
656	CIERRE: CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN LA MZ "I" PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
657	CIERRE: CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS No. 6 - Mz "E", liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
658	CIERRE: CONSTRUCCION DE 18 VIVIENDAS No. 1 - Mz "A", liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
659	CIERRE: CONSTRUCCION DE 18 VIVIENDAS No. 2 - Mz "B", liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
660	CIERRE: CONSTRUCCION DE 5 ALCANTARILLAS DE HORMIGON ARMADO TIPO CAJON, EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
661	CIERRE: CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS EN LA MZ "B" PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
662	CIERRE: CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS EN LA MZ "H" PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
663	CIERRE: CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS EN LA MZ "H" PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.02
664	CIERRE: CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS EN LA MZ "J" PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
665	CIERRE: CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS EN LA MZ "J" PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
666	CIERRE: CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS EN LA MZ "J" PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
667	CIERRE: CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS No. 5 - Mz "D", liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.02
668	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA "LA CABUYA" EN KM 3 VIA BAHIA DE CARAQUEZ - SAN CLEMENTE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
669	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA (CANALES Y TUBERIAS) PARA COLECTOR DESECHOS SOLIDOS EN EL BARRIO NARCISA DE JESUS COMUNA SAN PABLO DE 3,914,4 M. CANTON SANTA ELENA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
670	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE HORMIGON ARMADO TIPO CAJON EN LA CIADADELA 10 DE AGOSTO , CANTON SANTA ROSA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
671	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE HORMIGON ARMADO TIPO CAJON EN LE PARROQUIA ARCAPAMBA, CANTON ZARUMA., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
672	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE HORMIGON ARMADO TIPO DUCTO CAJON UBICADA	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	EN LA COOPERATIVA 20 DE FEBRERO, liquidada							
673	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE HORMIGON CICLOPEO EN EL RÍO AMARILLO, CIUDADELA LA FLORIDA, CANTON PORTOVELO., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
674	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE TIPO DE H.A. EN LA VÍA PRINCIPAL DE INGRESO A LAS PROPIEDADES QUE COLINDAN CON LOS RÍOS PAGUA Y SIETE, CANTÓN EL GUABO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
675	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE TIPO DE H.A. PARA CONTROL DE INUNDACIONES DE LA PARROQUIA BORBONES, CANTÓN EL GUABO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
676	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DUCTO CAJON EN EL BARRIO JESUS DEL GRAN PODER, CANTON PORTOVELO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
677	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA VIA TABLAS -LA FLORIDA -EL VALLE, CANTON CALUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
678	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA VÍA BAILE MACHO - LA UMBELINA, CANTÓN CALUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
679	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA VÍA BARRIO SAN FRANCISCO DE LA FORTUNA -PISAGUA, CANTÓN CALUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
680	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA VÍA LA MANA - SAN CRISTOBAL GUAYACAN, CANTÓN LA MANA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
681	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA VÍA SAN ANTONIO DE MANGUILA - LA MANA, CANTÓN LA MANA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
682	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA VÍA SAN CRUCE A SAN CRISTOBAL - SAN ANTONIO DE MANGUILA, CANTÓN LA MANA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03












HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
683	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA MARGEN DERECHO RIO SANTA ROSA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
684	CIERRE: Construccion de alcantarilla N° 2 en el canal Machalilla, canton Machala., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
685	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN EL RECINTO LAS VEGAS, CANTON ATACAMES, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
686	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA DRENAJE DE BARRIO NUEVOS HORIZONTES, CANTON QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
687	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA DRENAJE VÍA LAS GOLONDRINAS SECTOR BOCA MALA, CANTON QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
688	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA DRENAJE VÍA LAS GOLONDRINAS SECTOR PALMITA, CANTON QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
689	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA DRENAJE, UBICADA EN EL KM. 15, KM.28, KM. 30, KM. 35, Y KM.43 VÍA LA UNION MANABITA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
690	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA DRENAJE, UBICADA EN EL KM. 25, VÍA SADE, SECTOR MILIMPIA - COLE, CANTON QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
691	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO CAJON PARA LA PROTECCION DE BARRIOS Y VIVIENDAS EN EL CAUCE DEL RIO BURRO FASE II, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
692	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJON UBICADA EN LA PARROQUIA 7 DE OCTUBRE SECTOR BELLA AURORA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
693	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA UBICADA EN EL RCTO. NUEVO AZUAY, CANTON QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
694	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	CAJON EN EL ESTERO LAS GUAJAS, CANTÓN PONCE ENRIQUEZ, liquidada							
695	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VIA CUMANDA -SUNCAMAL, CANTON CUMANDA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
696	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VÍA BERMEJAL - SAMAMA ORIENTAL Y SECTOR TABLAS DE FLORIDA, CANTÓN CALUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
697	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VÍA CALUMA VIEJO - BARRIO SAN JOSÉ, CANTÓN CALUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
698	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS TIPO CAJON EN LA VIA SAN JOSE DEL TAMBO - MIRAFLORES, CANTÓN CHILLANES, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.02
699	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y GAVIONES EN LA VÍA GUAYACAN -PUCAYACU, CANTÓN LA MANA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
700	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y MURO DE GAVIONES EN EL BARRIO SANTA TERESITA Y VÍA LA ESMERALDA, CANTÓN CALUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
701	CIERRE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE HORMIGON ARMADO TIPO DUCTO CAJON EN LA PARROQUIA PUERTO PECHICHE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
702	CIERRE: CONSTRUCCION DE BLOQUE NO. 5 CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACION DEL COLEGIO ELOY ALFARO EN EL CANTON SUCRE (BAHIA DE CARAQUEZ), liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
703	CIERRE: CONSTRUCCION DE CANAL CON MALLA TIPO RENO EN EL BARRIO SAN JORGE, UBICADA EN LA VIA BAHIA DE CARAQUEZ - TOSAGUA., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
704	CIERRE: CONSTRUCCION DE CANAL DE HORMIGON ARMADO PARA ENCAUZAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, BARRIO BUENOS AIRES, CANTÓN PORTOVELO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
705	CIERRE: CONSTRUCCION DE CINCO ALCANTARILLAS DE HORMIGON ARMADO TIPO CAJON EN EL SECTOR PROGRESO DE LA VÍA PALMARES - PROGRESO, CANTON ARENILLAS., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
706	CIERRE: CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CORONACION EN LA CDLA EL MIRADOR,, CANTON LA TRONCAL, PROV.CANAR, Y MURO DE GAVIONES EN ZHAGAL CENTRO, CANTON CUENCA PROV. AZUAY, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
707	CIERRE: Construcción de Ducto Cajon ubicado en la calle Cristo del Consuelo de Puerto Lopez, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
708	CIERRE: CONSTRUCCION DE ESTABILIZACIÓN LADERAS EN QUEVEDO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
709	CIERRE: CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE LAS AGUAS SERVIDAS EN EL BARRIO MARIANA DE JESUS EN LA PARROQUIA LEONIDAS PLAZA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
710	CIERRE: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA (AGUAS LLUVIAS) PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
711	CIERRE: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NO. 1 - ACERAS Y BORDILLOS PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO NUEVA KENNEDY, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
712	CIERRE: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NO. 2 - AGUAS SERVIDAS PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO NUEVA KENNEDY, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
713	CIERRE: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NO. 3 - AGUA POTABLE, PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO NUEVA KENNEDY, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
714	CIERRE: CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA PLUVIAL DE SAN CAMILO, PRIMERA ETAPA, CANTON QUEVEDO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
715	CIERRE: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (AGUAS SERVIDAS)	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	PARA EL REASENTAMIENTO HUMANO EN EL PROYECTO MANGLE 2000, liquidada							
716	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO CON GEOTUBOS PARA PROTECCION DE LA PARROQUIA BOLIVAR, CANTON MUISNE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
717	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE HORMIGON ARMADO PARA PROTECCION DE LA CALLE 26 AGOSTO, CANTON SAN LORENZO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
718	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE HORMIGON ARMADO PARA PROTECCION DEL BARRIO SIATE, CANTON SAN LORENZO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.08
719	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE HORMIGON CICLOPEO PARA PROTECCION DE LA PARROQUIA VALDEZ, CANTON ELOY ALFARO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
720	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE AGVIONES DE PIEDRA ESCOLLERA MARGEN DERECHO VIA PUERTO PESQUERO ARTESANAL EL MATAL A LA ALTURA DE QUITITO., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
721	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE ALAS EN EL PUENTE LA MORENA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
722	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE ALAS Y ALCANTARILLA EN LA VIA QUE UNE LOS RECINTOS ENGUNGA -VILLINGOTA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
723	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON BORDILLO - CUNETAS SECTOR LUIS CELLERI Y ALCANTARILLAS TIPO DUCTO CAJON SECTORES INICIO Y ATRÁS DEL ESTADIO EL DORADO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
724	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON ESCOLLERA EN LOS ACCESOS A LOS PUENTES Y ALCANTARILLAS UBICADOS EN LA ABSCISAS 2+200; 2+400; 3+000; 4+000 VÍA CAMPOZANO -GUALE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
725	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON ESCOLLERA PARA PROTECCION DE LOS ESTRIBOS IZQUIERDO Y DERECHO AGUAS ARRIBA EN PUENTE SOBRE EL RÍO MOSQUITO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
726	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON ESCOLLERA PARA PROTECCION DE MURO DE ALA NORMAL Y RELLENO CON MEJORAMIENTO , EN KM. 060 PUENTE LOS AMARILLOS, KM. 6 DE LA VÍA TOSAGUA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
727	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON ESCOLLERA PARA PROTECCION DE MURO DE ALA Y RELLENO CON MEJORAMIENTO EN PUENTE SOBRE EL RÍO CARRIZAL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
728	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON ESCOLLERA PARA PROTECCION DE MURO DE ALA, EN EL PUENTE A LA SALIDA DE JUNIN A CALCETA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
729	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON ESCOLLERA PARA PROTECCION DE MURO DE ALA, EN EL PUENTE A LA SALIDA DE SUCRE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
730	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON ESCOLLERA PARA PROTECCION DE MURO DE ALA, EN EL PUENTE RÍO ZAPOTAL 1+700 VÍA PAJAN COLIMES, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
731	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON ESCOLLERA PARA PROTECCION DE MURO DE ALA, VÍA CAMPOZANO - GUALE., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
732	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON ESCOLLERA PARA PROTECCION DE PUENTE METALICO EN LA ABSCISA 0+200; VÍA CAMPOZANO - GUALE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
733	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES PARA PROTECCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO CHIGUE,	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	CANTON ESMERALDAS, liquidada							
734	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES CON GEOTUBOS PARA PROTECCION DEL RECINTO LAS MANCHAS, CANTON MUISNE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
735	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES PARA PROTECCION DE BARRIOS Y VIVIENDAS EN PARROQUIA AYACUCHO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
736	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO Y PIEDRA ESCOLLERA UBICADO EN LA CONVERGENCIA DE LOS RÍOS SAN FRANCISCO Y GRAMALOTAL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.02
737	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE GAVIONES PARA PROTECCION HIDRAULICA DEL MARGEN DERECHO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO MAGRO, EN EL RECINTO PAJONAL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.02
738	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE GAVIONES PARA PROTECCION VIVIENDAS EN LA ORILLA DEL RIO PULA DEL RECINTO YURIMA DE 100 M DE LONG. CANTON DAULE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
739	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE GAVIONES Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CAÑAYACU, CANTON NARANJAL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
740	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE GAVIONES, CANTON VENTANAS., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
741	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGON ARMADO EN SECTOR CODESA, BARRIO UNIDOS SOMOS MÁS, CANTON ESMERALDAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
742	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE Hº Aº EN LA PARROQUIA MILAGRO Y ATAHUALPA, CANTÓN ATAHUALPA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
743	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RÍO CHIMBO, ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION HIDRAULICA CON PIEDRA ESCOLLERA EN RÍO CHIMBO., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
744	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA VÍA MACARA - SABIANGO ABCISA 9+300 UBICADO EN VÍA MACARA - SABIANGO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
745	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ZONA DEL RECINTO CHACAYACU, CANTON NARANJAL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
746	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ZONA PERIMETRAL Y PROTECCION HIDRAULICA DEL MARGEN DERECHO DEL RIO CAÑAR, CANTON NARANJAL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
747	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LAS MARGENES DEL RIO AMARILLO, CANTON JUJAN, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
748	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION DE RECINTO LA CARMELA, CANTON BABA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
749	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION DEL RECINTO LA FORTUNA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
750	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION HIDRAULICA DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO LOS TINTOS Y RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN JUNTO A LA CABECERA PARROQUIAL JUAN BAUTISTA AGUIRRE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
751	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION MARGEN IZQUIERDA RÍO CAÑAR, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
752	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RÍO TELIMBELA, RECINTO MIRADOR, SAMAMA ORIENTAL Y VIA	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	PARNAZO - L A UMBELINA, liquidada							
753	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DE PLAYA SECA, CANTÓN LA TRONCAL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
754	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE LAS ORILLAS DEL RÍO CALUMA, A LA ALTURA DEL BARRIO LA ESPERANZA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
755	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE LAS ORILLAS DEL RÍO CHANCHAN, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
756	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE LAS ORILLAS DEL RÍO CHARQUIYACU, EN LA POBLACION CHARQUIYACU, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
757	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE LAS ORILLAS DEL RÍO PITA, A LA ALTURA PIEDRA REDONDA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
758	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE LAS ORILLAS DEL RÍO TELIMBELA, SECTOR DEL VALLE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
759	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DEL RÍO BULUBULU, UBICADO EN EL SECTOR DE COCHANCAJ, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
760	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DEL RÍO CALUMA, (PRIMERA FASE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
761	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DEL RÍO CAÑAR, UBICADO EN EL SECTOR DE BARRANCO AMARILLO - SAN MARTIN, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
762	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DEL RÍO PITA, UBICADO EN EL SECTOR PITA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
763	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DEL	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	RÍO SIETE, UBICADO EN EL CANTÓN PONCE ENRIQUE, liquidada							
764	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN TIPO ESCOLLERA EN CAMARON, CANTÓN ECHEANDÍA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
765	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA PARA PROTECCION DE ESTRIBOS DEL PUENTE SOBRE EL RÍO VINCES, CANTON VINCES., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
766	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA DE PIEDRA SUELTA, UBICADA EN EL CANTON LA MANA, PROV. DE COTOPAXI, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
767	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA DE PIEDRA SUELTA, UBICADA EN LA BOCANA DEL LAGARTO, CANTON RIO VERDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
768	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO JUBONES, SECTOR HUAYLALA III, PARROQUIA CAÑA QUEMADA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
769	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA EN EL SITIO LA PRIMAVERA SECTOR II, EN EL RÍO JUBONES, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
770	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA PARA LA PROTECCION DE RIO VERDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
771	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA PARA PROTECCION DE LA ZONA INUNDABLE DEL BARRIO NUEVE DE OCTUBRE, CANTON HUAQUILLAS., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
772	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA PARA PROTECCION DE ZONA INUNDABLE DE BARRIOS 9 DE OCTUBRE Y MILTON REYES, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
773	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA PARA PROTEGER LA PARROQUIA COJIMIES, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
774	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA PARA PROTEGER LA POBLACION DE BRICEÑO EN	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	EL CANTON SAN VICENTE., liquidada							
775	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA PARROQUIA JULIO MORENO, CANTO SANTO DOMINGO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
776	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA PARROQUIA VALLE HERMOSO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
777	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION DE BARRIO SAN JOSÉ, CANTON MUISNE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
778	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION DE LA PARROQUIA TABIAZO, CANTON ESMERALDAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
779	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION DEL BARRIO 5 DE AGOSTO, CANTON QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
780	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION DEL BARRIO 8 DE JUNIO, CANTON QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
781	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION DEL BARRIO ROSA ZARATE, CANTON QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
782	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION DEL BARRIO SAN EDUARDO, CANTON QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
783	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION DEL COLEGIO 5 DE AGOSTO, CANTON ESMERALDAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
784	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION DEL MALECON DE LA ISLA SAN JUAN, CANTON ESMERALDAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
785	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES CAUCE DEL RIO LOS PUNTEROS. MARGEN DERECHO AGUAS ABAJO, CANTON PUERTO LOPEZ, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
786	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03










HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	CRUCE DEL RIO PITAL MARGEN DERECHA AGUAS ARRIBA, liquidada							
787	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES CRUCE DEL RIO PITAL MARGEN DERECHA AGUAS ARRIBA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
788	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES DE 32,0M X 5,0M. , UBICADO EN EL SECTOR BELLAVISTA., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
789	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES DE L=25M X 4M. , UBICADO EN LA COOP. PUEBLO EN MARCHA., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
790	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN EL KM. 37 VIA QUEVEDO - SAN VICENTE DE NILA., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
791	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN EL RIO CALUMA VIA CALUMA -GUAMASPUNGO PRVS. DE BOLIVAR, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
792	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN EL RIO LAS NAVES, GALPONES MUNICIPALES EN EL CANTON LAS NAVES. PRVS. DE BOLIVAR, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
793	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN EL RÍO BURRO SECTOR BARRIO 2 DE AGOSTO, CANTÓN MANTA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
794	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN EL RÍO MUERTO BARRIO DIVINO NIÑO, HASTA VÍA PUERTO AEROPUERTO, CANTÓN MANTA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
795	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN GUAMAYACU, CANTÓN ECHEANDIA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
796	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN LA ABSCISA 6+000 EN LA VIA CALUMA -LA ESMERALDA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
797	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN LA CIUDADELA SAN VICENTE, CANTON ECHEANDIA, PROV. DE BOLIVAR, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
798	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN LA ORILLA DEL RIO	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	QUEVEDO A LA ALTURA DEL SECTOR EN EL PANTANO I Y II , liquidada							
799	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN LA VIA ECHEANDIA - CHAZO JUAN, CANTON ECHEANDIA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
800	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN PARROQUIA SAN ISIDRO, CANTON SUCRE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
801	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA LA PROTECCION DE LA PARROQUIA CHAFLU, TRAMO II, CANTON ESMERALDAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
802	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA LA PROTECCION DE LA PARROQUIA MALDONADO , CANTON ELOY ALFARO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
803	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA LA PROTECCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA, PARROQUIA CHONTADURO, CANTON RÍO VERDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
804	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZACION DE TALUDES PARA LA PROTECCION DEL BARRIO PATRIA NUEVA , CANTON QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
805	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA LA PROTECCION DE LA PARROQUIA ANCHAYACU, CANTON ELOY ALFARO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
806	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA LA PROTECCION DE LA PARROQUIA CHAFLU, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
807	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA LA PROTECCION DE LA PARROQUIA MALIMPIA, SECTOR II, CANTON QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
808	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION DEL RECINTO LA BOCA, CANTON SAN LORENZO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
809	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	DE LA ORILLA DEL RIO CATARAMA, SECTOR ROCAFUERTE ENTRE EL PUENTE VEHICULAR Y EL PUENTE COLGANTE, liquidada							
810	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION DE LA PARROQUIA CUBE, SECTOR 1, CANTON QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
811	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION DE LA PARROQUIA MALIMPIA SECTOR 1, CANTON QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
812	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION DE LA PARROQUIA PLAYA DE ORO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
813	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION DE LA PARROQUIA SALIMA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
814	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION DE LA VIA CHIRIJO JESUS MARIA EL TIGRE TRAMO 2 RIO CHAMOTETE SITIO EL TIGRE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
815	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION DEL BARRIO LUZ DE AMERICA, CANTON QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
816	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION DEL BARRIO NUEVO QUININDÉ, CANTON QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
817	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION DEL MALECON DE SAN LORENZO, CANTON SAN LORENZO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
818	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION HIDRAULICA DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE SOBRE EL RÍO BIJAGUAL, CANTON NOBOL., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
819	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTEGER EL ASENTAMIENTO POBLACIONAL EN LA	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	LOTIZACION FRANCO, COOP. 23 DE AGOSTO, CANTON MOCACHE., liquidada							
820	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTEGER LA ESC. "MANABI GUILLEM" EN EL CANTON EL CARMEN, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
821	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTEGER LAS VIVIENDAS EN EL SECTOR EL MIRADOR, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
822	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTEGER LAS VIVIENDAS EN EL SECTOR NUEVO QUEVEDO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
823	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES RIO MANTA -AVENIDA DE LA CULTURA, CANTON MANTA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
824	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES UBICADO EN EL PUENTE BOLO, VIA EL ESFUERZO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
825	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES UBICADO EN EL RECINTO 24 DE MAYO, CANTON PUERTO QUITO., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
826	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES UBICADO EN LA VIA Y - OTONGO DEL BABA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
827	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES UBICADO EN LA VIA Y - OTONGO DEL BABA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
828	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES Y ALCANTARILLAS EN LA VÍA LA FLORIDA ALTA, CANTÓN PONCE ENRIQUEZ, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
829	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES Y HORMIGON ARMADO PARA PROTECCION DEL BARRIO BELLAVISTA, CANTON QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
830	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
831	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES, PARA LA PROTECCION	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	DE LA PARROQUIA CUBE, CANTON QUININDE, liquidada							
832	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES, PARA LA PROTECCION DE LA PARROQUIA CUBE, SECTOR II, CANTON QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
833	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES, PARA LA PROTECCION DE LA PARROQUIA VICHE, CANTON QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
834	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE HORMIGON ARMADO PARA PROTECCION DE LA CALLE ISIDRO AYORA, CANTON SAN LORENZO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
835	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE HORMIGON ARMADO UBICADO EN LA COOPERATIVA 15 DE SEPTIEMBRE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
836	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE HORMIGON CICLOPEO EN EL RECINTO TOLITA PAMPA DE ORO, UBICADO EN LA PARROQUIA VALDEZ, CANTON ELOY ALFARO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
837	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE HORMIGON CICLOPEO EN EL RÍO AMARILLO, CIUDADELA LA ALBORADA, CANTON PORTOVELO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
838	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE HORMIGON CICLOPEO EN LA CIUDADELA 28 DE NOVIEMBRE, CANTÓN PORTOVELO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
839	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE HORMIGON CICLOPEO PARA PROTECCION DE LA COMUNIDAD PARROQUIA SAN GREGORIO TRAMO II, CANTON MUISNE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
840	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE HORMIGON CICLOPEO Y DOS ALCANTARILLAS A LA ESTRADA DEL RECINTO OLMEDO, EN LA PARROQUIA LA TOLA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
841	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE HORMIGON, TIPO FLOTANTE PARA LA PROTECCION DEL BARRIO BELLAVISTA, CANTON	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS, liquidada							
842	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE MURO DE PIEDRA ESCOLLERA MARGEN DERECHO RIO JAMA SECTOR PUERTO PIEDRA, CANTON JAMA., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
843	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION DE ALCANTARILLA ESTERO CAÑA BRAVA 6+300, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
844	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION DEL BARRIO 7 DE SEPTIEMBRE, CANTON QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
845	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION DEL BARRIO LUCHA DE LA COMUNIDAD DE SAN GREGORIO, CANTON MUISNE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
846	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION DEL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES, PARROQUIA ESMELADAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
847	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION DEL BARRIO TELEMBI, CANTON QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
848	CIERRE: CONSTRUCCION DE MURO GAVIONES PARA PROTECCION DE LA VIA INTERSECCION TRAMO 7 EL ANEGADO EN EL CANTON JIPIJAPA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
849	CIERRE: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO TANQUE ELEVADO Y RED CONEXIÓN A TUBERIA MATRIZ EN EL CANTON PUEBLOVIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
850	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE DE L=16,30M, SOBRE EL RÍO VELEZ, UBICADO EN LA VIA LA MANA - LATACUNGA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
851	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE DE L=24,30M ABSCISA 2+100, SOBRE EL RÍO PUCAYACU CHICO, UBICADO EN LA VIA LA MANA - LATACUNGA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
852	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL ESTERO BELLA JUNGLA DE	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	12 METROS DE LONGITUD, CANTON LA MANA, liquidada							
853	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE "EL JUNCAL", liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
854	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE "EL SALTO" - CIUDAD PORTOVIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
855	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE DULCE PAMBA, DE L=22M UBICADO EN EL CANTÓN CHILLANES, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
856	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE LA FLORIDA DIAGONAL AL SUBCENTRO DE SALUD PONCE ENRIQUEZ, DE L=10M, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
857	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE NUEVO PEDERNALES (TACHINA) CANTON PEDERNALES, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
858	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE S/N DE L=15M ABSCISA 1+44 UBICADO EN LA VIA PITA -YATUVI -LA INDUSTRIA -SAN GERARDO -SABANILLAS - GUAMAYACU, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
859	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE S/N DE L=23M ABSCISA 3+440, UBICADO EN LA VÍA PITA -YATUVI -LA INDUSTRIA -SAN GERARDO -SABANILLAS - GUAMAYACU, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
860	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE S/N DE L=25M ABSCISA 1+444 SOBRE EL RÍO GUAMBABI EN LA VIA PITA -YATUVI -LA INDUSTRIA -SAN GERARDO -SABANILLAS - GUAMAYACU, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
861	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL ESTERO DON AURELIO MORENO, EN LA MANA, DE 15 METROS DE LONGITUD, CANTON LA MANA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
862	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL ESTERO EL SILENCIO DE 15M DE LONGITUD UBICADO EN EL CANTÓN CALUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
863	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO CHICO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
864	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RÍO CHAGUE, EN EL RCTO. SAN PEDRO, DE 25M, CANTÓN BUCAY., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
865	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RÍO CHARQUIYACU, EN LA ABSCISA 0+000 UBICADO EN LA VIA CHARQUIYACU -EL TOPE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
866	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RÍO LA MARCELINA DE L=10M EN LA VÍA LA PROVIDENCIA -LA ROSITA, PARROQUIA SAN JOSÉDEL TAMBO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
867	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RÍO MANGUILA, DE 25 METROS DE LONGITUD, UBICADO EN EL CANTON LA MANA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
868	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RÍO ROSA DE ORO, EN LA ABSCISA 3+900 DE LA VÍA SAMBORONDON, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
869	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO CUCARACHA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
870	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MUTILE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
871	CIERRE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO TRAMPOSO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
872	CIERRE: CONSTRUCCION DE TALUDES DEL CERRO LAS CABRAS Y ESTABILIZACION 9,CANTÓN DURAN, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
873	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN DIQUE DE PROTECCION EN ORILLAS DEL RÍO CATARAMA EN SECTOR DE LA VIA RICAURTE - CARACOL, CANTON URDANETA., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
874	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE GAVIONES EN EL SECTOR LA ISLA DE ORO DE LA PARROQUIA BARREIRO, CANTON BABAHOYO., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
875	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE GAVIONES PARA VARIOS SECTORES DEL CANTÓN BUENA FE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
876	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE GAVIONES Y DIQUE PARA PROTEGER RELLENO HIDRAULICO EN EL SECTOR SAN JOSÉ, CANTON BABAHOYO., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
877	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE ARCILLA DESDE SAN JOSE HASTA RECINTO LA ALEGRÍA, PARROQUIA ANTONIO SOTOMAYOR., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
878	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN CON ESCOLLERA EN MALECON DE BALZAR DE VINCES., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.08
879	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN PARA REFORZAMIENTO Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO ZUQUIBI EN RCTO. SAN LUIS, PARROQUIA ZAPOTAL (FASE II), liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
880	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE CORAZA PARA LA PROTECCION DEL MALECON DEL REASENTAMIENTO HUMANO "MANGLE 2000" EN BAHIA DE CARAQUEZ, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
881	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE ESCOLLERA EN LA ORILLA DEL RÍO MOCACHE A LA ALTURA DEL PUENTE PEATONAL, CANTON MOCACHE., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
882	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE ESCOLLERA EN VARIOS SECTORES DEL RIO CLEMENTINA, PARROQUIA LA UNION., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
883	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE ESCOLLERA GAVIONES EN EL SECTOR EL CONCHERO DE LA PARROQUIA BARREIRO, CANTON BABAHOYO., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
884	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE ESCOLLERA PARA PROTEGER ESTRIBO DEL PUENTE SOBRE EL RIO CATARAMA EN URDANETA, CANTON URDANETA., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
885	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE ESCOLLERA PARA PROTEGER ESTRIBO DEL PUENTE SOBRE EL RIO VENTANAS, CANTON VENTANAS., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
886	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE ESCOLLERA Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO UMBE -QUINSALOMA, A LA ALTURA DEL RECINTO LA ISLA DE BORBONES., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
887	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE GAVIONES EN EL MALECON DE CATARAMA, CANTON URDANETA., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
888	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE GAVIONES EN EL MALECON DE RICAURTE, CANTON URDANETA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
889	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE GAVIONES PARA PROTEGER ORILLAS DEL BAGATELA, CANTON VINCES, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
890	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE GAVIONES PARA PROTEGER VIVIENDAS EN EL SECTOR PATRIA NUEVA, EN EL SECTOR EL PITAL., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
891	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE GAVIONES PARA PROTEGER VIVIENDAS EN EL SECTOR POBLADO EN MATA DE CACAO, SECTOR RÍO CHILINTOMO., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
892	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE GAVIONES PARA PROTEGER VIVIENDAS Y CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA PARROQUIA VENUS DEL RÍO QUEVEDO., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
893	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE GAVIONES Y DIQUE PARA PROTEGER RELLENO HIDRAULICO EN EL SECTOR SAN AGUSTIN, CANTON BABAHOYO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
894	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE GAVIONES, EN UNA LONGITUD DE 120 MTS. EN LA PARROQUIA TACHINA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
895	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE GAVIONES EN LAS LADERAS DE SAN PEDRO, CANTON QUEVEDO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
896	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION DE LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR LA SONIA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
897	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE HORMIGON ARMADO EN UN SECTOR DEL MALECON DE PLAYAS DE VINCES., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
898	CIERRE: CONSTRUCCION DE UN MURO DE HORMIGON ARMADO PARA PROTEGER ORILLAS DEL RÍO SAN PABLO, EN EL SECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
899	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA CAJON EN EL BARRIO VIRGEN DEL CISNE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
900	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA CAJON EN EL SECTOR COLEGIO VILLA FLORA, LIQUIDADA	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
901	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA CAJON UBICADA EN EL SECTOR LAS DELICIAS, CANTON PUERTO QUITO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
902	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA CAJON UBICADA EN EL SECTOR SAN RAMON, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
903	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA CAJON UBICADA ENTRE LA COOP. DE VIVIENDA 2 DE MAYO, CANTON SANTO DOMINGO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
904	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 1.20MX1.20M. L=150M, UBICADO EN EL BARRIO EL PLATANITO., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
905	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR 24 DE MAYO COOP. DE VIVIENDA 6 DE ABRIL., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
906	CIERRE: Construcción de una alcantarilla de desague	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de aguas lluvias, sector 24 de mayo y Coop. De vivienda 6 de abril., liquidada							
907	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE HORMIGON ARMADO TIPO CAJON, EN LA PARROQUIA CURTINCAPAC, CANTON PORTOVELO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
908	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE HORMIGON ARMADO TIPO DUCTO CAJON, UBICADO SOBRE EL RIO MAPANCILLO, CANTON PUEBLO VIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
909	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA TIPO CAJON DE 1,00M X 1,00M. L= 80M, UBICADO EN BARRIO LA CAROLINA., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
910	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA TIPO CAJON DE 1,00M X 1,00M. L=351M, UBICADO EN EL ESTERO EL INFIERNILLO, COOP. SANTA MARTHA, SECTOR 1., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
911	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA TIPO CAJON DE 1,00M X 1,00M. L=380M, UBICADO EN LA COOP. NUEVA REPUBLICA., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
912	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA TIPO CAJON DE 1,20M X 1,20M. L=90M, UBICADO EN LA COOP. NUEVO SANTO DOMINGO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
913	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA TIPO CAJON DE 1,30M X 1,00M. L=200M, UBICADO EN LA COOP. ASISTENCIA MUNICIPAL Nº 2, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
914	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA TIPO CAJON DE 1,50M X 1,50M. L=150M, UBICADO EN EL ESTERO EL ODIOSO DE LA COOP. SANTA MARTHA, SECTOR 5., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
915	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA TIPO CAJON DE 1,50M X 1,50M. L=210M, UBICADO SOBRE EL ESTERO S/N DE LA COOP. UCOM Nº 2, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
916	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA TIPO CAJON DE 1,50M X 1,50M. L=260M, UBICADO EN EL	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	ESTERO S/N DE LA COOP. MARIA DEL ROSARIO., liquidada							
917	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA TIPO CAJON DE 1,50M X 2,10M. L=110M, UBICADO EN EL COMITÉ DE VIVIENDA 21 DE ABRIL., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
918	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA TIPO CAJON DE 2M X 2M. L=180M, UBICADO EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS NARANJOS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
919	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJON , UBICADA EN LA PARROQUIA 7 DE OCTUBRE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
920	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJON EN LA VÍA DE INGRESO A LA REPRESA VELASCO IBARRA, PARROQUIA ANCONCITO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
921	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA TIPO DUCTO DE HORMIGON ARMADO, EN LA PARROQUIA VENUS DEL RIO QUEVEDO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
922	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA UBICADA DE 1.20MX1,00M. L=61.60M, UBICADO EN LA COOP. BRISAS DEL COLORADO Nº 1., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
923	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA UBICADA DE 2,00MX2,00M. L=170M, UBICADO EN EL ESTERO S/N DE LA COOP. JUAN EULOGIO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
924	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA UBICADA EN EL VALLE DE TOACHI, CANTON SANTO DOMINGO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
925	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA UBICADA SOBRE EL ESTERO DEL PIOJITO, UBICADO EN LE COOP. UNION CIVICA POPULAR., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
926	CIERRE: CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS DEL	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	HOSPITAL DE CHONE, liquidada							
927	CIERRE: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS No. 3 - Mz "C", liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
928	CIERRE: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS No. 4 - Mz "D", liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
929	CIERRE: CONSTRUCCION DEL BLOQUE NO. 4 CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACION DEL COLEGIO "ELOY ALFARO" DE BAHIA DE CARAQUEZ CANTON SUCRE., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
930	CIERRE: CONSTRUCCION DEL EMBAULADO DE LA QUEBRADA SAN FRANCISCO, CANTON PINDAL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
931	CIERRE: CONSTRUCCION DEL ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA FANCA II, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
932	CIERRE: CONSTRUCCION DEL ENCAUZAMIENTO DEL RIO MOSCA (FASE I), UBICADO EN CALCETA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
933	CIERRE: CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN CON BASE BORDILLO, COLOCACION DE TUBERIAS Y CANAL ABIERTO DE HORMIGON, EN EL BARRIO MANABI, PARROQUIA ANCONCITO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
934	CIERRE: CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN FASE II PROTECCION DE LA PARROQUIA NUEVA SANTA ROSA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
935	CIERRE: CONSTRUCCION DEL MURO DE GAVIONES QUE SERVIRA COMO PROTECCION AL PUENTE SOBRE EL RIO CIRIACO , liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
936	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE "FANCA 2" KM 4+200 DE LA VIA BAHIA DE CARAQUEZ - CHONE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
937	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE BRAVO CHICO EN LA VIA CHONE BOYACA CANTON CHONE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
938	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE CAMINO PAPAYO DE EN MEDIO -PRIMAVERA, CANTO ROCAFUERTE., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
939	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE DE HORMIGON ARMADO EN LA QUEBRADA CUCHUSARA, PARROQUIA SALATÍ, CANTON PORTOVELO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
940	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE DE HORMIGON ARMADO SOBRE EL RÍO AMBOCAS, BARRIO AMBOCAS, PARROQUIA SALATÍ, CANTON PORTOVELO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
941	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE DE HORMIGON POSTENSADO SOBRE EL RÍO JUBONES, SECTOR CALAYACU, CANTON PASAJE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
942	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CEIBAL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
943	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE EL TORO KM 3 DE LA VIA BAHIA DE CARAQUEZ -CHONE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
944	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE LA ESPERANZA, VÍA BELLA MARIA - LA ESPERANZA, CANTON BALSAS., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
945	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE LA TINTA, CANTON BOLIVAR, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
946	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE MANGACHE SOBRE EL RIO LASCANO, CANTON PAJAN, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
947	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE MENDOZA CARRILLO, CANTON JUNIN, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
948	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE MILAGRO CARRETERA PRINCIPAL MEJIA PECHICHE, SECTOR 1, CANTO ROCAFUERTE., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
949	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE MILAGRO, VÍA BELLA MARIA -MILAGRO, CANTON BALSAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
950	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RIO JUBONES EN EL SECTOR DUCOS, CANTON PASAJE., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
951	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE PITAYO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
952	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE PUNCO EN LA VIA LA UNION PUEBLO NUEVO EN EL CANTON SANTA ANA., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
953	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SITIO AL MILAGRO, CARRETERA MAJIA - PECHICHE, SECTOR 2, CANTÓN ROCAFUERTE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
954	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SITIO EL LIMÓN, CAMINO DE LA ESCUELA LUIS DUEÑAS VERA, CANTO ROCAFUERTE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
955	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SITIO ELCOROZO, CAMINO PÚBLICO SACO Y TOPO SECTOR 2, CANTÓN ROCAFUERTE., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
956	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SITIO SOSOTE, CAMINO PÚBLICO AL PASAJE SECTOR 1, CANTO ROCAFUERTE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
957	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SITIO SOSOTE, CAMINO PÚBLICO SECTOR LAS ROSITAS, CANTO ROCAFUERTE., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
958	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SITIO ZAPOTE, CANTÓN PORTOVIEJO., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
959	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO GARZON DE 15MTS DE LONG. EN EL CANTON CHILLANES, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
960	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO LA LOPEZ DE 12MTS DE LONG. EN EL CANTON CHILLANES, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
961	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO LOS BRAVOS DE 20 MTS. DE LONG, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
962	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO PUEBLO NUEVO EN EL CANTON CALUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
963	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO TABLAS PARNASA DE 10 MTS. DE LONG., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
964	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ESTERO VERDE 2 EN LA VIA PROGRESO SANTA ELENA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
965	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO LASCANO EN EL SITIO EL PORVENIR, DE LA VIA OLMEDO LASCANO EN PAJAN, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
966	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MACHE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
967	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PLATANO EN LA VIA AYACUCHO LA UNION DEL CANTON SANTA ANA , liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
968	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO BABA, UBICADO EN LA VÍA SANTO DOMINGO - EL ESFUERZO., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
969	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO BALSAS, ABSCISA 2+500 DE LA VÍA BALSAS - BELLA MARIA -MARCABELÍ, CANTON BALSAS., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
970	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO BIMBE L=28M UBICADO EN LA ZONA DEL BIMBE., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
971	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO BUNCHE, CANTON MUISNE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
972	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CHILA BUA, UBICADO EN EL KM. 11 EN LA VÍA SANTO DOMINGO -SAN JACINTO - SAN DEL LAUREL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
973	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CHILITA, UBICADO EN EL KM. 5 DE LA VÍA SANTO DOMINGO - SAN JACINTO, SECTOR LOS ALAMOS., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
974	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO JARAMIJO, UBICADO EN EL BARRIO BALSAMARAGUA, CANTÓN JARAMIJO., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
975	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO LA ABUNDANCIA, EN LA	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	VÍA AL RECINTO LA PAZ., liquidada							
976	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO LIMÓN, UBICADO EN EL RCTO. EL LIMÓN, DE 25M, CANTÓN BUCA Y., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
977	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO NEGRO, EN LA VÍA SANTO DOMINGO - JULIO MORENO - SAN RAMON., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
978	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO PALMA REAL, SECTOR ROCAFUERTE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
979	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO PITAL, CANTON PUERTO LOPEZ., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.04
980	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE ESTERO PUEBLO NUEVO EN EL CANTON CALUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
981	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL GALLO, UBICADA ENTRE LOS CANTONES ARENILLAS Y LAS LAJAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
982	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL OSO, CANTON LAS LAJAS., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
983	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOSOTE ADENTRO, CAMINO PÚBLICO, SECTOR 1, CANTO ROCAFUERTE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
984	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO EN EL SITIO EL GUAYABO ADENTRO VÍA HIGUERON - GUAYABO -SOSOTE, CANTO ROCAFUERTE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
985	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO EN EL SITIO EL LIMÓN ADENTRO SOBRE EL CANAL DE DRENAJE HASTA EL ESTERO MESÍAS SECTOR UNO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
986	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO EN EL SITIO LAS PEÑAS, CAMINO PÚBLICO SECTOR SERGIO MACIAS, CANTO ROCAFUERTE., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
987	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO EN EL SITIO SOSOTE ADENTRO,	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	CAMINO PÚBLICO, SECTOR 2, CANTÓN ROCAFUERTE., liquidada							
988	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO EN EL SITIO SOSOTE, SOBRE EL CANAL DE DRENAJE PICOAZA HASTA EL ESTERO MESIAS, SECTOR 1, CANTO ROCAFUERTE., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.05
989	CIERRE: CONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO SITIO SOSOTE ADENTRO, CAMINO PÚBLICO ENTRADA A SAN PEDRO DE RESBALON, LINDERO CON EL GUAYABO, CANTO ROCAFUERTE., liquidada	1-Solicitud de Información	30/10/2017	30/10/2017			No	0.03
990	CIERRE: CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SAN RAFAEL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
991	CIERRE: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE SANTA MARTHA A SAN MATEO EN MANTA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
992	CIERRE: CONSTRUCCION DEL SISTEMAS DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN RAFAEL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
993	CIERRE: CONSTRUCCIÓN 35 VIVIENDAS MZ. 5 Y 6 SAN RAFAEL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
994	CIERRE: CONSTRUCCIÓN 36 VIVIENDAS MZ. 3 Y 4 SAN RAFAEL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
995	CIERRE: CONSTRUCCIÓN 48 VIVIENDAS MZ. Y, 8 Y 9 SAN RAFAEL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
996	CIERRE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS 11+800 Y 14+800, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
997	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS, GRUPO 4 (MZ. D), liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
998	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS, GRUPO 3 (MZ. C), liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
999	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS, GRUPO 1 (MZ. A -E), liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1000	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS, GRUPO 2 (MZ. B), liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1001	CIERRE: Construcción de 3 Alcantarillas ubicadas vía Libertad Sara Salguero, San Jacinto Bombón y Pise -Bajo Hondo., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1002	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE 37 VIVIENDAS MZ.1 Y 2, SAN RAFAEL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1003	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE 41 VIVIENDAS MZ. 10 Y 11 SAN RAFAEL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1004	CIERRE: Construcción de alcantarilla cajón N° 1, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1005	CIERRE: Construcción de alcantarilla cajón N° 2, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1006	CIERRE: Construcción de alcantarilla de hormigón armado en la abscisa 10+160 de la vía Tabiazo -Carlos Concha, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1007	CIERRE: Construcción de alcantarilla de hormigón armado en la abscisa 6+140 de la vía Tabiazo -Carlos Concha, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1008	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VIA TABIAZO CARLOS CONCHA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1009	CIERRE: Construcción de alcantarilla ubicada en la abscisa 5+610 de la carretera Tabiazo -Carlos Concha, de la provincia de Esmeraldas, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1010	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA PICOAZA PORTOVIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1011	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE CAJON EN EL BARRIO LA ESPERANZA DE 15 MTS. DE LONG, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1012	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA VÍA PITA -SAMAMA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1013	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE AULAS BLOQUE DE DOS PLANTAS ESC.DIEGO MINUCHE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1014	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS, SISTEMNA, TANQUE ELEVADO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA EN LA ESCUELA NICOLAS GONZALES TOBAR, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1015	CIERRE: Construcción de Cunetas de drenaje, en el Cantón Las Lajas, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1016	CIERRE: Construcción de Ducto Cajón con disipador de energía en el Corazón,	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	cantón Pangua, provincia del Cotopaxi, liquidada							
1017	CIERRE: Construcción de Ducto Cajón ubicado en la Vía Don Juan - Purichame abscisa 0+600 Cantón Jama, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1018	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PARA LA PROTECCIÓN DE VIA LOS ANGELES -EL PARAISO -LA 14, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1019	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PARA LA PROTECCIÓN DE VIVIENDAS EN LADERAS DE QUEVEDO -SECTOR VIVA ALFARO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1020	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE LA 1ERA. FASE DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. BARRIO DEL SUR, SISTEMA 15 DE MARZO UBICADO EN ESMERALDAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1021	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE LA 1ERA. FASE DEL ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, BARRIOS SUR SISTEMA COLECTOR MARGINAL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1022	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE LA 1ERA. FASE SISTEMA CODESA -DIQUE CODESA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1023	CIERRE: Construcción de la alcantarilla en la abscisa 11+100, en la vía La Esperanza -La Cadena -El Vergel -Fumisa, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1024	CIERRE: Construcción de la Alcantarilla sobre el Estero Aguacate, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1025	CIERRE: Construcción de la Alcantarilla sobre el Estero Fruta de Pan, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1026	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DEL PUENTE Y RELLENO SOBRE RÍO GUAYJI, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1027	CIERRE: Construcción de la Obra Básica, aceras y bordillos, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1028	CIERRE: Construcción de la Primera Fase del Alcantarillado de la Ciudad de Esmeraldas - Recinto Ferial, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1029	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCION HIDRAULICA DEL PUENTE SOBRE EL RÍO LA JUNTA EN BABAHOYO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1030	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINACIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE BABAHOY, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1031	CIERRE: Construcción de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Pluvial, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1032	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE MURO CONTENCIÓN FASE I, BARRIO NUEVO STA. ROSA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1033	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE VIVIENDAS JUNTO AL RÍO CAÑAR, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1034	CIERRE: Construcción de Muro de Gaviones en el río Malicia, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1035	CIERRE: Construcción de Muro de Gaviones en el Río Osoloma en el cantón Echeandía -provincia de Bolívar, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1036	CIERRE: Construcción de Muro de Gaviones y Encamisado de la Pila del Puente en río Chaucha, vía San Vicente, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1037	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIONES COLEGIO CALAZACON Y ALCANTARILLADO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1038	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES EN RECINTOS GUAYABAL Y PITA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1039	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN MURO GAVIONES VIA RICAURTE - LA HOJITA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1040	CIERRE: Construcción de Sistema de Redes Electricas , liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1041	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA HIDRAULICA SOBRE EL RÍO PTE. LAS JUNTAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1042	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PLANTAS PARA CUATRO AULAS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA DR. ALFREDO PAREJA DIESCANSECO EN EL CANTÓN MACHALA , liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1043	CIERRE: Construcción de un Muro de Gaviones a orillas del Río Zapotal en el Recinto San Luis, Cantón Ventanas, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1044	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO EN EL COLEGIO JAIME ROLDÓS Y REPARACIÓN DE LA ESCUELA PABLO ENRIQUE ALBORNOZ, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1045	CIERRE: Construcción de una Alcantarilla de Hormigón Armado, tipo Ducto Cajón Rita del Cantón Ventana., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1046	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA EN EL COLEGIO TECNICO JULIO MORENO ESPINOZA, TIPO DE 3X2M Y DE 12 M DE LONGUITUD, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1047	CIERRE: Construcción de varias alcantarillas en vías de desarrollo del cantón Palenque, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1048	CIERRE: Construcción de Viviendas de Manzana No. 6, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1049	CIERRE: Construcción de Viviendas de Manzana No.2, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1050	CIERRE: Construcción de Viviendas Manzana No. 1, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1051	CIERRE: Construcción del canal de evacuación de aguas lluvias y prevención de inundaciones en el Barrio San Eduardo, parroquia La Unión, cantón Quininde, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1052	CIERRE: Construcción del Enrocado de protección del Estribo derecho Puente San Francisco, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1053	CIERRE: Construcción del enrocado de protección del puente sobre el río Zapotal, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1054	CIERRE: Construcción del muro de contención Fase I para protección del Barrio Nuevo Santa Rosa, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1055	CIERRE: Construcción del Muro de Gaviones en el Inicio del Malecón de Ricaurte Cantón Urdaneta., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1056	CIERRE: Construcción del Muro de Gaviones Víche en la provincia de Esmeraldas, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1057	CIERRE: Construcción del muro de Hormigón ciclópeo, en el Cantón Portovelo., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1058	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE PROTECCIÓN	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO VINCES, liquidada							
1059	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CRUZ DEL PANADERO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1060	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE MEJIA FASE 1, VIA PORTOVIEJO TOSAGUA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1061	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PROGRESO (QUEBRADA CHIQUITA), liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1062	CIERRE: Construcción del Puente Quingue 1, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1063	CIERRE: Construcción del Puente Quingue 2, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1064	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL CANAL CEDEGE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1065	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO CAMARONES , liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1066	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO ZAPOTAL 3, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1067	CIERRE: Construcción del puente sobre el río Timbre, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1068	CIERRE: CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE SALUD VENUS DEL RÍO QUEVEDO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1069	CIERRE: Construcción Muro de Gaviones, Protección Alcantarilla y Vía, Cantón Zaruma, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1070	CIERRE: CONSTRUCCIÓN MURO DE HORMIGÓN CASA DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1071	CIERRE: CONSTRUCCION ALCANTARILLA DE 1.5 M X 1.5 M COOPERATIVAS ASISTENCIA MUNICIPAL SECTOR 2 Y 16 DE MARZO , liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1072	CIERRE: Contrato 05, Desazolve de los canal MEJIA EL GUAYABO Abscisa 0+000 hasta 3+800, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1073	CIERRE: Contrato 12, Desazolve de los canales de riego SAN MEJIA DE LAS PEÑAS Abscisa 6+720 hasta 7+480, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1074	CIERRE: Contrato 14 Desazolve de los canal de riego margen izquierdo Lote #	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	5 Abscisa 5+000 hasta 5+384, liquidada							
1075	CIERRE: CONTRATO 16 DESAZOLVE DEL CANAL MARGEN IZQUIERDO LOTE 05 ABSCISA 5+860 6+200, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1076	CIERRE: CONTRATO 17 DESASOLVE DE LOS CANALES DE RIEGO MARGEN IZQUIERDO LOTE 05,Abscisa 6+200 hasta 6+440, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1077	CIERRE: CONTRATO 18 Desazolve de los canales de riego MARGEN IZQUIERDO Lote #05 Abscisa 6+440 hasta 6+920, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1078	CIERRE: CONTRATO 19 DESAZOLVE DEL CANAL MARGEN IZQUIERDO LOTE 05 ABSCISA 6+920 7+440, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1079	CIERRE: CONTRATO 2 DESAZOLVE DE LOS CANALES DE RIEGO POZA HONDA DE LA ABSCISA 0+000 3+304, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1080	CIERRE: CONTRATO 21 DESAZOLVE DEL CANAL MARGEN IZQUIERDO LOTE 04 ABSCISA 0+000 3+760, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1081	CIERRE: CONTRATO 22 DESAZOLVE DEL CANAL MARGEN IZQUIERDO LOTE 04 ABSCISA 3+760 7+940, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1082	CIERRE: CONTRATO 24 Desazolve de los canales de riego MARGEN IZQUIERDO Lote #04 Abscisa 10+680 hasta 13+722, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1083	CIERRE: CONTRATO 25 REHABILITACION DEL SIFON STA ANA (PUENTE ACUEDUCTO) , liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1084	CIERRE: CONTRATO 32 Desazolve de los canales de riego MARGEN DERECHO Lote #1 Abscisa 4+020 hasta 4+600, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1085	CIERRE: CONTRATO 34 DESAZOLVE DEL CANAL MARGEN DERECHO LOTE 01 ABSCISA 5+400 6+080, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1086	CIERRE: Contrato 36, Desazolve de los canales de riego MARGEN DERECHO Lote #1 Abscisa 7+540 hasta 8+900, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1087	CIERRE: CONTRATO 37 DESAZOLVE DEL CANAL MARGEN DERECHO LOTE 01 ABSCISA 8+900 10+200, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1088	CIERRE: CONTRATO 40 Desazolve de los canales de riego MARGEN DERECHO Lote #1 Abscisa 13+760 hasta 14+400, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1089	CIERRE: CONTRATO 41 Desazolve de los canales de riego MARGEN DERECHO Lote #1 Abscisa 14+400 hasta 15+100, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1090	CIERRE: CONTRATO 42 Desazolve de los canales de riego MARGEN DERECHO Lote #1 Abscisa 15+100 hasta 15+700, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1091	CIERRE: Contrato 43, Desazolve de los canales de riego MARGEN DERECHO Lote #1 Abscisa 15+700 hasta 16+280, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1092	CIERRE: CONTRATO 45 DESAZOLVE DEL CANAL MARGEN DERCHO LOTE 01 DE SANTA ANA ABSCISA 16+605 17+200, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1093	CIERRE: Contrato 46, Desazolve de los canales de riego MARGEN DERECHO Lote #1 Abscisa 17+200 hasta 17+700, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1094	CIERRE: Contrato 47, Desazolve de los canales de riego MARGEN DERECHO Lote #1 Abscisa 17+700 hasta 18+115, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1095	CIERRE: CONTRATO 57 DESAZOLVE DEL CANAL: REPRESA PECHICHE DE RIO CHICO, Abscisa 0+000 hasta 1+740 RAMAL Nº 1 , ABSCISA 0+000 HASTA 1+550 RAMAL Nº 2, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1096	CIERRE: CONTRATO 6 Desazolve de los canales de riego La Jagua - San Eloy Abscisa 0+000 hasta 3+267, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1097	CIERRE: CONTRATO 63 DESAZOLVE DEL CANAL: MARG DER. LA GUAYABA - CORREAGUA ABS. 0+000 3+200, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1098	CIERRE: CONTRATO 8 DESAZOLVE DEL CANAL MEJIA SAN JOSE DE LAS PEÑAS ABSCISA 2+760 4+200, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1099	CIERRE: CONTRATO DE FISCALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN MAESTRO, LIQUIDADADA	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1100	CIERRE: CONTRATO DESAZOLVE DEL CANAL MARGEN IZQUIERDO LOTE 05 ABSCISA 5+384 5+860, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1101	CIERRE: CONTROL DE EROSION DEL CAUCE DEL RIO OSTIONES Y PROTECCION DEL PUENTE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1102	CIERRE: Control de erosión del cauce y márgenes del río Camarones y protección del puente, carretera San Mateo - Río Verde -Vainilla, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1103	CIERRE: Control de erosión del cauce y márgenes del Río Palma Real y protección del puente ubicado en el Km. 80 de la carretera San Mateo - Río Verde - Vainilla, prov. Esmeraldas, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1104	CIERRE: Control de erosión del cauce y márgenes del río Tonsupa y protección del puente, provincia de Esmeraldas, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1105	CIERRE: CONTROL DE INUNDACIONES DE LA QUEBRADA JORGE LOMAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1106	CIERRE: CONTROL DE INUNDACIONES Y DRENAJE DE LA QUEBRADA EL BALSAMO Y AGUA AMARGA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1107	CIERRE: CONTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE BARREIRO EN EL CANTON BABAHOYO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1108	CIERRE: Contruccion del Ducto Cajon sitio Ciriaco en el canton Flavio Alfaro abscisa 0+400, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1109	CIERRE: Contruccion del Ducto Cajon sector Los Perales canton San Vicente, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1110	CIERRE: COSNTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON SEGUNDA ETAPA SECTOR LA VIRGEN Y EL PALMARIN., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1111	CIERRE: COSNTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	RIO MANTA (VIA MANTA - PARROQUIA SAN JUAN), UBICADO EN EL CANTON MANTA., liquidada							
1112	CIERRE: DERIVACION DEL CANAL EL MACHO PARA CONTROL DE INUNDACIONES DEL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE MACHALA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1113	CIERRE: DESAZOLVE CANAL MEJIA S. LAS PEÑAS ABSCISA: 6+120 6+720, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1114	CIERRE: Desazolve de 19,511,14 M3 del RIO AGUAS ABAJO del vertedero POZA HONDA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1115	CIERRE: Desazolve de los canales de riego EL TIGRE Abscisa 0+000 hasta 1+140, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1116	CIERRE: Desazolve de los canales de riego MARGEN DERECHO Lote #1 Abscisa 18+115 hasta 18+723, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1117	CIERRE: Desazolve de los canales de riego MARGEN DERECHO Lote #1 Abscisa 19+680 hasta 21+220, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1118	CIERRE: DESAZOLVE DEL CANAL :NATURAL SOSOTE -LAS PEÑAS(0+000...1+120), liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1119	CIERRE: DESAZOLVE DEL CANAL MARGEN DERCHO LOTE 01 ABSCISA 0+000 0+480, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1120	CIERRE: DESAZOLVE DEL CANAL MARGEN DERCHO LOTE 01 ABSCISA 0+480 1+080, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1121	CIERRE: DESAZOLVE DEL CANAL: MEJIA S. LAS PEÑAS ABSCISA 5+420 .6+120, LIQUIDADA	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1122	CIERRE: DESAZOLVE DEL CANALMARGEN DERCHO LOTE 01 ABSCISA 2+280 2+900, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1123	CIERRE: DIQUE PROTECCION RIO BULUBULU, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1124	CIERRE: DRAGADO DEL RIO CHANCHAN SECTOR LA ISLA, CANTON CUMANDA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1125	CIERRE: DSIDG: CONCLUSIÓN Y PUESTA	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.04

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	EN OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO LA ESTANCILLA (LOMA ATRAVEZADA - BAHIA DE CARAQUEZ), LIQUIDADA							
1126	CIERRE: DSIDG: CONSTR DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA VÍA MACARÁ - SABIANGO EN LA ABSCISA 9+500, MURO DE GAVIONES INCLUIDO CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO EN EL ACCESO, CANTÓN CELICA, PROVINCIA DE LOJA, LIQUIDADA	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1127	CIERRE: DSIDG: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA VÍA MACARÁ - SABIANGO, EN LA ABSCISA 9+300, INCLUYE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO, LIQUIDADA	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1128	CIERRE: DSIDG: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN DE BIBLIOTECA Y VIVIENDAS DE LA PARROQUIA LA UNIÓN, EN EL CANTÓN SANTA ANA, LIQUIDADA	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.03
1129	CIERRE: DSIDG: PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A LA TUBERÍA INSTALADA EN EL ACUEDUCTO LOMA ATRAVEZADA Y REPARACIONES MENORES, LIQUIDADA	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.03
1130	CIERRE: DSIDG: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA "LODANA - SUCRE", UBICADA EN LOS CANTONES SANTA ANA Y 24 DE MAYO, DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, LIQUIDADA	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.03
1131	CIERRE: DSIDG: REHABILITACIÓN DE LA VÍA GUAMAYACU - SABANETILLAS - LA INDUSTRIA - YATUVÍ - LA PITA, LIQUIDADA	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.03
1132	CIERRE: DSIDG: REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AASS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TOSAGUA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1133	CIERRE: DUCTO CAJÓN ESTERO SALADO VÍA A LOS TABLONES, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1134	CIERRE: EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUERTO CHORRILLO - BARRAGANETE, EN EL CANTON PICHINCHA., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1135	CIERRE: Ejecución y terminación del puente "Quebrada Carcabon", liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1136	CIERRE: Ejecución, terminación del Puente sobre La Quebrada Pazos, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1137	CIERRE: ELEVACION DEL TERRAPLEN DE LA VIA SECTOR PLAYAS DE VINCES -BAGATELA., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1138	CIERRE: ENCAUZAMIENTO (LIMPEZA) DE MALEZA DE ALCANTARILLA, PUENTES Y PLANICIES DE LOS SECTORES DE LOS KIOSKOS, CANTON NOBOL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.04
1139	CIERRE: ENCAUZAMIENTO DE CANALES Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA COOPERATIVA 31 DE OCTUBRE, VALLE ITALIANO, MONTE SINAI Y SERGIO TORAL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1140	CIERRE: ENCAUZAMIENTO DE CANALES Y ESTEROS EN EL SECTOR GUACHAPELI , RECINTO GUACHAPELI, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.03
1141	CIERRE: ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA BEJUCAL 1.200M CALCETA, CANTON BOLIVAR, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1142	CIERRE: ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA EL BALSAMO -CANTON SAN VICENTE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1143	CIERRE: ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA LOS MATES - CABELLO, CANTON BOLIVAR, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1144	CIERRE: ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA MANTIBLE 2500M CALCETA, CANTON BOLIVAR, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1145	CIERRE: ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA MOCOCHAL, CANTON BOLIVAR, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.04
1146	CIERRE: ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA MOCORAL 2000M CALCETA, CANTON BOLIVAR, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1147	CIERRE: ENCAUZAMIENTO DEL RIO JARAMIJO, PROVINCIA DE MANABI, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1148	CIERRE: ENCAUZAMIENTO DEL RIO MANGILA Y PROTECCION DE LA VIA COSTA AZUL - 12 DE OCTUBRE, CANTON VALENCIA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1149	CIERRE: ENCAUZAMIENTO DEL RIO, RECONFORMACION DE MURO Y PROTECCION HIDRAULICA CON ESCOLLERA DE 500M DE LONGITUD, RECINTO SAN FRANCISCO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1150	CIERRE: ENCAUZAMIENTO DEL RÍO CONVENTO, PARROQUIA CHONE, CANTON CHONE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1151	CIERRE: ENCAUZAMIENTO DEL RÍO GRAMALOTAL (4.000M3) EN EL SECTOR LA DELICIA, CANTON NARANJAL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1152	CIERRE: ENCAUZAMIENTO Y ELEVACIÓN DEL MURO EN EL RECINTO ZUMBA, RECINTO SAN JOSÉ PARROQUIA JESUS MARÍA CANTON NARANJAL., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.04
1153	CIERRE: ENCAUZAMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, COOP. FLOR DE BASTION, BLOQUE 4., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.03
1154	CIERRE: ENCAUZAMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, COOP. FLOR DE BASTION, BLOQUE 8, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1155	CIERRE: ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION CON ESCOLLERA EN LOS ESTRIBOS DEL PUENTE PANTALONI., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1156	CIERRE: ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO DAULE, MEDIANTE COLOCACION DE PIEDRA ESCOLLERA, INGRESO SUR CABECERA CANTONAL DE SANTA LUCIA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.04
1157	CIERRE: ENRROCADO AL A MARGEN DEL RIO CAÑAR A LA ALTURA DEL SITIO LA PRIMAVERA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1158	CIERRE: ESC.MANUEL MARÍA SANCHEZ, FELIPE BORJA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1159	CIERRE: ESCUELA 28 DE MARZO/CANT.SALINAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.04
1160	CIERRE: ESCUELA ALIANZA PARA EL PROGRESO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1161	CIERRE: ESCUELA REINO DE INGLATERRA -ZONA URBANA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1162	CIERRE: ESTABILIZACION DE BERMAN POR MEDIO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO EN EL CERRO DEL CARMEN., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1163	CIERRE: ESTABILIZACION DE LA LADERA IZQUIERDA AGUAS ABAJO DE LA PRESA POZA HONDA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1164	CIERRE: ESTABILIZACION DE TALUD MEDIANTE PROTECCION HIDRAULICA CON MURO DE ESCOLLERA EN SANTA MARIA DEL FIAT DE 60 M DE LONGITUD, PARROQUIA OLON, CANTON SANTA ELENA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.04
1165	CIERRE: ESTABILIZACION DE TALUD VERTICAL DEL CERRO EL CARMEN - GUAYAS MONUMENTO AL CORAZON DE JESUS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1166	CIERRE: ESTABILIZACION DE TALUD VERTICAL DEL CERRO SAN PEDRO, PARROQUIA MANGLARALTO, CANTON SANTA ELENA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1167	CIERRE: ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL CERRO EL CALVARIO, CANTON ZARUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1168	CIERRE: ESTABILIZACIÓN LADERAS ELOY ALFARO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1169	CIERRE: ESTUDIO DE CONTROL INUNDACIONES ENCAUZAMIENTO Y DRENAJE DE LA QUEBRADA EL BÁLSAMO Y AGUA AMARGA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1170	CIERRE: ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA REHABILITACION DE LAS VIAS MONTALVO - BOCANACA DE OSTIONES Y DE ROCAFUERTE - PALESTINA -LA PERLA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1171	CIERRE: ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL PACHE SOBRE EL RIO CALERA DE 50 MTS. DE LONGITUD, UBICADO EN LA CARRETERA PIÑAS PORTOVIEJO -ZARUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1172	CIERRE: ESTUDIOS PARA LA RECONSTRUCCION DE LA VIA PORTOVIEJO - SANTA ANA DESDE LAS TRES MARIAS HASTA LA LODANA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1173	CIERRE: ESTUDIOS PARA LA RECONSTRUCCION DE LA VIA CRUZ VERDE CRUCITA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1174	CIERRE: ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION DE LA VIA CHONTADURO -CHUMUNDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.03
1175	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA MARGARITA -LA Y (VIA CHONE -BAHIA DE CARAQUEZ), liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1176	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE TRES PUENTES EN LA VÍA ALLURIQUIN - LA FLORIDA - LAS MERCEDES., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1177	CIERRE: Estudios y Diseños del Sistema de Drenaje pluvial sectores Josefina 1 y 2, Cooperativa 15 de noviembre, San Camilo del Norte, Pro mejoras y Santa María, en la parroquia San Camilo, provincia de Los Ríos, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1178	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES CHAN CHAN, 1+100, PUENTE S/N 10+300, PUENTE S/N 12+600 Y PUENTE S/N 13+500, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.03
1179	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DEL TALUD DEL CERRO EL CALVARIO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1180	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCION DE LA VIA CHONE -FLAVIO ALFARO 41,65 KM. DE LONGITUD, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1181	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	PUENTE EL OLIMPO, UBICADO EN EL CANTON CHONE, liquidada							
1182	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL CARMEN LA CRESPA (ENTRADA A PAMBILAR) DE 40 KM DE LONGUITUD , liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1183	CIERRE: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROTECCION HIDRAHULICA DEL PUENTE LA CRUZ DEL PANADERO, UBICADO EN LA VIA MACARA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.04
1184	CIERRE: ESTUDIOS Y EVALUACION DE VÍA PORTOVIEJO -ROCAFUERTE -TOSAGUA (TRAMO MEJIA - CRUZ VERDE), liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1185	CIERRE: FISACALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MURO DE PROTECCIÓN MALECÓN MOCACHE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1186	CIERRE: FISC CONSTR MURO ESCOLLERA PARA PROTEGER ESTRIBOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO VENTANAS, CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA EN LA ORILLA DEL RÍO CATARAMA, CONSTR MURO DE GAVIONES MALECON RICAURTE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1187	CIERRE: FISC CONSTR MURO GAVION BARRIO SAN EDUARDO, BARRIO LA UNION, BARRIO LA LUZ DE AMERICA, BARRIO BELLAVISTA, BARRIO NUEVOS HORIZONTES BAJOS, BARRIO NUEVO QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1188	CIERRE: FISC CONSTR MURO GAVIONES EN EL RÍO BURRO; BARRIO DOS DE AGOSTO; CONSTR MURO GAVIONES EN EL RÍO MUERTO; CONSTRUCCION DE MURO GAVIONES TRIPLE GALVANIZADO EN EL CAUCE DEL RÍO MANTA., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1189	CIERRE: FISC CONSTR MURO TRAMO II PARROQUIA SAN GREGORIO; CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN LA PARROQUIA DAULE, CONSTRUCCION MURO DE PARROQUIA EL PAMPON; CONSTRUCCION MURO	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	DE PARROQUIA BOLIVAR, liquidada							
1190	CIERRE: FISC CONSTRUCCION DE MURO EN LA ORILLAS DEL RIO QUEVEDO, SECTOR EL PLATANO, ENCAUZAMIENTO DEL RIO UMBE (QUINSALOMA), RECINTO LA ISLA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1191	CIERRE: FISC CONSTRUCCION DE MURO H. A. CALLE 26 DE AGOSTO, CONSTRUCCION DE MURO H. A. ISIDRO AYORA, CONSTRUCCION DE MURO H. A. LIMONES, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1192	CIERRE: FISC DE REHABILITACIÓN DE LA VÍA ZAPOTE -PINELA -KONITA; REHABILITACIÓN DE LA VÍA SAN FRANCISCO - FEDERICO -SAN SIMON; REHABILITACIÓN DE LA VÍA VALENCIA PAMBILAR MINUAPE; liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1193	CIERRE: FISC DE CONSTR DE AULA DOBLE Y BATERIA SANITARIA MAS POZO ABSORVENTE EN LA ESCUELA GUTEMBER MARTINEZ, RECONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE SALUD LA CONCORDIA Y MURO DE GAVIONES DE 150 MTS LONG, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1194	CIERRE: FISC DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN COOP. BRISAS DEL COLORADO; BARRIO PLATINO; COOP. UCOM; ESTERO EL ODIOSO; COOP. SANTA MARTHA; BARRIO NUEVA LOJA; , liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1195	CIERRE: FISC DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION DEL RÍO PITA; RÍO CHARQUIYACU; PUENTE SOBRE EL ESTERO CALUMA VIEJO -PLOMO -VADO PASAGUA Y PROTECCION RÍO CALUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1196	CIERRE: FISC DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA CASA DE TEJA -LA Balsa -CAMPO ALEGRE, REHABILITACIÓN DE LA VÍA SAN FCCO -LA CLARA, REHABILITACIÓN DE LA VÍA GUARE -EL ZAPOTE, CANTÓN BABA., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1197	CIERRE: FISC DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA BORBONES - SANTA CRUZ - EL GUABO; VIA BELLA MARÍA - SAN CARLOS - VALLE HERMOSO; VIA LA VICTORIA - LA QUEBRADA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1198	CIERRE: FISC DE LA RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL RÍO HACIENDA AMBOCAS; SOBRE LA QUEBRADA CUCHUSARA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DUCTO CAJON PARROQUIA CURTINCAPAC, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1199	CIERRE: FISC DE LA REHABILITACION DE LA VÍA CHONTADURO - CHUMUNDE; REHABILITACION DE LA VÍA MONTALVO - BOCANA DE OSTIONES; REHABILITACION DE LA VÍA ROCAFUERTE - LA PERLA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1200	CIERRE: FISC DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA PAPAYO DESDE LUZ DE AMERICA HASTA CANAHUETE (PECHICHE), CANTÓN PUEBLO VIEJO REHABILITACIÓN DE LA VÍA CARACOL, CANTÓN URDANETA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1201	CIERRE: FISC DE LA REHABILITACIÓN ESC. AZOGUEZ, MANUEL J. CALLE, COL. NACIONAL TEC. URUGUAY, ESC. MARIANA COBOS DE ROBLES, ESC. ANTONIO USCOCOVICH., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1202	CIERRE: FISC DE REHAB ESC. GUAYAS UBC. MAJUA; COLG. BARTOLOME RUIZ UBC. CHAFLU; ESC. VICENTE CUEVA ANDRADE, ESC. TIWINTZA, ESC. JAIME HURTADO GONZALEZ Y COLG. ROBERTO LUIS CERVANTES EN CIUDAD ESMERALDAS; ESC. 3 DE NOVIEMBRE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1203	CIERRE: FISC DE REHABILITACION ESCUELA NO 7 CIUDAD DE GYA., COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO PUEBLO NUEVO, ESCUELA FISCAL MIXTA SEMBLANTE POLACO, PEDRO MENENDEZ NAVARRO,	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	PABLO ALVAREZ GARCIA Y 9 DE OCTUBRE, liquidada							
1204	CIERRE: FISC DE REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL VERGEL - FUMISA, TRAMO 2; REHABILITACIÓN DE LA VÍA BUENA FE - ALEGRIA DEL CONGO, REHABILITACIÓN DE LA VÍA LA ESPERANZA - EL VERGEL., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1205	CIERRE: FISC DE REHABILITACIÓN DE LAS ESCUELA JOSE MA.VELASCO, PAIS AMAZONICO, JUAN MONTALVO, DRA. MA. LUISA MARTIN, LEONARDO DIAZ AVELLAN, UBICADAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1206	CIERRE: FISC DE REHABILITACIÓN DE LAS ESCUELAS NUEVOS HORIZONTES - ALFREDO SANZ RIVERA - 12 ABRIL - CETRO DE FORMACION 31 DE JULIO - ANIBAL VELA ZEA Y ROBERTO ESPINDOLA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1207	CIERRE: FISC RECONSTRUCCION DEL AUDITORIO DEL COLEGIO "EUGENIO ESPEJO", REHABILITACION DEL COLEGIO "AUGUSTO SOLORZANO" Y DEL COLEGIO DE SEÑORITAS "UNE" , liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1208	CIERRE: FISC REHABILITACION DE LA VIA CIENEGA AFUERA -CIENEGA AFDENTRO; VIA CIENEGA LOS CASADOS - EL EBANO; VIA SIMON GUASMO - OJO DE AGUA., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.04
1209	CIERRE: FISC SUBCENTRO DE SALUD EL MATE, CENTRO DE SALUD CERRO REDONDO, HOSPITAL LEON BECERRA, SUBCENTRO DE SALUD SANTA ROSA, CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL, CENTRO DE SALUD ISIDRO AYORA, ESCUELA 15 MIRAFLORES Y ESCUELA JAIME NEBOT, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1210	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE PARROQUIA SAN CAMILO NORTE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1211	CIERRE: FISCALIZACION CONSTRUCCIÓN DEL ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA EL BALSAMO EN EL CANTON SAN VICENTE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1212	CIERRE: FISCALIZACION CONTROL DE INUNDACIONES ENCAUZ.QUEB.JORGE LOMAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1213	CIERRE: FISCALIZACION DE CAD UNA DE LAS OBRAS EMERGENTE DELEGACION MACHALA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1214	CIERRE: FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE MANGAHURQUILLO DE 60 MTS. DE LONG. EN LA VIA HOLLADA MANGAHURQUILLO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1215	CIERRE: FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE PITAYO 30 MTS. DE LONG., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1216	CIERRE: FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO LAS CAÑAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1217	CIERRE: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL ESTERO BELIN, UBICADO EN EL KM. 26 VÍA MILAGRO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1218	CIERRE: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE OLMEDO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1219	CIERRE: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON TOSAGUA FASE I, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1220	CIERRE: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANGACHE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1221	CIERRE: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PUCON, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1222	CIERRE: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SOBRE EL RIO PLATANO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1223	CIERRE: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO BUNCHE, REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SANTA ANA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1224	CIERRE: FISCALIZACION DE LA ESTABILIZACION DEL TALUD DEL CERRO DEL CARMEN, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1225	CIERRE: FISCALIZACION DE LA OBRA DE ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA JIPIJAPA., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1226	CIERRE: Fiscalizacion de la obra de proteccion del asentamiento poblacional de jambeli con la construccion del muro con sacos de arena en una longitud de 1000m, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1227	CIERRE: FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCION DE LA VIA VERNAZA TRES MARIA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1228	CIERRE: FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO CADEATE UBICADO EN EL KM 50 DE LA VIA SANTA ELENA-PUERTO LOPEZ, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1229	CIERRE: FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCION VIA PORTOVIEJO TOSAGUA - TRAMO PORTOVIEJO MEJIA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1230	CIERRE: FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCION VIA TONCHIGUE -GALERA -BUNCHE - TRAMO 1, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1231	CIERRE: FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCION DE LOS PUENTES LOS PAPAYO Y PALTOBAMBA, EN LA VIA HUASIMO - CIANO - VIECNTINO, EN LA PROVINCIA DE LOJA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1232	CIERRE: FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO LAS LAJAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1233	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA ESCUELA CICERON ROBLES VELASQUEZ, ESCUELA ANIBAL GONZALEZ, ESCUELA HOGAR INFANTIL ELOY ALFARO., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1234	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA AGUA FRIA - LA HUMEDAD - SAN FRANCISCO Y	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	REHABILITACION DE LA VIA ROSA BLANCA SIMON BOLIVAR., liquidada							
1235	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA CHIRIJO MARIA EL TIGRE TRAMO II, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1236	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA CRUZ VERDE - CRUCITA DE 14 KM. DE LONGITUD., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1237	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA JAMA -EL MATAL EN EL CANTON JAMA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1238	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA JULIAN - SEVERINO; REHABILITACION VIA QUIROGA - LA PITA., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1239	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA LA MARGARITA -EL GUASMO -EL CERRO EN CHONE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1240	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA PARQUE FORESTAL - EL COROZO - MILAGRO - MEJIA - PECHICHE., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1241	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA SAN CLEMENTE - LA PUNTA CHARAPOTO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1242	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA SESME - SAN ISIDRO TRAMO II Y VÍA ELOY ALFARO - SAN ISIDRO., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1243	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA TRAMO 7 -JULCUY, FASE 2, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1244	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VÍA EL ROTO - CUBE, CANTON QUININDE; REHABILITACION DE LA VÍA LA COMUNA - TIMBRE,CANTON ESMERALDAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.5
1245	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VÍA LAGARTO - PIZARES - ANCHAYACU, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1246	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LOS PABELLONES CUARTEL	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	DE LA POLICIA COMANDO GUAYAS #2, liquidada							
1247	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DEL COLEGIO AMAZONAS, COLEGIO OSWALDO CASTRO INTRIAGO, ESCUELA ROSITA BARBERAN DE ZAMBRANO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1248	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DEL COLEGIO NUEVO ECUADOR Y Y ESCUELA 2 DE AGOSTO EN ESMERALDAS., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1249	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DEL PASO PEATONAL Y MANTENIMIENTO DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE VELASCO IBARRA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1250	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DEL KM. 7 VÍA A QUEVEDO - LA REFORMA 22 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1251	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE PILAS DEL PUENTE VELASCO IBARRA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1252	CIERRE: FISCALIZACION DE LA REPARACION DEL PUENTE METALICO SOBRE EL RÍO SAN PABLO - PALMAR, CANTON BABAHOYO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1253	CIERRE: FISCALIZACION DE LA VIA LA ESMERALDAS - MONTALVO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1254	CIERRE: FISCALIZACION DE LA VIA MONTECRISTI CAMARONES SAN JOSE TRAMO 2 EN EL CANTON MONTECRISTI, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1255	CIERRE: FISCALIZACION DE LA VIA TOCHINGUE - GALERA - BUNCHE TRAMO GALERA - QUINGUE) Y (TRAMO QUINGUE - BUNCHE) , liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1256	CIERRE: FISCALIZACION DE LOS ESTUDIOS REHABILITACION VIA LA CRESPA -EL CARMEN, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1257	CIERRE: FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE EL LIMÓN, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1258	CIERRE: FISCALIZACION DE OBRAS DE PROTECCION UBICADAS EN LAS PROV AZUAY CAÑAR Y CHIMBORAZO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1259	CIERRE: FISCALIZACION DE RECONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN LA FORTUNA; RECTO. PUERTO ENVIDIA; RCTO.SAN FRANCISCO; RECTO. SAN CARLOS; RCTO. CHACAYACU, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1260	CIERRE: FISCALIZACION DE TALUDES DEL CERRO LAS CABRAS, CANTÓN DURAN Y TALUDES DEL CERRO SAN PEDRO, PROV. DE SANTA ELENA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1261	CIERRE: FISCALIZACION DE VARIAS OBRAS; REBL. VIA PECHICAL DESDE PUENTE RIO MOSCA, RBL. VIA CIENEGA, ENCAUZAMIENTO QUEBRADA MOCOHCAL, CONS. MURO PROTECCION BARRIO PARROQUIA AYACUCHO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1262	CIERRE: FISCALIZACION DEL ENCAUZAMIENTO DEL RIO LA MOSCA (I ETAPA), EN LA CIUDAD DE CALCETA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1263	CIERRE: FISCALIZACION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y DRENAJES DE LAS QUEBRADAS BALSAMO, AGUA AMARGA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1264	CIERRE: FISCALIZACION PARA LA CONTRUCCION DEL PUENTE JERUSALEN DE 26MTS DE LONG. CANTON PEDRO CARBO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1265	CIERRE: FISCALIZACION PARA LA CONTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BRAVO CHICO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1266	CIERRE: FISCALIZACION PARA LA PROTECCION DE BARRIOS Y VIVIENDAS DE LAS INUNDACIONES DEL RIO BURRO (FASE II), liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1267	CIERRE: FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA PARROQUIA BARREIRO EN BABAHOYO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1268	CIERRE: FISCALIZACION REHABILITACION DE LA	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	VIA LA SUMITA -PITA -LAS PALMITAS DE AGUA SUCIA Y REHABILITACION DE LA VIA LAS CUMBRES -LA MORENA -LA CODICIA, liquidada							
1269	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS OBRAS EMERGENTES DE JURISDICCION DE CORPECUADOR, DELEGACION GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1270	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA TINTA, PARROQUIA BOLIVAR Y ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA BEJUCAL, PARROQUIA CALCETA., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1271	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO PAJAN, CANTON PAJAN., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1272	CIERRE: Fiscalización de la construcción de las vías Intersección Buenavista -Vega Rivera, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1273	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CRUZ DEL PANADERO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1274	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO BUENOS AIRES -CANTON SANTA ELENA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1275	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO ZAPOTAL 2 Y PUENTE SOBRE EL RIO ZAPOTAL 3, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1276	CIERRE: Fiscalización de la construcción del puente Tramoso, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1277	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS DEL SUR CODESA -DIQUE CODESA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1278	CIERRE: Fiscalización de la construcción del sistema de drenaje pluvial de Babahoyo, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1279	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES H. POSTENSADO SOBRE EL RÍO JUBONES PUENTE COLGANTE	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	SECTOR DUCOS SOBRE EL RIO JUBONES, liquidada							
1280	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES PROGRESO (QUEBRADA CHIQUITA), liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1281	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE LA QUEBRADA EL GALLO., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1282	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SAN PABLO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1283	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN VÍA PORTOVIEJO ROCAFUERTE -TOSAGUA TRAMO MEJIA CRUZ VERDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1284	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE RÍO GRANDE, BURRO MUERTO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1285	CIERRE: Fiscalización de la rehabilitación de la construcción de la II Etapa del drenaje pluvial de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1286	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PROTECCIÓN CON ESCOLLERAS EN VÍA SAN MATEO -RÍO VERDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1287	CIERRE: Fiscalización de la Rehabilitación de la vía "Arenillas -La Cuca -La Pitahaya", en la provincia de El Oro., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1288	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA BOSQUE DE ORO - QUINZALOMA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1289	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA TABIAZO -CARLOS CONCHA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1290	CIERRE: Fiscalización de la rehabilitación de la vía Vinces - Matecito, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1291	CIERRE: Fiscalización de la rehabilitación del puente Cucaracha, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1292	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN ESCUELA SIMON RODRIGUEZ; JARDIN SEMILLITAS; COL.	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	AGROPECUARIO TECNICO AGRIPINA RIVAS , liquidada							
1293	CIERRE: Fiscalización de la Reparación del Puente Palma Real ubicado en la vía San Mateo -Rio Verde -Vainilla, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1294	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA VÍA LOS ARENALES -LAS GILCES -LA BOCA -CRUCITA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1295	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN HIDRÁULICA PTE.LAS JUNTAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1296	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LAS VIAS INTERSECCION ARENILLAS PUYANGO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1297	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LAS VIAS PIÑAS(PORTETE) - PACCHA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1298	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LOS CENTROS ESCUELA TEODORO WOLF; ITALO CENTENARIO; GENERAL VERNAZA; 19 DE AGOSTO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1299	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS REHAB.VÍAS LAGARTO - PIZARES -ANCHAYACU, TABIAZO -CARLOS CONCHA; TONCHIGUE - SAN FRANCISCO -BUNCHE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1300	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA CEIBA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1301	CIERRE: Fiscalización de los trabajos de rehabilitación de la vía Barbones -Santa Cruz -El Guabo, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1302	CIERRE: Fiscalización de los trabajos de rehabilitación de la vía Palestina -Chontaduro, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1303	CIERRE: Fiscalización de los trabajos de rehabilitación de la vía Santo Domingo -San Jacinto del Bua, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1304	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA VÍA CALUMA -GUAYABAL -PITA -PUERTA NEGRA, REHABILITACION DE LA VIA CHARQUIYACU -EL TOPE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1305	CIERRE: FISCALIZACIÓN DEL ALCANTARILLA SANITARIO	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	DELAPARROQUIA PICOAZA, liquidada							
1306	CIERRE: FISCALIZACIÓN EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA VÍA GUAYAS - EL LIMON, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1307	CIERRE: FISCALIZACIÓN EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA VÍA PROGRESO - LA YUCA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1308	CIERRE: FISCALIZACIÓN EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA VÍA SAN CARLOS - BALAO, DE 14 KM. DE LONGITUD, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1309	CIERRE: FISCALIZACIÓN EN LOS TRBJ. VIA PUERTO -BAQUERIZO MORENO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1310	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA PALENQUE -SAN JACINTO, REHABILITACIÓN DE LA VÍA BAJO HONDO -LA LIBERTAD, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1311	CIERRE: FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA LOS ANGELES - CHACARITA - PASAJE B - RECUERDO, CANTÓN VENTANAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.04
1312	CIERRE: FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LOS QUEMADOS LAUREL JUNQUILLAL DEL CANTON DAULE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.03
1313	CIERRE: IMPLANTACION DE LA AUTOMATIZACION DEL AREA DE ARCHIVO DE CORPECUADOR, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1314	CIERRE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA SAN RAFAEL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1315	CIERRE: INSTRUMENTACIÓN DE EQUIPOS Y OBRAS ADICIONALES PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA POZA HONDA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1316	CIERRE: Limpieza de Canales, en el Cantón Machala, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1317	CIERRE: LIQUIDACION DE LA FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA VIA SESME -SAN ISIDRO (TRAMO I), liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1318	CIERRE: MANTENIMIENTO DE LA VIA VINCES - MATECITO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1319	CIERRE: MEJORAMIENTO CON LASTRADO DE SUELO SELECCIONADO DE 3.8 km. De long., 5m. De ancho y con un espesor de 0.15m. de material base clase 4, de acuerdo a especificaciones técnicas del MOP, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1320	CIERRE: MEJORAMIENTO CON LASTRADO DE SUELO SELECCIONADO, DE 3.8 km. De long., 5 m. de ancho y con un espesor de 0,15m., de acuerdo a especificaciones técnicas del mop, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1321	CIERRE: MURO DE CONTECION PARA PROTEC. PARROQUIA SANTA ROSA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1322	CIERRE: MURO DE CONTECION PARA PROTECCION DE ARCILLA PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN LA PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1323	CIERRE: MURO DE ESCOLLADERA EN BAJO ALTO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1324	CIERRE: MURO DE ESCOLLERA EN LA MARGEN IZQUIERDA AGUAS ARRIBA A LA ALTURA DEL PUENTE METALICO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1325	CIERRE: Muro de Gaviones a orilla del Rio Zapotal en el Recinto Chacarita del Cantón Ventanas., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1326	CIERRE: MURO DE PROTECCION MALECON MOCACHE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1327	CIERRE: MURO GAVIONES CDLA.PACHECO - PORTOVIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1328	CIERRE: OBRAS ADICIONALES DE PROTECCION AL PUENTE "EL SALTO" - CIUDAD PORTOVIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1329	CIERRE: OBRAS PROTECCION DE ALCANTARILLA DENOMINADA ENTRADA CERO SOBRE RIO CAYETANO, CON LA CONSTRUCCION DE CUNETAS LATERALES Y VARIAS OBRAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1330	CIERRE: PEDRAPLEN Y ALCANTARILLA PARA SECTOR ENTRE LOS ARENALES Y LAS GILCES DE LA VIA CRUCITA -LA BOCA, CANTON PORTOVIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1331	CIERRE: PROTEC DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL DE JAMBELI CON LA CONSTR DEL MURO CON SACOS DE ARENA EN UNA LONG. DE 1000M UBICADO EN EL ARCHIPIELAGO DE JAMBELI, CANTÓN SANTA ROSA -EL ORO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1332	CIERRE: PROTECCION CON ESCOLLERA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PORTOVIEJO EN EL SECTOR EL CADY, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1333	CIERRE: PROTECCION CON ESCOLLERA MUROS DE GAVIONES EN MARGENES DEL RIO BABAHOYO CASA DE OLMEDO CANTON BABAHOYO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1334	CIERRE: PROTECCION CON ESCOLLERA SECTOR RICAURTE, CANTON URDANETA., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1335	CIERRE: PROTECCION CON ESCOLLERA Y GAVIONES A ORILLAS DEL RÍO CARACOL, PARROQUIA CARACOL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1336	CIERRE: PROTECCION CON ESCOLLEROS MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ZUQUIBI, PARROQUIA ZAPOTAL CANTON VENTANAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1337	CIERRE: PROTECCION DE BARRIOS Y VIVIENDAS DE LAS INUNDACIONES DEL RIO BURRO EN EL CANTON MANTA FASE II, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1338	CIERRE: PROTECCION DE ESTRIBOS DEL PUENTE EN LA ABCISA 3+444 EN LA VIA PITA -SITIO NUEVO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1339	CIERRE: PROTECCION DE ESTRIBOS Y APROCHES DEL PUENTE METALICO THOMAS HAON UBICADO EN EL SECTOR FRUTA DE PAN, CANTON QUEVEDO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1340	CIERRE: PROTECCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA LA CHORERERA, CANTON BABAHOYO., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1341	CIERRE: PROTECCION DE LAS ORILLAS DEL RIO CHANCHAN, SECTOR LA MODELO, CANTON CUMANDA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1342	CIERRE: PROTECCION DE LOS BARRIOS GUAYABAL Y ALBORADA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE GAVIONES, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1343	CIERRE: PROTECCION DE MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION DEL BARRIO EL ROSARIO, CANTON ATACAMES, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1344	CIERRE: PROTECCION DE PILAS PUENTE CAMARON CON ESCOLLERAS DE PIEDRA SUELTA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1345	CIERRE: PROTECCION DEL BARRIO LA PUNTILLA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE GAVIONES, EN UNA LONGITUD DE 65 MTS. EN EL CANTON QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1346	CIERRE: PROTECCION DEL TALUD DE LA CARRETERA BABAHOYO -MONTALVO, EN EL SECTOR EL CAUCHO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1347	CIERRE: PROTECCION HIDRAULICA DEL MURO DEL SITIO LECHUGAL, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CAÑAR, AGUAS ARRIBA AL PIE DE LA POBLACION PUERTO INCA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1348	CIERRE: PROTECCION HIDRAULICA Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO BACHILLERO, PUENTE LAS CAÑAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1349	CIERRE: PROTECCION HIDRAULICA DE PUENTE UBICADO SOBRE EL RIO GALA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1350	CIERRE: PROTECCION HIDRAULICA MARGEN DERECHA DEL RIO AGUAS ARRIBA DE LA POBLACION MEDIANTE LA COLOCACION DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO EN LA POBLACION DE SANTA ROSA DE FLANDES DE 500 M LONG, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1351	CIERRE: PROTECCION HIDRAULICA MARGEN IZQUIERDA FRENTE A LA POBLACION DE LA	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	PARROQUIA MEDIANTE LA COLOCACION DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO DE 900 M LONG, liquidada							
1352	CIERRE: PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO EN EL SECTOR EL PUENTE SOBRE EL RIO LULO -DELIA MARIA, CANTON VALENCIA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1353	CIERRE: PROTECCION Y REFORSAMIENTO DEL MURO EXISTENTE EN EL RECINTO PIJULLO, CANTON URDANETA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1354	CIERRE: Protección del Puente de Teaone (Sector Recinto Ferial), en el canton Esmeraldas, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1355	CIERRE: Protección en la calle de Laderas en entrada a Colegio, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1356	CIERRE: PROTECCIÓN DE BARRIOS Y VIVIENDAS DE LAS INUNDACIONES DE RÍO BURRO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1357	CIERRE: PUENTE PORTOVIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.5
1358	CIERRE: PUESTO DE SALUD COMUNAL LA BOCA EN SAN LORENZO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1359	CIERRE: RECONFORMACION DE LA LADERA PARA COLOCACION DEL ENRROCADO DE LA PRESA LA ESPERANZA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1360	CIERRE: RECONFORTACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PROTECCION HIDRAULICA PIEDRA ESCOLLERA, 170M DE LONG, EN EL SECTOR LA ISLA, CANTON NARANJAL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1361	CIERRE: RECONFORTACION DE MURO Y PROTECCION HIDRAULICA CON ESCOLLERA, EN EL SECTOR GRAMALOTAL, CANTON NARANJAL, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1362	CIERRE: RECONSTR. DE 4 CABANAS PARA CENTRO DE USO MULTIPLE MUNICIPAL, SAGRADO CORAZON DE JESUS, UBICADO EN PARROQUIA LEONIDAS PLAZA., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1363	CIERRE: RECONSTR ALCANTARILLA CAJON HORMIGON ARMADO ,ALCANTARILLA DE TUBERIA DE HORMIGON ARMADO UBICADAS EN LAS ABSCISA 20+554.2; 20+260 DE LA VIA ARENILLAS	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	PUYANGO DE LOS CANTONES ARENILLAS - LAS LAJAS, liquidada							
1364	CIERRE: RECONSTR ALCANTARILLA CAJON HORMIGON ARMADO 2.50 M 2.5 M, DE 23 MTS DE LONGUITUD, ALCANTARILLA HORMIGON ARMADO DE 72" I/T DE 23 M. DE LONGUITUD UBICADAS EN LAS ABSCISAS 8+029.70; 14+915.40 DE LA VIA ARENILLAS PUYANGO. PERTEN, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1365	CIERRE: RECONSTR ALCANTARILLADO TIPO DUCTO DESDE LA AV. PUNTA CARNERO HASTA LAS VILLAS DEL MIDUVI DESDE LA CALLE 17 HASTA AV. 10A CANTON SALINAS - SANTA ELENA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1366	CIERRE: RECONSTR CUATRO ALCANTARILLAS TUBERIA DE HORMIGON ARMADO EN LAS ABSCISAS 35+584.10; 37+094.40; 39+341.30; 45+077.50 DE LA VIA ARENILLAS PUYANGO EN EL CANTON ARENILLAS LAS LAJAS , liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1367	CIERRE: RECONSTR DE ESCUELA FRANCISCO MENGHINI Y DEL COLEGIO MARISCAL SUCRE EN LA COOP. RUMIÑAHUI Y COOP. JUAN EULOGIO PAZ Y MIÑO CANTON SANTO DOMINGO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1368	CIERRE: RECONSTR DE UN BLOQUE DE DOS PLANTAS PARA OCHO AULAS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA DR. CAMILO GALLEGOS DOMINGUEZ EN LA PARROQUIA 9 DE MAYO EN MACHALA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1369	CIERRE: RECONSTR DE UN BLOQUE DE DOS PLANTAS PARA SEIS AULAS DELA ESCUELA FISCAL MIXTA PROVINCIA DE NAPO PASTAZA EN EL CANTON BALSAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1370	CIERRE: RECONSTR DEL PUENTE SOBRE EL RIO LAS LAJAS EN LAS ABSCISAS 2+000 DE LA VIA INTERSECCION ARENILLAS -PUYANGO -LAS LAJAS EN EL CANTON LAS LAJAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1371	CIERRE: RECONSTR DEL PUENTE SOBRE QUEBRADA PALTOBAMBA, UBICADO EN EL KM,. 15 DE LA VÍA HUASINO CIANO VICENTINO DELCANTON PUYANGO.PROVINCIA LOJA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1372	CIERRE: RECONSTR DEL SALON DE USO MULTIPLE Y BATERIAS HIGIENICAS EN LA UNIDAD DE EDUCATIVA EXPERIMENTAL ELOY ALFARO EN EL CANTON CHONE PROVINCIA DE MANABI, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.03
1373	CIERRE: RECONSTR DOS ALACANTARILLAS HORMIGON ARMADO DIAMETRO 60" I/T DE 24 METROS Y 21 METROS DE LONG, UBICADO EN LAS ABSCISAS 3+068; 3+433.4 DE LA VIA ARENILLAS - LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1374	CIERRE: RECONSTR MURO CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CAÑAR Y PROTECCIÓN HIDRAULICA MEDIANTE LA COLOCACION DE PIEDRA ESCOLLERA SECTOR "LA ISLA", RECINTO SAN CARLOS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.04
1375	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA OLONCITO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1376	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA COLEGIO GONZALO ABAD GRIJALVA DEL CANTON CHONE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1377	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA "FRANCISCO DE ORELLANA" UBICADA EN EL RECINTO SAN GABRIEL DE BABA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1378	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA "VICENTE MENDOZA RIVADENEIRA", EN LA PARROQUIA RIO CHICO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1379	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA 24 DE DICIEMBRE EN LA COOP. MONTONEROS DE ALFARO EN EL CANTON SANTO DOMINGO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1380	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA 24 DE SEPTIEMBRE EN LA COOP. JUAN EULOGIO PAZ Y MIÑO	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	EN EL CANTON SANTO DOMINGO, liquidada							
1381	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA ABRAHAM CALAZACON EN LA COMUNA COLORADOS DEL BUA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1382	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA ALFREDO BAQUERIZO MORENO EN LA PARROQUIA ALLURIQUIN - CANTON SANTO DOMINGO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1383	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA BRICEIDA ERAZO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1384	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA CARLOS MANUEL BASTIDAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1385	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA CATOLICA SANTA TERESITA EN LA PARROQUIA LA CONCORDIA EN EL CANTON SANTO DOMINGO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1386	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA CESAR A. GUAMAN EN SANTO DOMINGO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1387	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA EUGENIO ESPEJO NO. 29 EN EL CANTÓN TOSAGUA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1388	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA FEDERICO BRAVO BASURTO EN EL CANTÓN PORTOVIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1389	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA DR. MANUEL A. FRANCO PEREZ EN EL RECINTO EL CISNE - CANTON SANTO DOMINGO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1390	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA FRANCISCO PACHECO EN EL CANTON PORTOVIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1391	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA GONZALO ABAD GRIJALVA EN LA PARROQUIA BARTOLOME RUIZ, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1392	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA LIBRE ECUADOR EN LA COOP. LIBRE ECUADOR EN EL CANTON SANTO DOMINGO, LIQUIDADA	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1393	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA MANABI EN CHONE, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1394	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA MARIANO CASTILLO CANTON ELOY ALFARO, LIMONES, ESMERALDAS, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1395	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA RAFAEL MARIA MENDOZA EN EL CANTON PORTOVIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1396	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA EN LA COOP. SANTA MARTHA SECTOR 4 EN EL CANTON SANTO DOMINGO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1397	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA RIO CENEP DEL CANTÓN FLAVIO ALFARO, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1398	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA SAN MARCELINO CHAMPAGNAT EN COOPERATIVA PLAN DE VIVIENDA EN CANTON SANTO DOMINGO., liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1399	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA TEODORO WOLF EN EL CANTÓN MANTA, liquidada	1-Solicitud de Información	30/11/2017	30/11/2017			No	0.05
1400	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA TUTSA KEESHA EN LA CALLE TULCAN EN SANTO DOMINGO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1401	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA VICENTE CUEVA ANDRADE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1402	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE LA PLANTA LA ESTANCILLA HASTA BAHIA DE CARAQUEZ, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1403	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LA VIA TRES MARIA ESTERO CAÑAVERAL EN EL CA TON SALITRE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1404	CIERRE: RECONSTRUCCION DE LOS PUENTES SOBRE EL RÍO TACUZA, CAMARONES, Y TACHINA, SECTOR TACUZA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1405	CIERRE: RECONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES DE 100 MTRS DE LONGTUD Y 4 MTRS DE ANCHO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1406	CIERRE: RECONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES DE 70 MTRS DE LONGITUD Y 4 MTRS DE ANCHO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1407	CIERRE: RECONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA TIPO CAJON -ENTRADA CERO VIA SANTA ELENA AYAMPE PUERTO LOPEZ, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1408	CIERRE: RECONSTRUCCION DE UNA BATERIA ANITARIA DE SS. HH. Y PATIO CIVICO DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA ""DR. ALFREDO PAREJA DIEZCANSECA", liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1409	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL AREA DE CIRCULACION ENTRE BLOQUES DE AULAS PARA COLEGIO "ELOY ALFARO", DE BAHIA DE CARAQUEZ, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1410	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL AUDITORIO DEL COLEGIO SUPERIOR EUGENIO ESPEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1411	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL AUDITORIO ELOY ALFARO EN BAHIA DE CARAQUEZ, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1412	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION ARTESANAL SANTA MARIA DEL TOACHI EN EL RECINTO MARIA DEL TOACHI -CANTON SANTO DOMINGO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1413	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL COLEGIO 3 DE MAYO EN LA PARROQUIA RIO CHICO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1414	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL COLEGIO CRISTOBAL COLON EN EL CANTON PORTOVIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1415	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL COLEGIO DELVER VELASQUEZ ARTEAGA EN EL CANTON CHONE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1416	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL COLEGIO LEONIDAS PLAZA, EN EL KM. 20 DE LA VIA BAHIA -TOSAGUA, CANTON SUCRE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1417	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL COLEGIO LUIS ALFONSO VITERI EN EL RECINTO EL CONGOMA - CANTON SANTO DOMINGO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1418	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL COLEGIO MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE EN JIPIJAPA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1419	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL COLEGIO PROCER CARLOS MONTUFAR Y LARREA EN EL RECINTO EL PLACER EN EL CANTON SANTO DOMINGO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1420	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL COLEGIO PUERTO QUITO EN EL CANTON QUITO PROV. PICHINCHA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1421	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL COLEGIO QUITENO LIBRE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1422	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL COLEGIO RICARDO CORNEJO EN LA VIA CHONE EN EL CANTON SANTO DOMINGO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1423	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL JARDIN DE INFANTES 2 DE AGOSTO EM EL CANTON SANTA ANA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1424	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE "EL FOCO" DE LA CARRETERA ARENILLAS - PUYANGO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1425	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE EL CONGRESO SOBRE EL RIO ONCEBI DE 25 MT. DE LONGITUD EN EL CANTON ECHEANDIA, PROVINCIA DE BOLIVAR, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1426	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE JERUSALEN, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1427	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE LA CEIBA UBICADO EN EL KM 0.80 DE LA VIA CEIBA-PALETILLAS SOBRE EL RIO ALAMOR, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1428	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE LA CEPA, VÍA LA CEPA - CONE - VUELTA LARGA - YAGUACHI DE 32M. LONGITUD, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1429	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE LA GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1430	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE LAS MARGARITAS, VÍA SAN ANTONIO - SAN VICENTE, ENTRADA A LOS GUASMOS., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1431	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE LOS QUEMADOS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1432	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE PACHE SOBRE EL RIO CALERA DE 50 MTS. DE LONGITUD, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1433	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE SAN IGNACIO SOBRE EL RIO PORTOVIEJO SITIO EL CADY VIA PORTOVIEJO - SANTA ANA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1434	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO DEL PESCADO DE 20 MTS. DE LONG. EN CALUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1435	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO LA PANGORA. UBICADO EN EL KM. 17+667 DE LA Y (MONTALVO - BALZAPAMBA), liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1436	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO CADEATE, UBICADO EN EL KM. 50 DE LA VIA SANTA ELENA-PUERTO LOPEZ EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1437	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ESCALERA DE 24 MTS. DE LONG., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1438	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GALVE (LA CAMARONA), UBICADA EN EL KM 51 DE LA VIA GUAYAQUIL - SALINAS, PROVINCIA DEL GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1439	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO LAS CAÑAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1440	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO OLON, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1441	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PUNTA CARNERO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1442	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN PABLO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1443	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO TINTO UBICADO EN EL KM 81 DE LA VIA GUAYAQUIL - SALINAS, PROVINCIA DEL GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.5
1444	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	RÍO ARGENTINA, SECTOR ROCAFUERTE, CANTON RIO VERDE, liquidada							
1445	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CONGO DE 40M. LONGITUD, UBICADA EN EL RECINTO EL LIMON, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1446	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO DIABLO, CANTON LA CONCORDIA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1447	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA PAPAYO DE LA VIA HUASIMO CIANO VICENTINO, UBICADO EN EL CANTON PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.5
1448	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE SALUD DEL RECIENTO LA CONCORDIA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1449	CIERRE: RECONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE SALUD MATA DE CACAO CANTON BABAHOYO., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1450	CIERRE: RECONSTRUCCION, PROTECCION DE LOS ESTRIBOS Y AMPLIACION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO PITAL, CANTON SANTA ROSA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1451	CIERRE: RECONSTRUCCIONES DE LA VÍA EN EL TRAMO SALITRE -GENERAL VERNAZA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1452	CIERRE: RECONSTRUCCIÓN DE DIQUE EN VÍA TAURA - POCOS PALOS DE 1.2 KM DE LONGITUD Y 4 mt DE ANCHO EN LA PARROQUIA TAURA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1453	CIERRE: RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VÍA MACHALA -LA PRIMAVERA - LA IBERIA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1454	CIERRE: RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA LA GILCES DE LA BOCA CRUCITA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1455	CIERRE: RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA MACHALA PRIMAVERA - LA IBERIA FASE I KM. 4.960 , liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1456	CIERRE: RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PORTOVIEJO -TOSAGUA TRAMO PORTOVIEJO MEJIA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1457	CIERRE: RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SECTOR EL TROBADOR 1, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1458	CIERRE: RECONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE GAVIONES DE 130m de long. Y 1m de ancho, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1459	CIERRE: Reconstrucción del muro de gaviones en la margen derecha aguas arriba del río Santa Rosa, Barrio Galápagos, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1460	CIERRE: RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BURRO MUERTO DE 16 MTRS DE LONGITUD Y 12.30 MTRS DE ANCHO, PROVINCIA DEL GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1461	CIERRE: RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO EL MACHO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1462	CIERRE: RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO ESTERO VERDE 1 CANTON SANTA ELENA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1463	CIERRE: RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO BUENOS AIRES EN EL TRAMO SANTA ELENA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1464	CIERRE: RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAMPITO , liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1465	CIERRE: RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ZAPOTAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1466	CIERRE: RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ZAPOTAL 2, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1467	CIERRE: RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SUBCENTRO DE SALUD MALECON DEL RIO ONZOLE EN LA PARROQUIA ANCHAYACU CANTON ELOY ALFARO , liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1468	CIERRE: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA VIA DE INGRESO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1469	CIERRE: RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PEDRO CORNELIO DROUET EN PARROQUIA TACHINA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1470	CIERRE: REHAB DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA ORIENTE ECUATORIANO Y ESCUELA FISCAL 2 DE MAYO, UBICADAS EN EL	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	CANTON EL EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS, liquidada							
1471	CIERRE: REHAB DE VIA TONCHIGUE GALERA BUNCHE TRAMO 2 DE LA PRIMERA FASE DESDE CUMILINCHE HASTA GALERA DE 5,50 KM. EN ATACAMES Y MUISNE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1472	CIERRE: REHAB DEL MURO CARRETERO DEL CAMINO VECINAL QUE VA DESDE EL RECINTO LOS BALDACOS HASTA LOS RECINTOS LA LOLA Y LAS MARAVILLAS, CANTON MONTALVO, PROVINCIA DE LOS RIOS., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1473	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO 15 DE OCTUBRE EN EL CANTON JIPIJAPA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1474	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA LA ESMERALDA MONTALVO CANTON MONTALVO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1475	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA HOGAR SANTA MARIANA DE JESUS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1476	CIERRE: REHABILITACION AMBIENTAL DEL RIO POVE, PROV. DE SANTO DOMINGO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1477	CIERRE: REHABILITACION COLEGIO FISCAL AGUSTO MENDOZA MOREIRA Y ESCUELA REPUBLICA DE URUGUAY, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1478	CIERRE: REHABILITACION COLEGIO NACIONAL GUAYAQUIL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1479	CIERRE: REHABILITACION DE 0.25 KM. DE LONGITUD EN LA VIA PORTOVIEJO - PICOAZA EMPATE MANTA ROCAFUERTE., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1480	CIERRE: REHABILITACION DE A ESCUELA HOGAR INFANTIL ELOY ALFARO EN EL CANTON PORTOVIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1481	CIERRE: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CANTON VINCES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1482	CIERRE: REHABILITACION DE CAMINO VECINAL LA MONA - SAN CARLOS -	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	RECTO. BUENOS AIRES, liquidada							
1483	CIERRE: REHABILITACION DE CAMINO VECINAL LAS GUAIJAS - MONTAÑUELA, RECINTOS LAS GUAIJAS Y MONTAÑUELA, CANTON EL EMPALME, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1484	CIERRE: REHABILITACION DE LA CARRETERA CHAZO JUAN ECHEANDIA(SEGUNDA ETAPA A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO. EN EL CANTON ECHEANDIA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1485	CIERRE: REHABILITACION DE LA CARRETERA QUISALOMA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1486	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA "24 -JULIO" EN EL CANTON CHONE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1487	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA "GUAYAS", liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1488	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA "JAIME HURTADO GONZALEZ", liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1489	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA "JAIME NEBOT SAADI", liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1490	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA 2 DE AGOSTO EN LA PARROQUIA ANCHAYACU, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1491	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA 3 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN NUEVO AZUAY, PARROQUIA LA UNION DEL CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1492	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA ANIBAL GONZALEZ ALAVA EN EL CANTON BOLIVAR., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1493	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA ANIBAL SAN ANDRES EN EL CANTON MONTECRISTI, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1494	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA CARLOS LUCAS Y SUBCENTRO JULIO MORENO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1495	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA CICERON ROBLES V. EN EL CANTON PORTIVIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1496	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA FELICISIMO L. EN EL CANTON PUERTO LOPEZ., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1497	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA FISCAL CARLOS ESPINOZA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1498	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA FISCAL CARLOS MONTEVERDE, UBICADO EN CDLA. FERROVIARIA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1499	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA # 2 LCD. ALFONSO REYES FALCON Y DEL COLEGIO VICENTE ANDA AGUIRRE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1500	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA # 3 RAFAEL MORAN VALVERDE Y DE LA ESCUELA FISCAL DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1501	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA # 8 JOSE MARIA CARBO AGUIRRE Y REHABILITACION FISCAL MIXTA # 4 JUAN MONTALVO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1502	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 28 DE AGOSTO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1503	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA ADRIANA FUENTES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1504	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA ALFREDO PORTALUPPI, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1505	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA MANUELA CAÑIZARES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1506	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA FISCAL NO. 1 EUGENIO ESPEJO, ESCUELA FISCAL NO. 3 NUEVE DE OCTUBRE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1507	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA FISCAL NO. 2 AMARILIS FUENTES ALCIVAR, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1508	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA FISCAL NO. 2 ELOY ALFARO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1509	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA FISCAL VICTOR MURILLO SOTO, UBICADO EN CDLA. HECTOR COBOS MZ. J. SECTOR 2, CANTON DURAN, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1510	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA GUTENBERG MARTINEZ EN EL RECINTI EL RECUERDO PARROQUIA MONTALVO CANTON RIO VERDE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1511	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA IRMA VALAREZO Y REPUBLICA DE MEXICO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1512	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA JOSE HERBOZO NO. 20, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1513	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA JUAN MONTALVO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1514	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA LEON FEBRES CORDERO EN LA PARROQUIA VUELTA LARGA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1515	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA LEOPOLDINA CHAVEZ EN EL CANTON JIPIJAPA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1516	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA LUIS FELIPE CHAVEZ, UBICADO EN EL CANTON JARAMIJO., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1517	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA LUIS TELLO RIPALDA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1518	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA MANUEL MARIA SANCHEZ EN EL CANTON PEDERNALES., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1519	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA MOISES SAENZ, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1520	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA NUMA POMPILLO LLONA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1521	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA PRESIDENTE ROOSVELT, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1522	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA RAMON ESTUPIÑAN EN EL CANTON RIOVERDE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1523	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA REMIGIO	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	CRESPO TORAL EN EL CANTON SUCRE, liquidada							
1524	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA TENIENTE HUGO ORTIZ EN EL RECINTO SAN RAMON DEL CANTON EL EMPALME, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1525	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA TIWINSÁ, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1526	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA UBALDO URQUIZO VILLENA EN EL CANTON SANTA LUCIA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1527	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA VICENTE OLMEDO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1528	CIERRE: REHABILITACION DE LA PLATAFORMA DE RODADURA EN EL PUENTE TIPO BAYLEY EN EL RECINTO LOS CERRITOS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1529	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA "JIPIJAPA - NOBOA", liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1530	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA A LA COSTA -JULIO MORENO -BUENOS AIRES, INCLUYE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS.CANTON Y PROVINCIA SANTA ELENA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1531	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA ALLURIQUIN LA FLORIDA LAS MERCEDES., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1532	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA BAJO HONDO -LA LIBERTAD, CANTON PALENQUE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1533	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA BUENA FE - EL PLATO - PUERTO SAN ANTONIO, CANTÓN BUENA FÉ., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1534	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA BUENA FE - ALEGRIA DEL CONGO, CANTÓN BUENA FÉ., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1535	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA BUENA VISTA - PACHA (SUBTRAMO : VEGA RIVERA - PACCHA) EN EL CANTON ATAHUALPA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1536	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA CANUTO LA	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	CHORRERA EN EL CANTON CHONE., liquidada							
1537	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA CHARAPOTO - LA SEQUITA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1538	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA CHIRIJO MARIA EL TIGRE TRAMO 2 EN EL CANTON PORTOVIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1539	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA CHONE -BOYACA DE 20 KM DE LONG., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1540	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA CHONE - COLORADO -BALZAR DE 29,5 KM DE LONG, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1541	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA COLORADO - LOS CORRALES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1542	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA CON DOBLE TRATAMIENTO DESDE EL RECINTO LOS QUEMADOS EN ABSC. 0+000 HASTA EL RECINTO YURIMA EN LA ABSC. 3+600, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1543	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA CRUZPAMBA Y DEL MUERTO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1544	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA DESDE EL RECINTO LOS MONOS EN LA ABSICA 0+000 HASTA EL RECINTO LAS PILAS EN LA ABSCISA 1+600, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1545	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA EL EMPALME - LA GUAYAS, EN EL CANTON EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1546	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA EL MATAL EN CANTON JAMA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1547	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA EL PAPAYO DESDE LUZ DE AMERICA HASTA CANAHUATE PECHICHE, UBICADA EN EL CANTON PUEBLO VIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1548	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA ESMERALDAS (REDONDEL CODESA) SAN MATEO, LIQUIDADA	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1549	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA FLAVIO ALFARO - CIRIACO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1550	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA GUAYAQUIL - EL EMPLAME -ACCESO A	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	LAUREL CANTON DAULE, liquidada							
1551	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA INTERCEPCION TRAMO 7 -JIPIJAPA -EL ANEGADO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1552	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA INTERSECCION TRAMO 7 -JULCUY TRAMO (II), liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1553	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA JIPIJAPA - NOBOA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1554	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA KM. 19 DE LA VIA QUEVEDO EL ESFUERZO PALMAR DEL BIMBE., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1555	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA LA ESPERANZA - EL VERGEL, CANTÓN VALENCIA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1556	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA LA ESPERANZA - PEDRO PABLO GOMEZ, CANTÓN JIPIJAPA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1557	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA LA MARGARITA -EL GUASMO -EL CERRO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1558	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA LA UNION SAN PABLO NUEVO EN EL CANTON SANTA ANA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1559	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA LA VENTURA - LA MACARENA - EL VOLANTE - GUAREL, CANTÓN BABAHOYO., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1560	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA LA Y DE LA ESMERALDA EL MIRADOR SAMANA ORIENTAL DE 10 KM DE LONG. EN EL CANTON CALUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1561	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA LOS ANGELES - CHACARITA - LA INDUSTRIA - PASAJE B - EL RECUERDO, CANTÓN VENTANAS., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1562	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA MOCACHE - LA CRUZ - LA Y DE SOLIS, VÍA JAUNECHÉ DEL CANTON MOCACHE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1563	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA MONTALVO - SAN ANTONIO, UBICADA EN EL CANTON MONTALVO., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1564	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA MONTALVO - LA MARAVILLA, UBICADA EN EL CANTON MONTALVO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1565	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA MONTECRISTI CAMARONES SAN JOSE TRAMO II BAJOS DE LAS PALMAS CAMARONES LA PAMPAS., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1566	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA PACHA - ZARUMA (SUBTRAMO : HUERTAS - ZARUMA) EN ELCANTON ZARUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1567	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA PACHA ZARUMA (SUBTRAMOS : PACHA - HUERTAS) EN ELCANTON ATAHUALPA -ZARUMA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1568	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA PAJAN -EL ENCUENTRO -NOBOA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1569	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA PALALACHE - CONVENTO EN EL CANTON CHONE Y FLAVIO ALFARO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1570	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA PARQUE FORESTAL EL COROZO EL MILAGRO -MEJIA - PECHICHE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1571	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA PITAL CORDILLERAS DE SAMAMA DE 4,4 KM DE LONG. EN CALUMA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1572	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA PORTOVIEJO - PICOAZA 15,68 KM, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1573	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA SAMANA FORESTAL DE 1,5KM DE LONG., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1574	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA SAN CLEMENTE LA PUNTA EN LA PARROQUIA CHAROPOTO DEL CANTON SUCRE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1575	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA SAN FRANCISCO - LA CLARA, UBICADA EN EL CANTON BABA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1576	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA SAN FRANCISCO -FEDERICO INTRIAGO - SAN	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	SIMON, CANTÓN VALENCIA., liquidada							
1577	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA SAN JUAN ESTERO DE EN MEDIO POZA SECA. CANTON VINCES., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1578	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA SAN MATEO - RIO VERDE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1579	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA SAN VICENTE - SAN ISIDRO (TRAMO I), liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1580	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA SANTO DOMINGO -PUERTO LIMON, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1581	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA SESME - SAN ISIDRO (TRAMO I), liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1582	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA SOSOTE TIERRAS AMARILLAS ROCAFUERTE EN EL CANTON ROCAFUERTE MANABI., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1583	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA SUCRE NOBOA, DE21.20 KM. DE LONGUITUD EN EL CANTON 24 DE MAYO, PROVINCIA DE MANABI, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1584	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA TRAMO 7 LA AMERICA DE 4.20 KM. DE LONGUITUD EN EL CANTON JIPIJAPA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1585	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA VALENCIA - PAMBILAR - MINOAPE, CANTÓN VALENCIA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1586	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA VALLE HERMOSO - CRISTOBAL COLON, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1587	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA VENTANAS - AGUAS FRIAS, CANTÓN VENTANAS., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1588	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA VERGEL - FUMISA II TRAMO, UBICADA EN EL CANTON BUENA FÉ., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1589	CIERRE: REHABILITACION DE LA VIA ZAPOTE - PINELA - KONITA, CANTÓN VALENCIA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1590	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA ACCESO A REPRESA DAULE - PERIPA,	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	CANTON EL EMPALME, liquidada							
1591	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA AGUA FRIA - EL REMOJO KM. 4 VÍA LA HUMEDAD - SAN FRANCISCO (PRIMERA ETAPA), liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1592	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA BOSQUE DE ORO - QUINZALOMA, CANTON LAS NAVES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1593	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA CALUMA VIEJO - GUAYABAL - PITA - PUERTA NEGRA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1594	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA CHONTADURO - CHUMUNDE, UBICADA EN EL CANTON RIO VERDE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1595	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA CIENEGA ADENTRO, ABSCISA A+000 HASTA 2+000, CANTON JUNIN., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1596	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA CIENEGA AFUERA HASTA CIENEGA ADENTRO - ABSCISA 0+000 A 2+500, CANTON JUNIN., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1597	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA CON DOBLE TRATAMIENTO DESDE EL EL RECINTO EL LAUREL HASTA EL RCTO. LA VUELTA, CANTON DAULE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1598	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA CON DOBLE TRATAMIENTO EN EL BAY PASS -26 DE NOVIEMBRE HASTA EL ACCESO CASCOL DE BAHONA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.1
1599	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA CRUZ VERDE - CRUCITA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1600	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA DESDE EL RECINTO LA SECA EN LA ABSCISA 0+000 HASTA EL RCTO. EL PIGIO EN LA ABSCISA 5+000, CANTON DAULE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1601	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA DESDE EL RECINTO LAS PILAS, EN LA ABSCISA 0+000 HASTA EL RCTO. 10 DE AGOSTO, EN LA ABSCISA 2+350, CANTON MILAGRO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1602	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA DESDE EL RECINTO SAN JOSÉ, EN LA ABCISA 0+000 HASTA EL RCTO. LOMA BLANCA, EN LA ABCISA 4+000 DE 4000M DE LONGITUD, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1603	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA EL TAMBO - CACHO ROJA -LA PROPICIO UBICACO EN EL CANTÓN TOSAGUA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1604	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA GUARE - EL ZAPOTE, UBICADA EN EL CANTON BABA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1605	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA GUASMO HASTA OJO AGUA - ABCISA 0+000, 2+500, CANTON JUNIN., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1606	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA JIPIJAPA -NOBOA, CANTÓN 24 DE MAYO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1607	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA JULIAN - SEVERINO., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1608	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA LA ESPERANZA - EL LIMON; DOBLE TRATAMIENTO SUPERFIAL BITUMINOSO, CANTÓN BUCAY, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1609	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA LAS CHAVELAS - LOS CASADOS, CANTON JUNIN, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1610	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA LAS COAQUE - SANTA TERESA (VÍA Y PUENTE), CANTÓN PEDERNALES., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1611	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA LAS CUMBRES - LA MORENA -LA CODICIA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1612	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA LODANA -SUCRE, CANTÓN 24 DE MAYO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1613	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA MANGA DE PAJA - PAJALES - PUEBLITO - CAÑAVERAL, CANTÓN PEDERNALES., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.01
1614	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA MARCOS MORONA HASTA FLOR DE BASTION, BLOQUE 9,CANTON GUAYAQUIL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1615	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA MILAGRO KM. 26 DESDE EL RECINTO MARIA EUGENIA HASTA EL RECINTO PANIGON, CANTÓN MILAGRO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1616	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA MONTALVO - BOCANA DE OSTIONES, UBICADA EN EL CANTON RIO VERDE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1617	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA MONTE SINAI HASTA MARCOS MORONA EN UNA LONGITUD DE 7700M., CANTON GUAYAQUIL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1618	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA NARANJITA - LA UNIÓN, CANTÓN JIPIJAPA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1619	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA NOBOA - EL ENCUENTRO, CANTÓN 24 DE MAYO., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1620	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA PALENQUE - SAN JACINTO, UBICADA EN EL CANTON PALENQUE., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1621	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA PAPAYA EN MEDIO - PRIMAVERA, CANTON ROCAFUERTE., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1622	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA PECHICHAL ADENTRO DESDE LA ABSCISA 0+000 (PUENTE RÍO MOSCA) HASTA ABSCISA 1+900, CANTON JUNIN., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1623	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA PECHICHAL HASTA LAS CHAVELAS AFUERA, CANTON JUNIN., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1624	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA POCO A POCO - LA PORFIA -LA TOQUILLA, CANTON ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN), liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1625	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA PROGRESO - LA YUCADE 3,20 KM. DE LONGITUD Y 6M DE ANCHO, UBICADOS EN LA VÍA SAMBORONDON, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1626	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA QUE CONECTA AL RECINTO CAMPAMENTO	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	CON RECINTO BARCELONA, CANTON MILAGRO, liquidada							
1627	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA QUE INICIA DESDE LA ABSC 3+450 DE LA VÍA DISTRIBUIDOR SAMBORONDON LA T HACIA RECINTO MAMA CHOLA, CANTON DAULE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1628	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA RICAURTE - CARACOL, UBICADA EN EL CANTON URDANETA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1629	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA ROCAFUERTE - LA PERLA, UBICADA EN EL CANTON RIOVERDE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1630	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA ROSA BLANCA -LA ESPERANZA -LA MOCORA -EL ZAPOTE - SIMÓN BOLIVAR, (PRIMERA ETAPA). , liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1631	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA ROTO - CUBE, UBICADA EN EL CANTON QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1632	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA RÍO HONDO - CERRO BRAVO - EL CAIMITO, CANTÓN PAJAN, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1633	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA RÍO SAN PABLO - CHIPE HAMBURGO, CANTON LA MANA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1634	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA SAMBORONDON - LA VICTORIA DESDE ABSC. 0+000 HASTA LA 6+800 CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO UBICADA EN EL RECINTO LAS DELICIAS CANTON SAMBORONDON, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1635	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA SAMBORONDON LA PUNTILLA, DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA 5+300 CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO, UBICADO EN RECINTO LAS MARGARITAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1636	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA SAN NICOLAS - ROSA DE ORO, CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO, CANTON SALITRE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1637	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA SAN PABLO - SAN FRANCISCO - MURACHI - LA MILA - LA TRANCA - VÍA A JAMA (PRIMERA ETAPA), liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1638	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA SESME - SAN ISIDRO (TRAMO II "Y" ELOY ALFARO -SAN ISIDRO), liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1639	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA SIMON BOLIVAR KM. 4,7 AGUA TURBIA - SAN ISIDRO (PRIMERA ETAPA), CANTON SAN VICENTE., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1640	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA SUCRE - NOBOA, CANTÓN 24 DE MAYO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1641	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA TONCHIGUE - GALERA - BUNCHE - TRAMO QUINGUE - BUNCHE, UBICADA EN EL CANTON MUISNE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1642	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA TONCHIGUE - GALERA - BUNCHE, TRAMO GALERA - QUINGUE, UBICADA EN EL CANTON MUISNE., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1643	CIERRE: REHABILITACION DE LA VÍA TROPEZON - LAS ANONAS, CANTÓN 24 DE MAYO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1644	CIERRE: REHABILITACION DE MURO CARRETERO QUE VA DESDE LA UNION HASTA LOS RECINTOS VALDIVIA, EL ROBLE, EL CUATRO, SAN JUAN, LA ESPERANZA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1645	CIERRE: REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN, CAMINOS PEATONALES Y ALBARRADA, PERTENECIENTES AL JARDIN BOTANICO DE GUAYAQUIL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1646	CIERRE: REHABILITACION DE UN BLOQUE DE DOS PLANTAS PARA 6 AULAS Y BATERIA SANITARIA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA EULOGIO SERRANO EN LA PARROQUIA JAMBELI, CANTON MACHALA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1647	CIERRE: REHABILITACION DE UN BLOQUE DE 2 PLANTAS PARA 6 AULAS Y PATIO CIVICO DEL COLEGIO	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	NACIONAL REPUBLICA DE PERU, liquidada							
1648	CIERRE: REHABILITACION DE UN BLOQUE DE DOS PLANTAS PARA SEIS AULAS, BATERIA SANITARIA Y PATIO CIVICO DE LA ESCUELA 24 DE JUNIO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1649	CIERRE: REHABILITACION DE UN BLOQUE DE DOS PLANTAS PARA SEIS AULAS, BATERIA SANITARIA Y PATIO CIVICO DE LA ESCUELA COMBATE DE PILO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1650	CIERRE: REHABILITACION DE UN BLOQUE DE DOS PLANTAS PARA SEIS AULAS, BATERIA SANITARIA Y PATIO CIVICO DEL COLEGIO SIMON BOLIVAR, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1651	CIERRE: REHABILITACION DE UN BLOQUE DE DOS PLANTAS PARA SEIS AULAS, Y PATIO CIVICO DEL COLEGIO ZOILA UGARTE DE LANDIVAR, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1652	CIERRE: REHABILITACION DE VIA DESDE EL RECINTO LAS PIÑAS EN LA ABS. 0+000 HASTA RECINTO LOS MONOS EN LA ABSC. 4+810, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1653	CIERRE: REHABILITACION DE VIA GUAMAYACU -PITA TRAMO 1 VIA PITA SITIO NUEVO (PRIMERA ETAPA), liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1654	CIERRE: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CARACOL - CAÑAVERAL DE AFUERA - SAN VICENTE, CANTON BABAHOYO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1655	CIERRE: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA CARMELA -CARMELITA, CANTON BABA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1656	CIERRE: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA MANUELA - SAN JOAQUIN, CANTON BABA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1657	CIERRE: REHABILITACION DEL CENTRO DE RESCATE COSTERO CRUZ ROJA ECUATORIANA EN PUERTO CAYO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1658	CIERRE: REHABILITACION DEL CENTRO DE ESTUDIOS GABRIEL MANZO ANEXO A LA UNIVERSIDAD TECNICA MANABI, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1659	CIERRE: REHABILITACION DEL CENTRO DE	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	SALUD ALFREDO BAQUERIZO MORENO Y DEL SUBCENTRO EL LIMONA, liquidada							
1660	CIERRE: REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CERRO REDONDO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1661	CIERRE: REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL EN LOMAS DE SARGENTILLO Y DE LA ESCUELA NO. 15 MIRAFLORES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1662	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO " ALEJO LASCANO " DEL CANTON JIPIJAPA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.01
1663	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO "ALEJANDRO BUSTAMANTE" EN EL CANTON JIPIJAPA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1664	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO "PICOAZA" EN EL CANTON PORTOVIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1665	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO AUGUSTO SOLORZANO HOYOS EN EL CANTON CHONE., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1666	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO BARTOLOME RUIZ , liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1667	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO ELOY VELASQUEZ EN EL CANTON JIPIJAPA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1668	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO FISCAL MIXTO JORGE CARRERA ANDRADE, UBICADO CDLA. MIRAFLORES, CALLE OCTAVA Y LAS BRISAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1669	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO FISCAL MIXTO PUNA, UBICADO ENLAPARROQUIA PUNA, PROVINCIA DEL GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1670	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO NACIONAL ABDON CALDERON DEL CANTON JIPIJAPA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1671	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO NACIONAL AMAZONAS EN EL CANTON CHONE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1672	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO NACIONAL CARACOL CANTON BABAHOYO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1673	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO NACIONAL COLON ELOY ALFARO EN EL CANTON JIPIJAPA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1674	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO NACIONAL DE SEÑORITAS UNE EN EL CANTON CHONE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1675	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO PUERTO LOPEZ., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1676	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO NACIONAL SUCRE MIELES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1677	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO NACIONAL ZAPOTILLO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1678	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO NUEVO ECUADOR, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1679	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO OSWALDO CASTRO INTRIAGO EN EL CANTON CHONE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1680	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO ROBERTO LUIS CERVANTES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1681	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO TECNICO AGRIPECUARIO 13 DE OCTUBRE, ESCUELA MIXTA MERCEDES COELLO DE CABELLO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SALITRE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1682	CIERRE: REHABILITACION DEL COLEGIO TECNICO MIXTO DR. FRANCISCO CAMPOS Y ESCUELA FISCAL MIXTA # 2 JOSE RICARDO MARTINEZ COBO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1683	CIERRE: REHABILITACION DEL ESCUELA "SUCRE" EN EL CANTON SUCRE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1684	CIERRE: REHABILITACION DEL HOSPITAL "DR. JAIME ROLDOS AGUILERA", EN EL CANTON VENTANAS. PROVINCIA DE LOS RIOS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1685	CIERRE: REHABILITACION DEL HOSPITAL DR. RAFAEL SERRANO LOPEZ, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1686	CIERRE: REHABILITACION DEL HOSPITAL LEON BECERRA EN MILAGRO CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL EN MARCELINO MARIDUEÑA Y SUBCENTRO DE SALUD EL MATE EN EL RECIENTO	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	EL MATE CANTON SANTA LUCIA, liquidada							
1687	CIERRE: REHABILITACION DEL INSTITUTO SUPERIOR LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1688	CIERRE: REHABILITACION DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR ELOY ALFARO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1689	CIERRE: REHABILITACION DEL MURO DE LA VÍA 24 DE MAYO - LAS HUAQUILLAS, CANTON MONTALVO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1690	CIERRE: REHABILITACION DEL PASO PEATONAL Y MANTENIMIENTO DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE VELASCO IBARRA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1691	CIERRE: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE JESUS MARIA, DEL SUBCENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE FLANDES Y DEL CENTRO DE SALUD ISIDRO AYORA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1692	CIERRE: REHABILITACION DEL SUBCENTRO DE SALUD EL ROSARIO Y REHABILITACION DEL CENTRO MATERNO INFANTIL DE PEDRO CARBO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1693	CIERRE: REHABILITACION DEL SUBCENTRO DE SALUD VIRGEN DE FATIMA Y HOSPITAL MANGLARALTO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.01
1694	CIERRE: REHABILITACION ESCUELA - ABDON CALDERON Y ESCUELA - VICENTE ROCAFUERTE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1695	CIERRE: REHABILITACION ESCUELA CARMEN MARIA BENALCAZAR UBICADA EN EL CANTON EL CARMEN, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.01
1696	CIERRE: REHABILITACION ESCUELA CIUDAD DE POSORJA Y COLEGIO TIWINZA AMAZONICO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1697	CIERRE: REHABILITACION ESCUELA FISCAL MIXTA JOSE JULIAN SANCHEZ, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.01
1698	CIERRE: REHABILITACION ESCUELA FISCAL MIXTA NICOLAS AUGUSTO	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	GONZALEZ Y CACIQUE TUMBALA, liquidada							
1699	CIERRE: REHABILITACION ESCUELA FISCAL PRESIDENTE ALFARO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1700	CIERRE: REHABILITACION ESCUELA JOSE RODOLFO UGARTE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1701	CIERRE: REHABILITACION ESCUELA VIRGILIO DROUET FUENTES EN EL CANTON SIMON BOLIVAR, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1702	CIERRE: REHABILITACIÓN 3 PABELLONES, BLOQUES DE DORMITORIOS DEL CUARTEL DE LA POLICIA DEL COMANDO GUAYAS # 2, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.01
1703	CIERRE: REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE PALENQUE, SECTOR LAS ACACIAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1704	CIERRE: REHABILITACIÓN COLEG.TEC. AGROP.ALBERTINA RIVAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1705	CIERRE: Rehabilitación de 2 pilas del puente Zapotal, ubicado en la vía Zapotal - Las Naves, en el cantón Ventanas., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1706	CIERRE: REHABILITACIÓN DE ESCUELA GENERAL EPLICACHINA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1707	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RÍO YANAYACU Y DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA TRONCAL -PRVC. DE CAÑAR, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1708	CIERRE: Rehabilitación de la Carretera Atacames - La Unión - Las Vegas, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1709	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LA Y OTONGO DEL BABA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1710	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MARCELINO MARIDUEÑA - PUENTE PAYO DE 18,40 KM DE long. Y UN ANCHO DE 6.50 METROS DE CAPA DE RODADURA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1711	CIERRE: Rehabilitación de la carretera Palestina - Chontaduro, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.01

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1712	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA COLEGIO TECNICO URUGUAY, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1713	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA ESC. FISCAL MIXTA TEODORO WOLF, UBICADA EN EL CANTON JUJAN, PROVINCIA DEL GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1714	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA "PICHINCHA" 24 DE MAYO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1715	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA 9 DE OCTUBRE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1716	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA CALLE LOJA ALFREDO BINNETT, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1717	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA ESCUELA JOSEFINA VERA DE ARAY, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1718	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA - 12 DE ABRIL, UBICADA EN LA PARROQUIA POSORJA, CANTON GUAYAQUIL Y ESCUELA FISCAL MIXTA - ANIBAL ZEA, UBICADA EN EL CANTON EL TRIUNFO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1719	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA - LEONARDO DIAZ AVELLÁN, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1720	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA - PEDRO MENENDEZ NAVARRO, EN EL CANTON EL EMPALME, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1721	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 9 DE OCTUBRE, UBICADA EN LA PARROQUIA GENERAL VERNAZA, PROVINCIA DEL GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1722	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA DRA. LUISA MARTIN GONZALEZ, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1723	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA GENERAL RUMIÑAHUI Y ESCUELA FISCAL MIXTA EEUU NORTEAMERICA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1724	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA ITALO CENTANARO	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	GANDO, EN EL CANTON MILAGRO, liquidada							
1725	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA FISCAL NO. 65 GUAYAQUIL EN VINCES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1726	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA FISCAL NUEVOS HORIZONTE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1727	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA JUAN MONTALVAN CORNEJO EN VINCES , liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1728	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA MODESTO CARBO NOBOA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.01
1729	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA REMIGIO TORAL - EN SAN LORENZO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1730	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1731	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA VICTOR EMILIO ESTRADA, UBICADA EN LA PARROQUIA PUNA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1732	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA VIRGILIO RATTY, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1733	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA VÍA PAJÁN - CAMPOZANO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1734	CIERRE: Rehabilitación de la vía "Intersección Arenillas/ Puyango -Bosque Petrificado Puyango", liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1735	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA VÍA AYACUCHO -LA UNION DE 22,7 KM, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1736	CIERRE: Rehabilitación de la vía Batallón Montufar -Av. Pedro Vicente Maldonado - Autoridad Portuaria, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1737	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA VÍA BY PASS CHONE -BOMBOLI -BY PASS - QUININDE -CHONE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1738	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA VÍA BY PASS CHONE -QUININDE -CHONE -2 DE MAYO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.01
1739	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA VÍA BY PASS CHONE -QUININDE -CHONE -24 DE SEPTIEMBRE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1740	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA VÍA BY PASS CHONE -QUININDE -JUAN EULOGIO	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	PAZ Y NIÑO -BENGALA, liquidada							
1741	CIERRE: Rehabilitación de la vía Calceta -El Corozo -Las Delicias -Sauces 1 -Sauces 2, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1742	CIERRE: Rehabilitación de la vía Cumandá -La Isla Tramo I (2da. Etapa), liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1743	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL VERGEL FUMISA TRAMO 1, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1744	CIERRE: Rehabilitación de la vía Esmeraldas -Tabiazo, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1745	CIERRE: Rehabilitación de la vía Guayacán -Pucayacu, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1746	CIERRE: Rehabilitación de la vía Interseccion El Guabo/ Pasaje -El Progreso, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1747	CIERRE: Rehabilitación de la vía Intersección Arenillas -La Cuca -Pitahaya, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1748	CIERRE: Rehabilitación de la vía Intersección Arenillas - Puyango -Tahuin, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1749	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA VÍA LA ESPERANZA -LA CADENA -ELVERGEL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1750	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA VÍA LOS ANGELES -EL PARAÍSO (LA 14) DE 18+700 KM, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1751	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA VÍA LOS BAJOS - BAJOS DEL PECHICHE - BAJOS DE LAS PALMAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1752	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA VÍA PTO.BAQUERIZO MORENO -PROGRESO - CERRO VERDE, UBICADA EN LA ISLA SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE GALAPAGOS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1753	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA VÍA SAN MATEO - SANTA MARIANITA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1754	CIERRE: Rehabilitación de la vía Santa Rosa -Estero Medina, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1755	CIERRE: Rehabilitación de la vía Santo Domingo -San Jacinto del Búa, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1756	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA VÍA TONCHIGUE - GALERA -BUINCHE -TRAMO I DESDE ABDON CALDERON	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	HASTA CUMULINCHE, liquidada							
1757	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRABIAZO CARLOS CONCHA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1758	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA VÍA VINCES -BANEPO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1759	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA VÍA ZAPALLO - PALALACHE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1760	CIERRE: Rehabilitación de la vía Zapotal -Las Naves -San Luis de Pambil, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1761	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LA VÍAS SANTO DOMINGO -JULIO MORENO -OTONGO DEL BABA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1762	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LAS TUBERÍAS UBICADO EN EL CAMINO VECINAL SAN ISIDRO - LAS MERCEDES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1763	CIERRE: REHABILITACIÓN DE LOS ACCESOS DE LOS PUENTES CARACOL Y SAN PABLO DEL VIADUCTO BABAHOYO CANTON BABAHOYO , liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1764	CIERRE: REHABILITACIÓN DE PILAS DEL PUENTE VELASCO IBARRA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1765	CIERRE: REHABILITACIÓN DE SUBCENTRO DE SALUD GUALBERTO ANDRIOULI EN EL CANTON MONTALVO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1766	CIERRE: REHABILITACIÓN DE SUBCENTRO DE SALUD NICARAGUA CANTON VINCES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1767	CIERRE: REHABILITACIÓN DE SUBCENTRO DE SALUD SAN JUAN DE PUEBLO VIEJO, EN EL CANTÓN DE PUEBLOVIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1768	CIERRE: REHABILITACIÓN DE TRES AULAS DE LA ESCUELEA FISCAL JOSÉ MIGUEL ZÁRATE, UBICADA EN LA PARROQUIA CHAQUINAL, CANTON PINDAL, PROVINCIA DE LOJA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1769	CIERRE: REHABILITACIÓN DE VIA SANTO DOMINGO BUA UMPE CHICO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1770	CIERRE: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE FORMACION ARTESANAL	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	- 31 DE JULIO, PROVINCIA DEL GUAYAS, liquidada							
1771	CIERRE: REHABILITACIÓN DEL COLEGIO FISCAL MIXTA SIMÓN BOLÍVAR, PARROQUIA SAN CARLOS, CANTON NARANJAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1772	CIERRE: REHABILITACIÓN DEL COLEGIO TECNICO GENERAL VERNAZA, UBICADO EN LA PARROQUIA GENERAL VERNAZA DEL CANTON SALITRE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1773	CIERRE: REHABILITACIÓN DEL COLEGIOS FISCAL ALBERTO GUERRERO / JUNQUILLAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1774	CIERRE: Rehabilitación del drenaje pluvial de la parroquia San Camilo, Sector 1, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1775	CIERRE: Rehabilitación del Hospital del canton Baba, en la provincia de Los Rios., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1776	CIERRE: REHABILITACIÓN DEL MURO DE TIERRA Y GAVIONES DE 100 MTRS EN EL RECINTO 2 MANGAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1777	CIERRE: Rehabilitación del puente San Francisco, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1778	CIERRE: Rehabilitación del puente sobre el río Camarones, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1779	CIERRE: REHABILITACIÓN DEL SUBCENTRO DE SALUD BALZAR DE VINCES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1780	CIERRE: REHABILITACIÓN DEL SUBCENTRO DE SALUD LA ESPERANZA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1781	CIERRE: REHABILITACIÓN DEL SUBCENTRO DE SALUD LA UNION, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1782	CIERRE: REHABILITACIÓN EMERGENTE DE LA VÍA SAN MATEO -RÍO VERDE (ESCOLLERO) TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAABSCISA 19+710 , liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1783	CIERRE: REHABILITACIÓN ESC. FISCAL 19 DE AGOSTO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1784	CIERRE: REHABILITACIÓN ESC. ROBERTO ESPÍNDOLA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1785	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA "PATRIA"	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	UBICADA EN LA PARROQUIA ALAJUELA, liquidada							
1786	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA ANTONIO USCOCOVICH, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1787	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA DR. ANTONIO BORRERO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1788	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA ENRIQUE DELGADO COPPIANO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1789	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA ERNESTO VELASQUEZ UBICADO EN EL CANTÓN JARAMILLO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1790	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA ESTHER VIVAR ZULUAGA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1791	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA FISCAL - UNE 9, Y LA ESCUELA - JAIME SEMBLANTE POLANCO, UBICADA EN EL CANTON EL EMPALME, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1792	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA FISCAL MIXTA - JUAN MONTALVO, UBICADA EN EL CANTON EL TRIUNFO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1793	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA FISCAL MIXTA - PABLO ALVAREZ, EN EL CANTON EL EMPALME, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1794	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA FISCAL MIXTA ALFREDO SANZ RIVERA, UBICADA EN LA PARROQUIA MANGLARALTO, CANTON SANTA ELENA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1795	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA FISCAL MIXTA NO. 3 - JOSÉ MA.VELASCO Y LA ESCUELA FISCAL - PAÍS AMAZÓNICO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1796	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA FISCAL MIXTO - CIUDAD DE GUAYAQUIL, UBICADA EN EL CANTON EL EMPALME, Y EL COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO MIXTO - PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DEL GUAYAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1797	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA GIRON NO. 67, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1798	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA JUSTINO CORNEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1799	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA LUIS ESPINOZA MARTINEZ, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1800	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA MANUELA J.CALLE NO 183, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1801	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA NATIVIDAD DELGADO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1802	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA SANTIAGO RAMON Y CAJAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1803	CIERRE: REHABILITACIÓN ESCUELA SIMON RODRIGUEZ, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1804	CIERRE: REHABILITACIÓN JARDIN SEMILLITAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1805	CIERRE: REHABILITACIÓN SUBCENTRO DE SALUD AREA 1 COLON, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1806	CIERRE: REHABILITACIÓN VÍA "BY PASS QUEVEDO - QUITO -SANTA MARTHA - VIA A QUEVEDO", liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1807	CIERRE: REHABILITACIÓN VÍA "LA LORENA - BY PASS QUEVEDO - QUITO" , liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1808	CIERRE: REHABILITACIÓN VÍA BY PASS QUEVEDO -CODE -VENCEREMOS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1809	CIERRE: REHABILITACION DE LA ESCUELA ATACAMES EN EL CANTON ATACAMES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1810	CIERRE: REINSTALACION DE TUBERIAS DIAMETRO 80" Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COOP. MONTE SINAI, CANTON GUAYAQUIL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1811	CIERRE: RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y COLOCACION DE TUBERIA DE HORMIGON SIMPLE EN VARIAS CALLES CIUDAD HIAQUILLAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1812	CIERRE: REPARACION DE GAVIONES Y DRAGADO DEL RIO SAN VICENTE, SECTOR CALUMA VIEJO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1813	CIERRE: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR TRAPICHE EN LA VIA PUERTO INCA - NARANJAL., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1814	CIERRE: REPARACION DEL MURO DEL VERTEDOR DE	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	LA PRESA LA ESPERANZA, liquidada							
1815	CIERRE: REPARACION DEL PUENTE ANGOSTO SOBRE EL RÍO PERIPA, VÍA LOS ANGELES - EL PARAISO, CANTON BUENA FE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1816	CIERRE: REPARACION DEL PUENTE CHILCA EN LA VÍA BAJO HONDO - LA LIBERTAD, CANTON PALENQUE., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1817	CIERRE: REPARACION DEL PUENTE METALICO SOBRE EL RÍO SAN PABLO EN EL PALMAR, CANTON BABAHOYO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1818	CIERRE: REPARACION DEL PUENTE METALICO SOBRE EL RÍO SIBIMBE, CANTON VENTANAS., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1819	CIERRE: REPARACION DEL PUENTE METALICO UBICADO SOBRE EL RÍO SAN CATARAMA, CANTON URDANETA., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1820	CIERRE: REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CABUYAL, EN LA VÍA SAN MATEO - RIO VERDE., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1821	CIERRE: REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CONTRERAS, KM. 6+200 CARRETERO EL SALTO (SECTOR EL HOJAL) - BASALITO -CONTRERAS, CANTON MUISNE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1822	CIERRE: REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SANTA ANA, EN LA VÍA LA UNION - PLAYA DEL MUERTO, CANTON QUININDE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1823	CIERRE: REPARACION DEL SUBCENTRO DE SALUD "LA ROCA" UBICADO EN LA PARROQUIA ROCAFUERTE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1824	CIERRE: REPARACION ESCUELA CARLOS TAPIA Y DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO OSWALDO GUAYASAMIN, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1825	CIERRE: REPARACION INTERIOR DEL TUNEL DEL DESGUE DE FONDO Y EL CANAL DE DESCARGA DEL TUNEL DEL DESAGUE DEL FONDO DE PRESA POZA HONDA ABSCISA 2+340 2+692, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1826	CIERRE: REPARACION Y AMPLIACION DE LA ALCANTARILLA DE CAJON EN EL PUENTE CHAVEZ VIA ECHANDIA CHAZO JUAN PRV. DE BOLIVAR, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1827	CIERRE: Reparación de Escuela " 30 de Julio ", liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1828	CIERRE: Reparación de Escuela "Rubén Darío", liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1829	CIERRE: Reparación de la carpeta asfáltica talud aguas arriba de la represa POZA HONDA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1830	CIERRE: REPARACIÓN DE LA ESC. WENCESLAO PAREJA Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN COOP. PRVC. UNIDAS., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1831	CIERRE: REPARACIÓN DE LA ESCUELA AURELIO FALCONÍ Y DOTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA SAN TADEO, EN SAN MIOGUEL DE LOS BANCOS, UBICADA EN LA ZONA MARGINAL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1832	CIERRE: REPARACIÓN DE LA ESCUELA RAMON MONCAYO Y ROSITA PAREDES HUMBOLT, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1833	CIERRE: Reparación de las Escuelas "Ejercito Ecuatoriano", "Jaime Yerovi" y "Angelita Mora Ruiz", liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1834	CIERRE: Reparación del Hospital Regional MSP Santo Domingo, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1835	CIERRE: Reparación del Puente Súbere en la provincia de Esmeraldas, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1836	CIERRE: Reparación del puente Tácole, en la provincia de Esmeraldas, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1837	CIERRE: REPARACIÓN DELA ESC.FISCAL SIMON BOLÍVAR, UBICADA EN LA PARROQUIA LIMONES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1838	CIERRE: Reparación y Reconstrucción de Muro de Gaviones en el Malecón - Caluma, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1839	CIERRE: REPARCIÓN DE LA ESC.FISCAL JOSÉ JIJÓN SAAVEDRA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1840	CIERRE: REPOSICION DE PAVIMENTOS, ACERAS, BORDILLOS Y PASAMANOS EN EL MALECON DE MOCACHE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1841	CIERRE: REVISION DE ESTUDIOS Y FISCALIZACION : REHABILITACION DE LA VIA PORTOVELO - SALATI - LA TIRA, REHABILITACION DE LA VIA APARTADERO - PUENTE BUZA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1842	CIERRE: SAN VICENTE EL CARMEN PIJILI, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1843	CIERRE: SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA CALUMA RIO LA ESMERALDAS Y DE BALZAPAMBA RIO LA ESMERALDAS Y DE BALSAPAMBA MONTALVO TRAMO 1 CALUMA RIO LAESMERALDAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1844	CIERRE: SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN RAFAEL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1845	CIERRE: SUBCENTRO DE SALUD LASCANO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1846	CIERRE: SUPERVISION DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS ALCANTARILLADO ESMERALDAS DE LOS BARRIOS DEL SUR, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1847	CIERRE: TERMINACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL LIMÓN, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1848	CIERRE: TERMINACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA CEIBA, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.02
1849	CIERRE: VIA QUEVEDO ESTRELLA EL TERMINAL, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.04
1850	CIERRE:CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA EN EL SITIO LA PRIMAVERA SECTOR I, EN EL RÍO JUBONES, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1851	CIERRE:CONSTRUCCION DE UN MURO DE HORMIGON ARMADO PARA PROTEGER ORILLAS DEL RÍO SAN PABLO, EN EL SECTOR DE LA COOPERATIVA 4 DE MAYO, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.03
1852	CIERRE:CONSTRUCCION DE UN MURO DE ESCOLLERA EN LA ORILLA DEL RÍO MOCACHE A LA ALTURA DE LA ESCUELA RÍO GUAYAS, CANTON MOCACHE, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1853	CIERRE:CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO PAJAN, CANTON PAJAN., liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1854	CIERRE:CONTRATO 28 DESAZOLVE DEL CANAL MARGEN DERECHO LOTE 01 ABSCISA 1+080 2+280, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05
1855	CIERRE:REHABILITACION DEL COLEGIO "ZENON VELEZ VITERI" UBICADA EN EL RECINTO SAN NICOLAS, liquidada	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	0.05

ACCIONES CLAVE

T	Acción Clave	Responsable	Remitente	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Prioridad
1	Actualizar proyecto, Resumen ejecutivo, Información presupuestaria.	Morales Sanchez, Diego Ignacio	Espinoza Salguero, Franklin Walter	21/10/2015	23/10/2015	Alta

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria		-	-	-	01/01/2017	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	20,565,927.66 **
Costo Total:	33,982,336.00
Total Devengado:	17,529,935.17
% Costo Total Devengado:	51.59 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 51.59 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,499,156.99	100,000.00	0.00	1,599,156.99
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00
Ppto. Codificado	15,352,096.06	3,667,585.94	0.00	19,019,682.00
Ppto. Comprometido	5,699,765.72	3,667,585.94	0.00	9,367,351.66
Planeado - Codificado (2017)		-3,567,585.94		
Programado a Devengar	12,748,031.13	6,703,578.43	0.00	19,451,609.56
Ppto. Devengado	13,862,349.23	3,667,585.94	0.00	17,529,935.17
Estimado a fin de año	* 13,862,349.23	0.00	0.00	13,862,349.23
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-1,114,318.10	6,703,578.43	0.00	5,589,260.33
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 108.74 %	54.71 %	0.00 %	90.12 %
Ppto. Codificado 998	2,567,962.14	206,579.53	0.00	2,774,541.67
Ppto. Devengado 998	1,977,865.43	206,579.53	0.00	2,184,444.96

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	2,372,587.07	2,372,587.07	2,372,587.07	2,372,587.07	100.00 %		35.39 %
Mar	608,922.22	608,922.22	2,981,509.29	2,981,509.29	100.00 %		44.48 %
Abr	240,997.87	240,997.87	3,222,507.16	3,222,507.16	100.00 %		48.07 %
May	445,078.78	445,078.78	3,667,585.94	3,667,585.94	100.00 %		54.71 %
Jun	0.00	0.00	3,667,585.94	3,667,585.94	100.00 %		54.71 %
Jul	505,998.74	0.00	4,173,584.68	3,667,585.94	87.88 %		54.71 %
Ago	505,998.75	0.00	4,679,583.43	3,667,585.94	78.37 %		54.71 %
Sep	505,998.75	0.00	5,185,582.18	3,667,585.94	70.73 %		54.71 %
Oct	505,998.75		5,691,580.93				
Nov	505,998.75		6,197,579.68				
Dic	505,998.75		6,703,578.43				
Total	6,703,578.43	3,667,585.94					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la eficacia y eficiencia en el análisis de la información en gestión de riesgos a nivel nacional MEDIANTE el mejoramiento y la aplicación de Geomática Avanzada en la determinación de una tipología de movimientos en masa y zonas de desazolve, elaboración de Cartas de Inundación por tsunamis y la implementación del Plan de Control de Inundaciones PCI.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1-ZAMBRANO CEVALLOS SERGIO LUIS FELIPE	A.1.pdf	15/06/2017
2	A.2-LANDIVAR ARMENDARIZ HUGO ENRIQUE	A.2.pdf	15/06/2017
3	A.3-PENDEMUS S.A.	A.3.pdf	15/06/2017
4	A.4-PENDEMUS S.A.	A.4.pdf	15/06/2017
5	A.5-SUAREZ CARRERA DARWIN ATAHUALPA	A.5.pdf	15/06/2017
6	A.6-MOREJON CEDENO WILMER MAYITO	A.6.pdf	15/06/2017
7	A.7-MOREJON CEDENO WILMER MAYITO	A.7.pdf	15/06/2017
8	A.8-MORENO LUZARDO JULIO WILFRIDO	A.8.pdf	15/06/2017
9	A.9-MORENO LUZARDO JULIO WILFRIDO	A.9.pdf	15/06/2017
10	ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE PAGOS 2016	PAGOS_DEL_2016.xlsx	03/01/2017
11	asociacion de hito 167	Compañía_Maquinarias_Superior_MAQUISUP_S.A.PDF	12/10/2016
12	Aprobacion de Reprogramacion de Hitos.	Oficio_Reprogramaci{on_de_Hitos.rar	12/04/2017
13	asociacion de hito 1001	Carlos_Ortiz_Montesdeoca.PDF	12/10/2016
14	asociacion de hito 1110	Hugo_Ponce_Mejia.PDF	12/10/2016
15	asociacion de hito 1124	Gary_Macias_Yepez.PDF	12/10/2016
16	asociacion de hito 1152	Francisco_Nuques_Garces.PDF	12/10/2016
17	asociacion de hito 1204	Humboldt_Moreira_Cedeño.PDF	12/10/2016
18	asociacion de hito 1223	Jairo_Macias_Arteaga.PDF	12/10/2016
19	asociacion de hito 1249	Cesar_Medina_Salvador.PDF	12/10/2016
20	asociacion de hito 1301	Francisco_Peña_Alvarez_(2).PDF	12/10/2016
21	asociacion de hito 1458	joldmark_Lopez_Navarrete_(2).PDF	12/10/2016
22	asociacion de hito 1555	Compañía_ODORISIO__S.A.PDF	12/10/2016
23	asociacion de hito 1589	Joldmark_Lopez_Navarrete.PDF	12/10/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
24	asociacion de hito 1591	Carlos_Ortiz_Montesdeoca_(2).PDF	12/10/2016
25	asociacion de hito 1686	Edgar_Orozco_Carpio.PDF	12/10/2016
26	asociacion de hito 180	compañia_ODORISIO_S.A_(2).PDF	12/10/2016
27	asociacion de hito 208	Compañia_Nuques_y_Luque_Ingenieros_Consultores_Cia_	12/10/2016
28	asociacion de hito 287	Francisco_Peña_Alvarez.PDF	12/10/2016
29	asociacion de hito 509	Javier_Lopez_Sanchez_(3).PDF	12/10/2016
30	asociacion de hito 512	Homero_Moreira_Palma.PDF	12/10/2016
31	asociacion de hito 573	Carlos_Morocho_Duque.PDF	12/10/2016
32	asociacion de hito 592	Cesar_Humberto_Palacios_Gando.PDF	12/10/2016
33	asociacion de hito 661	Alberto_Pico_Zea.PDF	12/10/2016
34	asociacion de hito 776	Harvey_Parraga_Mejia.PDF	12/10/2016
35	asociacion de hito 778	Dimas_Moreira_Mendoza.PDF	12/10/2016
36	asociacion de hito 781	Javier_Lopez_Sanchez.PDF	12/10/2016
37	asociacion de hito 782	Angel_Rezabala_Farias.pdf	12/10/2016
38	asociacion de hito 784	Javier_Lopez_Sanchez_(2).PDF	12/10/2016
39	asociacion de hito 833	Jorge_Alberto_Martinetty_Anchundia.PDF	12/10/2016
40	asociacion de hito 896	Dimas_Moreira_Mendoza_(2).PDF	12/10/2016
41	asociacion de hito 905	Carlos_Raul_Montoya_Sotomayor_(2).PDF	12/10/2016
42	asociacion de hito 939	Carlos_Raul_Montoya_Sotomayor.PDF	12/10/2016
43	asociacion de hito 953	Franklin_Ponce_Briones.PDF	12/10/2016
44	asociacion de hito1251	Jhonny_Mieles.PDF	12/10/2016
45	ASOCIACION HITO 0335: Fiscalización Rehabilitación de la vía Piñas-Zaruma (Subtramo: Y de Osorio-Y de Zaruma-Paccha), liquidada	H0335.pdf	05/11/2013
46	ASOCIACION HITO 0614: Reconstrucción de alcantarilla en calles Las Playas, Las Aguas y Libertad, liquidada	H0614.pdf	03/10/2013
47	ASOCIACION HITO 0684: Construcción de muro de contención para protección del río Gala, ubicado en el sector de Shumiral, liquidada	H0684.pdf	05/11/2013
48	ASOCIACION HITO 0760: Construcción de muro de geotubos ubicado en el barrio San Pablo, liquidada	H0760.pdf	03/10/2013
49	ASOCIACION HITO 0770: Construcción de muro piedra escollera en balneario Don Juan, Cantón Jama, liquidada	H0770.pdf	03/10/2013
50	ASOCIACION HITO 0859: Construcción de alcantarillado Sanitario del Cantón Tosagua (Fase I)	H0859.pdf	03/10/2013
51	ASOCIACION HITO 0891: Construcción del Puente sobre el Estero Banife, liquidada	H0891.pdf	03/10/2013
52	ASOCIACION HITO 0906: Construcción del Puente sobre el río Chan Chan km 1+100, vía Marcelino Maridueña, liquidada	H0906.pdf	03/10/2013
53	ASOCIACION HITO 1145: Fiscalización de la obra de emergencia para la Construcción del Puente sobre el Estero Banife, liquidada	H1145.pdf	03/10/2013
54	ASOCIACION HITO 1195: Fiscalización de la Rehabilitación de la vía Canuto-Chorrera, liquidada	H1195.pdf	05/11/2013
55	ASOCIACION HITO 1258: Fiscalización de la Rehabilitación de la vía Sabanetillas-San Gerardo-La Industria-Yatuví-Pita, de 28 Km de longitud, liquidada	H1258.pdf	05/11/2013
56	ASOCIACION HITO 1300: Obras Complementarias aguas abajo del badén ubicado en el Km 21 de la vía Bahía de Caráquez-Tosagua, liquidada	H1300.pdf	05/11/2013
57	ASOCIACION HITO 1311: Protección con escollera marfen derecha del río Portoviejo, parroquia Ayacucho, liquidada	H1311.pdf	05/11/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
58	ASOCIACION HITO 1414: Construcción del Puente sobre rio La Segunda, via Rocafuerte-La Perla, liquidada	H1414.pdf	03/10/2013
59	ASOCIACION HITO 1431: Rehabilitación de la vía Piñas-Zaruma (Subtramo Y de Osorio-Y de Zaruma-Paccha), liquidada	H1431.pdf	05/11/2013
60	ASOCIACION HITO 1579: Rehabilitación de la vía La Comuna-Timbre, liquidada	H1579.pdf	05/11/2013
61	ASOCIACION HITO 1615: Rehabilitación de la vía Quiroga-La Pavita-La Pita, liquidada	H1615.pdf	03/10/2013
62	ASOCIACION HITO 1631: Rehabilitación de la vía Sumita-Pita-Las Palmitas de agua Sucia, liquidada	H1631.pdf	03/10/2013
63	ASOCIACION HITO 1656: Rehabilitación del Colegio Nacional 23 de Junio, liquidada	H1656.pdf	03/10/2013
64	ASOCIACION HITO 1808: Rehabilitación de la vía Bella María-San Carlos-Valle Hermoso, Cantón Santa Rosa, liquidada	H1808.pdf	05/09/2013
65	ASOCIACION HITO 849: Construcción de alcantarilla tipo ducto cajón en la Av. 10-A desde la calle 8 a la calle 2, sector Vinicio Yagual, liquidada	H0849.pdf	05/09/2013
66	B.1-MONTOYA SOTOMAYOR CARLOS RAUL	B.1.pdf	19/06/2017
67	B.2-MONTOYA SOTOMAYOR CARLOS RAUL	B.2.pdf	19/06/2017
68	B.3-COMPANIA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CONSTRUMANI DE RESPONSABILIDAD LTDA.	B.3.pdf	19/06/2017
69	B.4-CONSULTORIA Y DISENO CONSDISENO CIA. LTDA.	B.4.pdf	19/06/2017
70	B.5-CAMINOSCA S.A	B.5.pdf	19/06/2017
71	B.6-CAMINOSCA S.A	B.6.pdf	19/06/2017
72	B.7-ESTUDIOS DISENOS Y CONSTRUCCIONES TECNICAS EDICOTEC CIA. LTDA.	B.7.pdf	19/06/2017
73	B.8-ROMERO COBENA CRISTINA BEATRIZ	B.8.pdf	19/06/2017
74	B.9-ROMERO COBENA CRISTINA BEATRIZ	B.9.pdf	19/06/2017
75	C.1-ESTUDIOS DISENOS Y CONSTRUCCIONES TECNICAS EDICOTEC CIA. LTDA.	C.1.pdf	19/06/2017
76	C.2-CHARCOPA HERNANDEZ JOSUHE RENE	C.2.pdf	19/06/2017
77	C.3-SOLIS CEVALLOS VICTOR XAVIER	C.3.pdf	19/06/2017
78	C.4-MARTINETTY ANCHUNDIA JORGE ALBERTO	C.4.pdf	19/06/2017
79	C.5-MARTINETTY ANCHUNDIA JORGE ALBERTO	C.5.pdf	19/06/2017
80	C.6-SIERRA ESPINALES JOSE LUIS	C.6.pdf	19/06/2017
81	C.7-SIERRA ESPINALES JOSE LUIS	C.7.pdf	19/06/2017
82	C.8-PORCOHESA S.A.	C.8.pdf	19/06/2017
83	C.9-PORCOHESA S.A.	C.9.pdf	19/06/2017
84	Cedula Presupuestaria - Corte Octubre2016	Cedula_-_PLEOC_-_ENERO-OCTUBRE.pdf	16/11/2016
85	Cedula Presupuestaria - Septiembre2016	Cedula_-_PLEOC_-_SEPTIEMBRE.pdf	16/11/2016
86	CRONOGRAMA DE PAGOS 2017	CRONOGRAMA_DE_PAGO.xlsx	28/12/2016
87	CUR 1985 Mosquera Fernandez Gabriel 14-Julio-2016	CUR_1985_Mosquera_Fernandez_Gabriel_14-Julio-2016.pdf	18/11/2016
88	CUR 2154-Montenegro Bolaños Edilfonso 21-Julio-2016	CUR_2154-Montenegro_Bolaños_Edilfonso_21-Julio-2016.pdf	18/11/2016
89	CUR 2267 Triconsul Triangulo Asociados Cía Ltda 28-Julio-2016	CUR_2267_Triconsul_Triangulo_Asociados_Cía_Ltda_28-Julio-2016.pdf	18/11/2016
90	CUR 2271-Charcopa Hernandez Josuhe -28-Julio-2016	CUR_2271-Charcopa_Hernandez_Josuhe_-28-Julio-2016.pdf	18/11/2016
91	CUR 2558 Matamoros Arias Julio César 22-Agosto-2016	CUR_2558_Matamoros_Arias_Julio_César_22-Agosto-2016.pdf	18/11/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
92	CUR 2720 Zambrano Cevallos Sergio Luis 31-Agosto-2016	CUR_2720_Zambrano_Cevallos_Sergio_Luis__31-Agosto-2016.pdf	18/11/2016
93	D.1-VIASTRA, VIAS Y TRANSPORTES, CONSULTORES CIA. LTDA.	D.1.pdf	19/06/2017
94	D.2-SOSA GONZALES KLEBER SERGIO	D.2.pdf	19/06/2017
95	D.3-SOSA GONZALES KLEBER SERGIO	D.3.pdf	19/06/2017
96	D.4-VIASTRA, VIAS Y TRANSPORTES, CONSULTORES CIA. LTDA.	D.4.pdf	19/06/2017
97	D.5-ACOLIT ASESORES Y CONSULTORES DEL LITORAL C LTDA	D.5.pdf	19/06/2017
98	D.6-ACOLIT ASESORES Y CONSULTORES DEL LITORAL C LTDA	D.6.pdf	19/06/2017
99	D.7-LEON & GODOY CONSULTORES CIA. LTDA.	D.7.pdf	19/06/2017
100	D.8-LEON & GODOY CONSULTORES CIA. LTDA.	D.8.pdf	19/06/2017
101	D.9-SERVIAMA S.A.	D.9.pdf	19/06/2017
102	E.1-ASESORIA Y ESTUDIOS TECNICOS CIA. LTDA.	E.1.pdf	19/06/2017
103	E.2-ASESORIA Y ESTUDIOS TECNICOS CIA. LTDA.	E.2.pdf	19/06/2017
104	E.3-MACIAS YEPEZ GARY JACKSON	E.3.pdf	19/06/2017
105	E.4-CHARCOPA HERNANDEZ JOSUHE RENE	E.4.pdf	19/06/2017
106	E.5-CALVACHE CEVALLOS JHONNY ENRIQUE	E.5.pdf	19/06/2017
107	E.6-CHUNG MENDOZA WINTER RUBEN	E.6.pdf	19/06/2017
108	E.7-CEDENO LOOR LIDER GASTON	E.7.pdf	19/06/2017
109	E.8-FREIRE MURILLO ALFREDO FERNANDO	E.8.pdf	19/06/2017
110	E.9-NUQUES Y LUQUE INGENIEROS CONSULTORES C.LTDA.	E.9.pdf	19/06/2017
111	ESTADO DE LOS PROCESOS DE LA EX CORPECUADOR AL 5-05-14	Estado_de_los_Procesos_de_la_Ex_Corpecuador_al_05_Mayo_2014	07/08/2014
112	F.1-PERDOMO HIDALGO VICTOR GALINDO	F.1.pdf	19/06/2017
113	F.2-C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.	F.2.pdf	19/06/2017
114	F.3-C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA.	F.3.pdf	19/06/2017
115	F.4-CAMINOSCA S.A	F.4.pdf	19/06/2017
116	F.5-CAMINOSCA S.A	F.5.pdf	19/06/2017
117	F.6-CABAL BRAVO PATRICIO GREGORIO	F.6.pdf	19/06/2017
118	F.7-CABAL BRAVO PATRICIO GREGORIO	F.7.pdf	19/06/2017
119	F.8-CONSULTORA INDETEC INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO CIA. LTDA	F.8.pdf	19/06/2017
120	F.9-CONSULTORA INDETEC INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO CIA. LTDA	F.9.pdf	19/06/2017
121	G.1-ACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.	G.1.pdf	19/06/2017
122	G.2-ACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.	G.2.pdf	19/06/2017
123	G.3-CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.	G.3.pdf	19/06/2017
124	G.4-CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.	G.4.pdf	19/06/2017
125	G.5-SCG INGENIERIA CIA. LTDA.	G.5.pdf	19/06/2017
126	G.6-SCG INGENIERIA CIA. LTDA.	G.6.pdf	19/06/2017
127	G.7-AGROZREN S.A.	G.7.pdf	19/06/2017
128	G.8-AGROZREN S.A.	G.8.pdf	19/06/2017
129	G.9-MAQUINARIAS SUPERIOR MAQUISUP S.A.	G.9.pdf	19/06/2017
130	H.1-MAQUINARIAS SUPERIOR MAQUISUP S.A.	H.1.pdf	19/06/2017
131	H.2-LOPEZ PAZMINO JULIO CESAR	H.2.pdf	19/06/2017
132	H.3-LOPEZ PAZMINO JULIO CESAR	H.3.pdf	19/06/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
133	H.4-COMPANIA DE INVESTIGACION, CONSULTORIA Y FISCALIZACION I.C.F. CIA. LTDA.	H.4.pdf	19/06/2017
134	H.5-CEVALLOS SANTANA KLEVER YOVANNY	H.5.pdf	19/06/2017
135	H.6-CORONEL CUENCA LUIS ALEJANDRO	H.6.pdf	19/06/2017
136	H.7-CEVALLOS SANTANA KLEVER YOVANNY	H.7.pdf	19/06/2017
137	H.8-CORONEL CUENCA LUIS ALEJANDRO	H.8.pdf	19/06/2017
138	H.9-ALVAREZ VILLAGOMEZ PABLO FRANCISCO	H.9.pdf	19/06/2017
139	HITO#1553 Comprobante de pago ODORISIO, CORPEC-DE-06-38-RHV-PGE.	ODORISIO.pdf	07/03/2017
140	HITO#1639 Comprobante de pago ING. KLEVER SOSA, CORPEC-DE-08-PR-1123-0033.	KLEBER_SOSA.pdf	07/03/2017
141	I.1-CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A CONSTRUCPACIFIC	I.1.pdf	19/06/2017
142	I.2-CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A CONSTRUCPACIFIC	I.2.pdf	19/06/2017
143	I.3-GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.	I.3.pdf	19/06/2017
144	I.4-GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.	I.4.pdf	19/06/2017
145	I.5-BARBERAN CEDENO LUIS XAVIER	I.5.pdf	19/06/2017
146	I.6-BARBERAN CEDENO LUIS XAVIER	I.6.pdf	19/06/2017
147	I.7-FRONTESA S.A.	I.7.pdf	19/06/2017
148	I.8-FRONTESA S.A.	I.8.pdf	19/06/2017
149	I.9-MONTOYA SOTOMAYOR CARLOS RAUL	I.9.pdf	19/06/2017
150	Informe de Ejecución del Proyecto de Inversión PLEOC hasta 31-Oct-2016	Informe_de_Ejecución_del_Proyecto_de_Inversión_hasta_31-Oct-2016.pdf	18/11/2016
151	INFORME LIQUIDACION PLEOC ENVIADO A SENLPADES	Informe_vf1__PLEOC_PARA_SENPLADES_04_10_12.doc	05/10/2012
152	J.1-MONTOYA SOTOMAYOR CARLOS RAUL	J.1.pdf	19/06/2017
153	J.2-AUGUSTO FLORES CONSTRUCTOR AFLOCON CIA. LTDA.	J.2.pdf	19/06/2017
154	J.3-AUGUSTO FLORES CONSTRUCTOR AFLOCON CIA. LTDA.	J.3.pdf	19/06/2017
155	J.4-FRONTESA S.A.	J.4.pdf	19/06/2017
156	J.5-FRONTESA S.A.	J.5.pdf	19/06/2017
157	J.6-CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.	J.6.pdf	19/06/2017
158	J.7-CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.	J.7.pdf	19/06/2017
159	J.8-SOSA GONZALES KLEBER SERGIO	J.8.pdf	19/06/2017
160	J.9-SOSA GONZALES KLEBER SERGIO	J.9.pdf	19/06/2017
161	K.1-QUIMI RODRIGUEZ ROLANDO HERNAN	K.1.pdf	19/06/2017
162	K.2-QUIMI RODRIGUEZ ROLANDO HERNAN	K.2.pdf	19/06/2017
163	K.3-RUANO MUELA EDISON GONZALO	K.3.pdf	19/06/2017
164	K.4-RUANO MUELA EDISON GONZALO	K.4.pdf	19/06/2017
165	K.5-LOOR SALAZAR MARIA MAGDALENA	K.5.pdf	19/06/2017
166	K.6-DUMA LEON JACINTO GUILLERMO	K.6.pdf	19/06/2017
167	K.7-OLMEDO TOLEDO DIEGO FERNANDO	K.7.pdf	19/06/2017
168	K.8-ASOCIACION DE CONSULTORES TECNICOS ACOTECNIC CIA. LTDA.	K.8.pdf	19/06/2017
169	K.9-ASOCIACION DE CONSULTORES TECNICOS ACOTECNIC CIA. LTDA.	K.9.pdf	19/06/2017
170	L.1-ESCOBAR EDUARDO EMILIANO	L.1.pdf	19/06/2017
171	L.2-ESCOBAR EDUARDO EMILIANO	L.2.pdf	19/06/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
172	L.3-ZAMBRANO LOPEZ WISTON ROMEO	L.3.pdf	19/06/2017
173	L.4-ZAMBRANO LOPEZ WISTON ROMEO	L.4.pdf	19/06/2017
174	L.5-TORRES ASTUDILLO JORGE ANTONIO	L.5.pdf	19/06/2017
175	L.6-TORRES ASTUDILLO JORGE ANTONIO	L.6.pdf	19/06/2017
176	L.7-ESPINALES CEDENO RODDY FERNANDO	L.7.pdf	19/06/2017
177	L.8-CONSTRUCTORA VICPE S.A.	L.8.pdf	19/06/2017
178	L.9-CONSTRUCTORA VICPE S.A.	L.9.pdf	19/06/2017
179	M.1-COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.	M.1.pdf	19/06/2017
180	M.2-COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.	M.2.pdf	19/06/2017
181	M.3-CONSULTORIA TECNICA COMPANIA LIMITADA	M.3.pdf	19/06/2017
182	M.4-CONSULTORIA TECNICA COMPANIA LIMITADA	M.4.pdf	19/06/2017
183	M.5-MOREJON CEDENO WILMER MAYITO	M.5.pdf	19/06/2017
184	M.6-MOREJON CEDENO WILMER MAYITO	M.6.pdf	19/06/2017
185	M.7-COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.	M.7.pdf	19/06/2017
186	M.8-COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.	M.8.pdf	19/06/2017
187	M.9-ING. FABIAN DIAZ PENAFIEL & ASOCIADOS INFADI CIA. LTDA.	M.9.pdf	19/06/2017
188	MATRIZ DE PAGOS PENDIENTES 2017	MATRIZ_DE_PAGOS_PENDIENTES_2017.xlsx	03/01/2017
189	Matríz de Pago Pendiente PLEOC 2016	MATRIZ_DE_PAGOS_PENDIENTES_PLEOC.xlsx	14/12/2016
190	N.1-EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA	N.1.pdf	19/06/2017
191	N.2-EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA	N.2.pdf	19/06/2017
192	N.3-ESPINALES CEDENO RODDY FERNANDO	N.3.pdf	19/06/2017
193	N.4-ESPINALES CEDENO RODDY FERNANDO	N.4.pdf	19/06/2017
194	N.5-MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI CIA. LTDA.	N.5.pdf	19/06/2017
195	N.6-ESPINOZA MARTINEZ JOSE MERFOL	N.6.pdf	19/06/2017
196	N.7-CORONEL CUENCA LUIS ALEJANDRO	N.7.pdf	19/06/2017
197	N.8-CORONEL CUENCA LUIS ALEJANDRO	N.8.pdf	19/06/2017
198	N.9-ESPINALES CEDENO FABIAN RODRIGO	N.9.pdf	19/06/2017
199	O.1-ESPINALES CEDENO FABIAN RODRIGO	O.1.pdf	19/06/2017
200	O.2-FRONTESA S.A.	O.2.pdf	19/06/2017
201	O.3-FRONTESA S.A.	O.3.pdf	19/06/2017
202	O.4-FRONTESA S.A.	O.4.pdf	19/06/2017
203	O.5-JALIL SALMON EDUARDO RAFAEL	O.5.pdf	19/06/2017
204	O.6-JALIL SALMON EDUARDO RAFAEL	O.6.pdf	19/06/2017
205	O.7-FRONTESA S.A.	O.7.pdf	19/06/2017
206	O.8-CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.	O.8.pdf	19/06/2017
207	O.9-CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.	O.9.pdf	19/06/2017
208	P.1-MOREJON CEDENO WILMER MAYITO	P.1.pdf	19/06/2017
209	P.2-MOREJON CEDENO WILMER MAYITO	P.2.pdf	19/06/2017
210	P.3-CONSULTORIA Y DISENO CONSDISENO CIA. LTDA.	P.3.pdf	19/06/2017
211	P.4-CONSULTORIA Y DISENO CONSDISENO CIA. LTDA.	P.4.pdf	19/06/2017
212	P.5-ALVAREZ SANCHEZ NELSON EDY	P.5.pdf	19/06/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
213	P.6-PAZ FUIROIANI JUAN ENRIQUE	P.6.pdf	19/06/2017
214	P.7-PAZ FUIROIANI JUAN ENRIQUE	P.7.pdf	19/06/2017
215	P.8-VELASQUEZ PEREZ WAGNER ESTUARDO	P.8.pdf	19/06/2017
216	P.9-VELASQUEZ PEREZ WAGNER ESTUARDO	P.9.pdf	19/06/2017
217	Priorización SENPLADES	Dictamen__de__prioridad_SENPLADES-185.pdf	02/12/2013
218	Q.1-ROLDAN VELASCO RUPERTO BERNARDO	Q.1.pdf	20/06/2017
219	Q.2-SERVIAMA S.A.	Q.2.pdf	20/06/2017
220	Q.3-SERVIAMA S.A.	Q.3.pdf	20/06/2017
221	Q.4-MOREJON CEDENO WILMER MAYITO	Q.4.pdf	20/06/2017
222	Q.5-VILAZIO S.A.	Q.5.pdf	20/06/2017
223	Q.6-VELASQUEZ PEREZ WAGNER ESTUARDO	Q.6.pdf	20/06/2017
224	Q.7-TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.	Q.7.pdf	20/06/2017
225	Q.8-TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.	Q.8.pdf	20/06/2017
226	Q.9-VILAZIO S.A.	Q.9.pdf	20/06/2017
227	R.1-CELECBOR S.A.	R.1.pdf	20/06/2017
228	R.2-ROLDAN VELASCO RUPERTO BERNARDO	R.2.pdf	20/06/2017
229	R.3-CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A CONSTRUCPACIFIC	R.3.pdf	20/06/2017
230	R.4-CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A CONSTRUCPACIFIC	R.4.pdf	20/06/2017
231	R.5-VELASQUEZ PEREZ WAGNER ESTUARDO	R.5.pdf	20/06/2017
232	R.6-CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.	R.6.pdf	20/06/2017
233	R.7-CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.	R.7.pdf	20/06/2017
234	R.8-PEREZ CEBALLOS LEONARDO IVAN	R.8.pdf	20/06/2017
235	R.9-DEFranc ARCELLES VICENTE GUILLERMO	R.9.pdf	20/06/2017
236	RESUMEN EJECUTIVO ENERO 2010-AGOSTO 2012	RESUMEN_EJECUTIVO_ENERO_2010-AGOSTO_2012.docx	28/09/2012
237	S.1-MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	S.1.pdf	20/06/2017
238	S.2-MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	S.2.pdf	20/06/2017
239	S.3-DEFranc ARCELLES VICENTE GUILLERMO	S.3.pdf	20/06/2017
240	S.4-EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA	S.4.pdf	20/06/2017
241	S.5-EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA	S.5.pdf	20/06/2017
242	S.6-SCG INGENIERIA CIA. LTDA	S.6.pdf	20/06/2017
243	S.7-SCG INGENIERIA CIA. LTDA.	S.7.pdf	20/06/2017
244	S.8-ORTIZ MONTESDEOCA CARLOS BOLIVAR	S.8.pdf	20/06/2017
245	S.9-SERVIAMA S.A.	S.9.pdf	20/06/2017
246	T.1-CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A CONSTRUCPACIFIC	T.1.pdf	20/06/2017
247	T.2-CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A CONSTRUCPACIFIC	T.2.pdf	20/06/2017
248	T.3-SALTOS MENDOZA MILTON ROQUE	T.3.pdf	20/06/2017
249	T.4-SALTOS MENDOZA MILTON ROQUE	T.4.pdf	20/06/2017
250	T.5-CEVALLOS SANTANA KLEVER YOVANNY	T.5.pdf	20/06/2017
251	T.6-CEVALLOS SANTANA KLEVER YOVANNY	T.6.pdf	20/06/2017
252	T.7-ZAMBRANO PICO LUIS FERNANDO	T.7.pdf	20/06/2017
253	T.8-SOLUCIONES HIDROSANITARIAS SOLUHIDRO S.A.	T.8.pdf	20/06/2017
254	T.9-COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.	T.9.pdf	20/06/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
255	U.1-SOLIS CEVALLOS VICTOR XAVIER	U.1.pdf	20/06/2017
256	U.2-COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.	U.2.pdf	20/06/2017
257	U.3-CUSHO S.A.	U.3.pdf	20/06/2017
258	U.4-CUSHO S.A.	U.4.pdf	20/06/2017
259	U.5-MONTOYA SOTOMAYOR CARLOS RAUL	U.5.pdf	20/06/2017
260	U.6-MONTOYA SOTOMAYOR CARLOS RAUL	U.6.pdf	20/06/2017
261	U.7-CONSTRUCTORA MYKONOS S.A.	U.7.pdf	20/06/2017
262	U.8-CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA	U.8.pdf	20/06/2017
263	U.9-CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.	U.9.pdf	20/06/2017
264	V.1-GRACIA MEJIA RAMON ANTONIO	V.1.pdf	20/06/2017
265	V.2-EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA	V.2.pdf	20/06/2017
266	V.3-CHUNG MENDOZA WINTER RUBEN	V.3.pdf	20/06/2017
267	V.4-MEDINA SALVADOR CESAR EDUARDO	V.4.pdf	20/06/2017
268	V.5-EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA	V.5.pdf	20/06/2017
269	V.6-MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	V.6.pdf	20/06/2017
270	V.7-MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	V.7.pdf	20/06/2017
271	V.8-LOPEZ PAREDES NORBERTO FLORENCIO	V.8.pdf	20/06/2017
272	V.9-CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A CONSTRUCPACIFIC	V.9.pdf	20/06/2017
273	Verificables Resumen Ejecutivo Marzo 2017	RESUMEN_EJECUTIVO_MARZO_2017.rar	11/04/2017
274	W.1-CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A CONSTRUCPACIFIC	W.1.pdf	20/06/2017
275	W.2-CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.	W.2.pdf	20/06/2017
276	W.3-CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.	W.3.pdf	20/06/2017
277	W.4-COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.	W.4.pdf	20/06/2017
278	W.5-COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.	W.5.pdf	20/06/2017
279	W.6-ODORISIO S.A.	W.6.pdf	20/06/2017
280	W.7-ODORISIO S.A.	W.7.pdf	20/06/2017
281	W.8-MARTINETTY ANCHUNDIA JORGE ALBERTO	W.8.pdf	20/06/2017
282	W.9-MARTINETTY ANCHUNDIA JORGE ALBERTO	W.9.pdf	20/06/2017
283	X.1-CABAL BRAVO PATRICIO GREGORIO	X.1.pdf	20/06/2017
284	X.2-MONTOYA SOTOMAYOR CARLOS RAUL	X.2.pdf	20/06/2017
285	X.3-MONTOYA SOTOMAYOR CARLOS RAUL	X.3.pdf	20/06/2017
286	X.4-CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z. CIA. LTDA.	X.4.pdf	20/06/2017
287	X.5-COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.	X.5.pdf	20/06/2017
288	X.6-COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.	X.6.pdf	20/06/2017
289	X.7-CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.	X.7.pdf	20/06/2017
290	X.8-CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.	X.8.pdf	20/06/2017
291	X.9-AGUILAR MORA FREDY FERNANDO	X.9.pdf	20/06/2017
292	Y.1-VELEZ BRAVO GINA MARITZA	Y.1.pdf	20/06/2017
293	Y.2-VELEZ BRAVO GINA MARITZA	Y.2.pdf	20/06/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
294	Y.3-JALIL SALMON EDUARDO RAFAEL	Y.3.pdf	20/06/2017
295	Y.4-JALIL SALMON EDUARDO RAFAEL	Y.4.pdf	20/06/2017
296	Y.5-SANTANA PAEZ DANIEL	Y.5.pdf	20/06/2017
297	Y.6-SECAIRA LUNA LUIS ANTONIO	Y.6.pdf	20/06/2017
298	Y.7-SECAIRA LUNA LUIS ANTONIO	Y.7.pdf	20/06/2017
299	Y.8-CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA. LTDA.	Y.8.pdf	20/06/2017
300	Y.9-CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA. LTDA.	Y.9.pdf	20/06/2017
301	Z.1-CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA LTDA	Z.1.pdf	20/06/2017
302	Z.2-CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA LTDA	Z.2.pdf	20/06/2017
303	Z.3-ROMERO COBENA CRISTINA BEATRIZ	Z.3.pdf	20/06/2017
304	Z.4-REZABALA FARIAS ANGEL RAFAEL	Z.4.pdf	20/06/2017

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Castillo, Lemnia	Director Financiero (E)		lemnia.castillo@gestionderiesgos.gob.ec	
Espinosa Galarza, Leonardo Javier	Patrocinador Ejecutivo	SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS	subsecretario.informacionyanalisis@gestionderiesgos.gob.ec	
Hermenejildo De La A, Andrea Valeria	Titular del proyecto	Directora de la Dirección de Análisis de Riesgos	andrea.hermenejildo@gestionderiesgos.gob.ec	
Luzuriaga, María Dolores	Coordinador Administrativo Financiero	Coordinadora General Administrativa Financiera	coord.caf@gestionderiesgos.gob.ec	
Monge Arteaga, Carlos Adrian	Líder del proyecto	Asistente Administrativo	carlos.monge@gestionderiesgos.gob.ec	